

GRAFIK PUNIMESH

"Ndërtim Rrjeti KUZ (kanalizime të ujërave të zeza) Fshati Bolenë", Bashkia Himarë

Nr	Nr.an	Pershkrimi i procesit te punimeve	Muaji 1	Muaji 2	Muaji 3	Muaji 4
Kanalizimet						
Punime Dheu						
1	3.90/a	Gërmim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, prani uji, kategoria III, me shk ne mjet				
2	3.45/1	Gërmim kanalesh ne toke te zakonshme, me krahe, me seksion deri 0.75 m ²				
3	2.258	Mbushje me material të importuar				
4	An 164/1 a	Mbushje me material të dalë nga gërmimet				
5	2.261	Mbushja me rërë për shtratin dhe mbulesën mbrojtëse për tubat CHDPE				
6	3.158/5a	Transporti i materialit të mbetur nga gërmimet me kamion deri në 5 km.				
7	3.47/1b	Rafshim ngjeshje me tokmak elektrik, cdo 30 cm, toke zak				
8	An	Mbrojtja e Kanalit Me Palankola				
Rehabilitimi i siperfaqeve						
9	An	Prerja, prishja dhe rikthimi në gjëndjen fillestare i siperfaqeve me beton				
10	An	Prerja, prishja dhe rikthimi në gjëndjen fillestare i rrugëve të asfaltuara				
Punime te tubacioneve						
1	3.An/1t-1 Ref	F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=200 mm				
2	3.An/1t-2 Ref	F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=250 mm				
3	3.An/1t	F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=315 mm				
4	3.An/2t	F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=400 mm				
Pusetat						
1	An-20	Pusete shkarkimi b/a, 80 x 80 cm, h = 150 cm				
Gropa Septike						
1	3.68/a	Gërmim themel (gropa) sip10-30m ² , shkemb bute,h= 2.5m,makineri				
2	2.19/a	Hedhje,rrafshim,mbushje dheu, kat.IV				
3	3.245	Shtrese betoni C25/30 (grope septike)				
4	3.243	Shtrese betoni C 16/20 (grope septike)				
5	2.88	F.V. Mure biloqe betoni (grope septike)				
6	3.288	F.V Hekur (grope septike)				
7	2.258	Shtrese çakelli 10/20mm t= 10cm				
8	2.536	Fv.Tub celiku DN 100mm per ajrues				
9	3.837	Rrethim veper pastrimi kollona çdo 2m+rrjete gabioni +tel me gjemba				
10	2.390/1	Fv porte metalike (2 x 1)m				
11	An-05	Fv Fuçi klori 100 litra mbi gropen septike				
12	2.523/1	Tub plastik i brinjezuar DN 200 per shkarkim				
13	3.158/5a	Transporti i materialit të mbetur nga gërmimet me kamion deri në 5 km.				
Lidhjet e Shtepiva						
Punime Dheu						
1	3.89/a	Gërmim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet				
2	3.45/1	Gërmim kanalesh ne toke te zakonshme, me krahe, me seksion deri 0.75 m ²				
3	2.261	Mbushja me rërë për shtratin dhe mbulesën mbrojtëse për tubat CHDPE				
4	3.158/5a	Transporti i materialit të mbetur nga gërmimet me kamion deri në 5 km.				
5	An 164/1 a	Mbushje me material të dalë nga gërmimet				
6	An	Prerja, prishja dhe rikthimi në gjëndjen fillestare i siperfaqeve me beton				
7	An	Prerja, prishja dhe rikthimi në gjëndjen fillestare i rrugëve të asfaltuara				
Tubacione - tuba, rakorderi, ndihmëse për punët e shtrimit						
1	3.An/1t-3 Ref	F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=160 mm				
2	3.An/1t-1 Ref	F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=200 mm				
Pusetat						
1	An-19	Pusete shkarkimi b/a, 80 x 80 cm, h = 100 cm				

PERGATITI
ENGINEERING CONSULTING GROUP shpk

