



REPUBLIKA E SHQIPËRISË

BASHKIA KORÇË

DREJTORIA E PLANIFIKIMIT DHE KONTROLLIT TE TERRITORIT

GRAFIKU I PUNIMEVE

OBJEKTI: “Rikonstruksion i shkollës 9-vjeçare Vithkuq”

NR.	NR/AN.	E M E R T I M I	NJESIA	SASIA	Koha në muaj	
					I	II
A	I	A. PUNIME NDERTIMI				
		Punime prishje				
1	2.426/2	Prishje muresh	m3	2.62		
B		Punime gjermimi				
1	2.5/a	Gjermim toke për përforsim themeli	m3	74.80		
2	2.15/a	Gjermim toke për drenazh dhe shkarkim ujrash	m3	340.00		
C		Punime betoni & b/a në strukturë				
1	2.258	Nënshtresë zhavori	m3	13.2		
2	2.262/3	Shtresë betoni niveluese në themel	m3	6.6		
3	2.116/1	Trarë themeli monolit	m3	8.4		
4	2.167	Hekur betoni për përforsim themeli	ton	2.6		
5	2.196	Hidroizolim muri me bitum dhe një shtresëkatrama	m2	290.0		
D		Punime çatije				
1	2.212/b	Ulluk shkarkimi horizontal	ml	95.0		
2	2.209/b	Ulluk shkarkimi vertikal	ml	70.0		
3	2.206/b	Kasetë shkarkimi	copë	10		
E		Punime trotuari e sistemim ujrash				
1	2.262/4	Shtresë betoni C16/20 në trotuar	m3	31.9		
2	2.291	Borduratrotuari trotuari të derdhura në vend	ml	145.0		
3	An-6	Tub shkarkimi në pusëtën kryesore Φ 250	ml	20.0		
4	2.523	Tub për ujrat e shiut Φ 200	ml	145.0		
5	2.52	Tub lidhës Φ 110, ulluk vertikal-pusetë	ml	10.0		
6	An-22/1	Pusetë shiu kapak grilë gize	copë	10		
7	2.584	Pusetë kontrolli	copë	1		
F		Punime drenazhi				
1	An-8	Tub horizontal drenazhi Φ 400	ml	150.0		
2	3 An/5t	Pusetë drenazhi tub I brinjëzuar Φ 800	copë	4.0		
3	2.262/3	Shtresë betoni nivelues nën tub	m3	12.0		
4	3.376	Ndërtim drenazhi me gurë kave 30-50 mm	m3	84.0		
5	3.377	Ndërtim drenazhi me çakëll makinerie 15-20 mm	m3	90.0		
6	3.378	Ndërtim drenazhi me zhavor makinerie 5-10 mm	m3	97.0		