



AGJENCIA E PARQEVË DHE REKREACIONIT
DREJTORIA PROJEKTIM DHE ZHVILLIM

GRAFIK PUNIMESH

OBJEKTI: NDËRTIM OBJEKT SHËRBIMI, SISTEM VADITJE DHE RRETHIM TEK PISTA E VRAPIT NË PMLAT

Nr.	Anal.	Emërtimi i Punimeve	Njësia	Sasia	Muaj 1	Muaj 2	Muaj 3	Muaj 4
I. PUNIME GERMIMI								
1	2.1	Germim dheu me krahë	m3	35.00				
2	2.25/a	Germim themele e plinta b~2m, ekskavator me goma, kova 0.25m3 shkarkim toke	m3	120.00				
3	2.37/5b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km	m3	155.00				
II. PUNIME BETONI E B/A								
1	2.262/4a	Pllake themeli, trare e bazamente b/a C 20/25	m3	73.00				
2	2.117/1b	Mure +Kollona b/a+trarë monolite C 25/30 h ~ 4m	m3	75.00				
3	2.121	Breza b/a C16/20	m3	1.50				
4	2.117/1b	Soleta C 25/30 h ~ 4m	m3	42.00				
5	2.116	Shkallë betoni C16/20	m3	80.00				
III. PUNIME HEKURI								
1	2.166	F.V.Hekur betoni periodik Ø 6-10 mm	ton	1.70				
2	2.167	F.V.Hekur betoni periodik Ø >10 mm	ton	24.10				
3	2.182	Konstruksione metalike te thjeshta	ton	6.90				
4	An	Kangjella metalike dekorative	ml	135.00				
IV. PUNIME MURATURE								
1	2.64/2	Mur me tulle plota ne lartesi deri 3m me llaç perzier M 25	m3	12.50				
V. PUNIME HIDROIZOLIMI E TARACE								
1	An	Shttrim me dërrasë pishe suedeze	m2	380.00				
2	2.421	Pergatitje e vendosje lende e sharruar	m3	5.50				
3	2.196/c	Hidroizolim me dy shtresa mapej	m2	300.00				
4	2.4	Boje vaji siperfaqe druri	m2	380.00				
VI. PUNIME SUVATIMI VESHJE								
1	2.3	Suva solete h ~ 4 m me drejtues, me krah	m2	65.00				
2	2.31	Suva brenda mur tulle h~4m me krah, llaç perzier M 25	m2	245.00				
3	2.239/a	Veshje termoizoluese me polisterol t=10 cm	m2	310.00				
4	2.404/1	Boje hidroplastike importi cilesi e I-re	m2	310.00				
VII. PUNIME SHITESASH								
1	2.258	Nenshtrese zhavori	m3	120.00				
3	3.222/6	Shtrese me granil,15 cm,me mak.	m2	100.00				

5	An	Ti 90/40 mm	<i>copë</i>	50.00															
6	An	Ti 40/32 mm	<i>copë</i>	50.00															
7	An	Ti 32/20 mm	<i>copë</i>	450.00															
8	An	Ti 32/25 mm	<i>copë</i>	50.00															
9	An	Saraçineska 40 mm	<i>copë</i>	70.00															
10	An	Bashkues 32 mm	<i>copë</i>	50.00															
11	An	Bashkues 90 mm	<i>copë</i>	10.00															
12	An	Bashkues 40 mm	<i>copë</i>	10.00															
13	An	Bashkues 25 mm	<i>copë</i>	20.00															
14	An	Kuti plastike	<i>copë</i>	15.00															
15	An	Hapje kanali në tokë të fortë	<i>ml</i>	4,000.00															
16	An	Montim Impianti	<i>ml</i>	3,000.00															
17	An	Mbyllje kanalesh	<i>ml</i>	3,000.00															
18	An	Nivelim dhe tapet bari	<i>m2</i>	462.00															
19	An	Regjistrim impiantesh	<i>copë</i>	500.00															
20	An	Lidhje me sistemin ekzistues	<i>copë</i>	10.00															
21	An	Pompë vaditëse (Q = 600 l)	<i>copë</i>	3.00															
22	An	Kabëll elektrik për lidhjen e pompës	<i>copë</i>	1.00															
XIII. Punime Gjelbërimi																			
1	3.5	Prerje e sistemim pemesh ø 41- 75 cm	<i>copë</i>	10.00															
2	3.643	Mbjellje bari	<i>m²</i>	550.00															
3	AN 6	F.V. Dhe humusor per mbushje	<i>m³</i>	110.00															
4	An	Tapet bari	<i>m²</i>	150.00															
5	3.47/1b	Mbushje me dhe	<i>m³</i>	850.00															

PUNOI

SPECIALIST SEKTORI SUPERVIZIM DHE ZBATIM TEKNIK I PROJEKTEVE