




REPUBLIKA E SHQIPËRISË
BASHKIA KUÇOVË

MIRATOHET
KRYETARI BASHKISE
KRESHNIK HAJDARI

GRAFIKU PUNIMEVE

OBJEKTI : Mbrojtje nga gërryerjet e Rrugës Kryesore në përroit Lumasit, Krahu i Majtë pranë Urës së Lumasit, ndërtimi i 3 urave në përroit e Saraselit, Belesovës dhe Mëndrakës si dhe ndërtimi i rrugës lidhëse"

Nr.	Nr.An	Emertimi i punimeve	Njesia	Sasia	MUAJI 1	MUAJI 2	MUAJI 3	MUAJI 4	MUAJI 5	MUAJI 6
A. NDËRTIM MBROJTJES NGA GËRRYERJET E RRUGËS LUMAS-VODËS AFËR URËS SË LUMASIT										
1	2.37/5b	Germine gjithsej me makineri ne prani uji per themel	m ³	400.0						
2	3.96/a	Germim dheu me ekskavator zingjir 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, prani uji ~1m, kategoria III, me shk ne toke per devijim lumi	m ³	1,500.0						
	An-10	Mbushje me argjile pas murit te argjinatures me gabiona	m3	180.0						
3	3.240	Shtrese e varfer betoni mbrojte dhe inkastriu gabioni me beton C 16/20	m ³	66.0						
4	3.333	Gabiona me rjete te zinguar e gure kave 2x1x1 m	m ³	380.0						
B. NDËRTIM URE MBI PERROIN "SARASELIT" QE LIDH FSHATIN PËLLUMBAS ME FSHATIN BELESOVË, NJESIA ADMINISTRATIVE LUMAS										
1	3.68/b	Germim themel, shkembe bute,h=2.5m,makineri, prani uji (germinin shkembe i bute per themele per ballinat, shpatullat e muret mbajtjes)	m ³	285						
2	An-9	Mbushje me zhavorr pas mureve e shpatllave	m ³	465						
3	3.244	Mur Beton C 20/25 per shpatullat e ures	m ³	284.5						
4	3.244	Beton C 20/25 per shtrese mbi ure, & bordure ure me lluster cimento	m ³	6						
5	3.240	Struktura betoni C 12/15 niveluese per armaturen e soletes se ures	m3	9						
6	3.245/1	Soletone b/arme C 30/35 per uren	m ³	39.2						
7	3.206	Shtrese zhavorri lumi t=30cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	250						
8	3.624	Hidroizolimi me emulsion dhe dy duar bitum ballinat e murat mbrojtese	m ²	350						
9	3.287	F. v. hekur betoni periodik Ø 6÷10mm	ton	0.2						
10	3.288	F. v. hekur betoni periodik Ø > 10mm	ton	13.4						
11	An-51	Transporti element betoni dhe b/a me auto deri 30 km	ton	1448						



12	3.636	Parnak ure metalik i gatshem sipas projektit	ton	0.825						
13	2.520	F.V. Tub pvc 100 m/m per kullimin e ugrave te shiut te vendosura ne mure per kullim	ml	30.0						
14	2.401	Boje vaji sipërfaqe metalik (lyerje 1 dore antiruxho + 2 duar boje vaji)	m ²	88.25						
15	3.246	Struktura monolitike betoni me çakell C 20/25 muret mbrojtëse te ballnave	m ³	261.5						
16	An1	Guardrail- N2 anesore me 2 valez. ne 1 ane, W2 + aksesor	ml	63						
C. NDERTIMI URE MBI PERROIN "BELESOVES", NJESIA ADMINISTRATIVE LUMAS										
1	3.68/b	Germim themel, shkemb bute,h=2.5m,makineri, prani uji (germin shkemb i bute per themele per ballnat, shpatullat e muret mbajtës)	m ³	355						
2	An-9	Mbushje me zhavorr pas mureve e shpatllave	m ³	650						
3	3.244	Mur Beton C 20/25 per shpatullat e ures	m ³	284.5						
4	3.244	Beton C 20/25 per shtrese mbi ure, & bordure ure me lluster cimento	m ³	6						
5	3.240	Struktura betoni C 12/15 niveluese per armaturen e soletes se ures	m ³	9						
6	3.245/1	Soletone b/arme C 30/35 per uren	m ³	39.2						
7	3.206	Shtrese zhavorri lumi f=30cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m ²	300						
8	3.624	Hidroizolim me emulsion dhe dy duar bitum ballnat e murat mbrojtëse	m ²	300						
9	3.287	F. v. hekur betoni periodik Ø 6-10mm	ton	0.2						
10	3.288	F. v. hekur betoni periodik Ø > 10mm	ton	13.4						
11	An-52	Transport element betoni dhe b/a me auto deri 30 km	ton	1276						
12	3.636	Parnak ure metalik i gatshem sipas projektit	ton	0.825						
13	2.520	F.V. Tub pvc 100 m/m per kullimin e ugrave te shiut te vendosura ne mure per kullim	ml	30.0						
14	2.401	Boje vaji sipërfaqe metalik (lyerje 1 dore antiruxho + 2 duar boje vaji)	m ²	88.25						
15	3.246	Struktura monolitike betoni me çakell C 20/25 muret mbrojtëse te ballnave	m ³	191.4						
16	An1	Guardrail- N2 anesore me 2 valez. ne 1 ane, W2 + aksesor	ml	46						
D. NDERTIMI URE MBI PERROIN "MENDIRAKËS", QË LIDH FSHATIN BELESOVË DHE MËNDRAKË, NJESIA ADMINISTRATIVE LUMAS										
1	3.68/b	Germim themel, shkemb bute,h=2.5m,makineri, prani uji (germin shkemb i bute per themele per ballnat, shpatullat e muret mbajtës)	m ³	280						
2	An-9	Mbushje me zhavorr pas mureve e shpatllave	m ³	450						
3	3.244	Mur Beton C 20/25 per shpatullat e ures	m ³	284.5						
4	3.244	Beton C 20/25 per shtrese mbi ure, & bordure ure me lluster cimento	m ³	6						
5	3.240	Struktura betoni C 12/15 niveluese per armaturen e soletes se ures	m ³	9						
6	3.245/1	Soletone b/arme C 30/35 per uren	m ³	39.2						
7	An-52	Transport element betoni dhe b/a me auto deri 30 km	ton	1165						
8	3.206	Shtrese zhavorri lumi f=30cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m ²	300						
9	3.624	Hidroizolim me emulsion dhe dy duar bitum ballnat e murat mbrojtëse	m ²	155						



