

GRAFIK PUNIMESH

**Objekti: Përmisimi I banesave ekzistuese për komunitete
te varfëra dhe te pa favorizuara Bashkia Maliq**

Nr.	Nr. AN	EMËRTIMI I PUNIMEVE	NJËSI	SASI	Afati ne muaj				
					I	II	III	IV	V
1		Familja :Hysnie Zere Maliq							
		PUNIME PRISHJE							
1	An	Prishje catie	m2	62					
2	2.37/3a	Transport materjale ndertimi me auto deri 3 km	m3	10					
		PUNIME MURATURE TULLE							
1	2.64/1	Mur me tulla te plota ne lartesi deri 3m, llaç të përzier M 15	m ³	3					
		PUNIME H/IZOLIMI DHE ÇATIE							
1	2.209	Ulluk vertikal llamarine Ø 100	ml	12					
2	2.212	Ulluk shkarkimi horizontal me llamarine xingato 33 cm	ml	22					
3	2.219	Çati vendi e zakonshme Hd~8m, mbuluar me tjegulla betoni importi	m ²	62					
4	2.203	Veshje kornize me llamarine	m ²	4					
		PUNIME SUVATIMI DHE SHTRESA							
1	2.295	Tavan rrjete teli + suva	m2	24					
2	2.310	Suva brenda mur tulle h~4m me krah llaç të përzier M 25	m ²	10					
		PUNIME ELEKTRIKE							
1	2.490/b	F.V. Kasete plastike KE me 6 modular (vende)	copë	1					
2	2.487	F.V.Kuti shperndarese me kapak me vida PT-2	copë	4					
3	480/2	F,V. Tubo freksibel i bute Ø 20 ÷ 21 mm	ml	20					
4	2.482/1	F.V. Percjelles petashuk PVC Ø 2 x 1.5mm2	ml	10					
5	2.481/1	F.V. Percjelles bakri PVC 1.5mm	ml	20					
6	2.481/2	F.V. Percjelles bakri PVC 2.5mm	ml	40					
7	2.486	F.V. Portollampa normale 10A	copë	4					
8	2.487/c	F.V. Kuti suport pllaket 2 modular GEVIS	copë	4					
9	2.485/1	F.V. Çeles ndriçimi 1P 10A 250V GEVIS	copë	4					
10	2.485/g	F.V. Priza shuko universale 2P+T 16A 250V, GEVIS	copë	3					
11	2.490/1a	F.V. Automat 2P, 220V, 10A	copë	1					
12	2.490/1b	F.V. Automat 2P, 220V, 16A	copë	1					
		SHUMA 1							
2		Familja :Ramazan Gano Maliq							
		PUNIME PRISHJE							
1	An	Prishje catie	m2	85					
2	2.37/3a	Transport materjale ndertimi me auto deri 3 km	m3	20					
		PUNIME MURATURE TULLE							
1	2.64/1	Mur me tulla te plota ne lartesi deri 3m, llaç të përzier M 15 (brez)	m ³	2					
		PUNIME H/IZOLIMI DHE ÇATIE							
1	2.209	Ulluk shkarkimi vertikal	ml	12					
2	2.212	Ulluk shkarkimi horizontal me llamarine xingato 33 cm	ml	32					

3	2.219	Çati vendi e zakonshme Hd~8m, mbuluar me tjegulla betoni importi	m ²	85					
4	2.203	Veshje kornize me llamarine	m ²	2					
		SHUMA 2							
3		Familja Donka Sulejmani Maliq							
		PUNIME PRISHJE							
1	An	Prishje catie	m ²	70					
2	2.37/3a	Transport materiale ndertimi me auto deri 3 km	m ³	5					
		PUNIME MURATURE TULLE							
1	2.64/1	Mur me tulla te plota ne lartesi deri 3m, llaç të përzier M 15 (brez)	m ³	2					
		PUNIME H/ZOLIMI DHE ÇATIE							
1	2.212	Ulluk shkarkimvertkal	ml	12					
2	2.212	Ulluk shkarkimi horizontal me llamarine xingato 33 cm	ml	32					
3	2.219	Çati vendi e zakonshme Hd~8m, mbuluar me tjegulla betoni importi	m ²	70					
4	2.203	Veshje kornize me llamarine	m ²	2					
		SHUMA 3							
4		Familja :Klementina Pashollari Maliq							
		PUNIME PRISHJE							
1	An	Prishje catie	m ²	99					
2	2.37/3a	Transport materiale ndertimi me auto deri 3 km	m ³	5					
		PUNIME MURATURE TULLE							
1	2.64/1	Mur me tulla te plota ne lartesi deri 3m, llaç të përzier M 15 (brez)	m ³	2					
		PUNIME H/ZOLIMI DHE ÇATIE							
1	2.209	Ulluk vertikal llamarine Φ 100	ml	12					
2	2.212	Ulluk shkarkimi horizontal me llamarine xingato 33 cm	ml	40					
3	2.219	Çati vendi e zakonshme Hd~8m, mbuluar me tjegulla betoni importi	m ²	99					
4	2.203	Veshje kornize me llamarine	m ²	2					
		SHUMA 4							
5		Familja : Razim Zyke Kolanec							
		PUNIME PRISHJE							
1	An	Prishje catie	m ²	89					
2	2.37/3a	Transport materiale ndertimi me auto deri 3 km	m ³	5					
		PUNIME H/ZOLIMI DHE ÇATIE							
1	2.292	Trate tavani te sharuar	m ²	72					
2	2.209	Ulluk vertkal	ml	12					
2	2.212	Ulluk shkarkimi horizontal me llamarine xingato 33 cm	ml	36					
4	2.219	Çati vendi e zakonshme Hd~8m, mbuluar me tjegulla betoni importi	m ²	89					
5	2.203	Veshje kornize me llamarine	m ²	2					
		PUNIME SUVATIMI							
1	2.295	Tavan rrjete teli + suva	m ²	53					
2	2.310	Suva brenda mur tulle h~4m me krah llaç të përzier M 25	m ²	10					
		VII. PUNIME ELEKTRIKE							

1	2.490/b	F.V. Kasete plastike KE me 6 modular (vende)	copë	1					
2	2.487	F.V.Kuti shperndarese me kapak me vida PT-2	copë	4					
3	480/2	F,V. Tubo freksibel i bute Ø 20 ÷ 21 mm	ml	30					
4	2.482/1	F.V. Percjelles petashuk PVC Ø 2 x 1.5mm2	ml	10					
5	2.481/1	F.V. Percjelles bakri PVC 1.5mm	ml	40					
6	2.481/2	F.V. Percjelles bakri PVC 2.5mm	ml	40					
7	2.486	F.V. Portollampa normale 10A	copë	4					
8	2.487/c	F.V. Kuti suport pllaket 2 modular GEVIS	copë	4					
9	2.485/1	F.V. Çeles ndriçimi 1P 10A 250V GEVIS	copë	4					
10	2.485/g	F.V. Priza shuko universale 2P+T 16A 250V, GEVIS	copë	3					
11	2.490/1a	F.V. Automat 2P, 220V, 10A	copë	1					
12	2.490/1b	F.V. Automat 2P, 220V, 16A	copë	1					
		SHUMA 5							
6		Familja :Reshat Fasho Kakac							
		PUNIME PRISHJE							
1	An	Prishje catie	m2	85					
2	2.37/3a	Transport materiale ndertimi me auto deri 3 km	m3	4					
		PUNIME MURATURE TULLE							
1	2.64/1	Mur me tulla te plota ne lartesi deri 3m, llaç të përzier M 15 (brez)	m ³	5					
		PUNIME H/ZOLIMI DHE ÇATIE							
1	2.209	Ulluke vertikal	ml	15					
2	2.212	Ulluk shkarkimi horizontal me llamarine xingato 33 cm	ml	30					
3	2.219	Çati vendi e zakonshme Hd~8m, mbuluar me tjegulla betoni importi	m ²	85					
4	2.203	Veshje kornize me llamarine	m ²	2					
		PUNIME SUVATIMI							
1	2.295	Tavan rrjete teli + suva	m2	70					
2	2.331	Suva e zakomshme fasade me tulla h=8m	m2	38					
3	2.310	Suva brenda mur tulle h~4m me krah llaç të përzier M 25	m ²	50					
		PUNIME ELEKTRIKE							
1	2.490/b	F.V. Kasete plastike KE me 6 modular (vende)	copë	1					
2	2.487	F.V.Kuti shperndarese me kapak me vida PT-2	copë	4					
3	480/2	F,V. Tubo freksibel i bute Ø 20 ÷ 21 mm	ml	20					
4	2.482/1	F.V. Percjelles petashuk PVC Ø 2 x 1.5mm2	ml	10					
5	2.481/1	F.V. Percjelles bakri PVC 1.5mm	ml	20					
6	2.481/2	F.V. Percjelles bakri PVC 2.5mm	ml	40					
7	2.486	F.V. Portollampa normale 10A	copë	4					
8	2.487/c	F.V. Kuti suport pllaket 2 modular GEVIS	copë	4					
9	2.485/1	F.V. Çeles ndriçimi 1P 10A 250V GEVIS	copë	4					
10	2.485/g	F.V. Priza shuko universale 2P+T 16A 250V, GEVIS	copë	3					
11	2.490/1a	F.V. Automat 2P, 220V, 10A	copë	1					
12	2.490/1b	F.V. Automat 2P, 220V, 16A	copë	1					
		SHUMA 6							
7		Familja :Xheje Kreka Velitern							
		PUNIME PRISHJE							
1	2.426	Prishje mur tulle	m3	5.2					

2	An	Prishje catie	m2	64					
3	2.37/3a	Transport materiale ndertimi me auto deri 3 km	m3	5					
		PUNIME H/IZOLIMI DHE CATIJE							
1	2.292	Trare tavani te sharuar	m2	58					
2	2.209	Ulluk vertikal llamarine Φ 100	ml	12					
1	2.212	Ulluk shkarkimi horizontal me llamarine xingato 33 cm	ml	29					
2	2.219	Çati vendi e zakonshme Hd~8m, mbuluar me tjegulla betoni importi	m ²	64					
3	2.203	Veshje kornize me llamarine	m ²	2					
		PUNIME MURATURE TULLE							
1	2,64/1	Ndertim mur tulle 0,25 llac M15 lartesi 3m	m3	6					
		PUNIME SUVATIMI DHE SHTRESA							
1	2.295	Tavan rrjete teli + suva	m2	34					
2	2.310	Suva brenda mur tulle h~4m me krah llaç të përzier M 25	m ²	21					
3	2.262/1	Shtrese betoni C7/10 h=10cm	m3	6					
4	2.266	Shtrese me pllaka te zakonshme 30x30 cm	m2	54					
		PUNIME ELEKTRIKE							
1	2.490/b	F.V. Kasete plastike KE me 6 modular (vende)	copë	1					
2	2.487	F.V.Kuti shperndarese me kapak me vida PT-2	copë	4					
3	480/2	F,V. Tubo freksibel i bute Φ 20 ÷ 21 mm	ml	20					
4	2.482/1	F.V. Percjelles petashuk PVC Φ 2 x 1.5mm2	ml	9					
5	2.481/1	F.V. Percjelles bakri PVC 1.5mm	ml	20					
6	2.481/2	F.V. Percjelles bakri PVC 2.5mm	ml	40					
7	2.486	F.V. Portollampa normale 10A	copë	4					
8	2.487/c	F.V. Kuti suport pllaket 2 modular GEVIS	copë	4					
9	2.485/1	F.V. Çeles ndriçimi 1P 10A 250V GEVIS	copë	4					
10	2.485/g	F.V. Priza shuko universale 2P+T 16A 250V, GEVIS	copë	3					
11	2.490/1a	F.V. Automat 2P, 220V, 10A	copë	1					
12	2.490/1b	F.V. Automat 2P, 220V, 16A	copë	1					
		SHUMA 7							
8		Familja :Perparim Firaj Pirg							
		PUNIME PRISHJE							
1	An	Prishje catie	m2	106					
2	2.37/3a	Transport materiale ndertimi me auto deri 3 km	m3	5					
		PUNIME MURATURE TULLE							
1	2.64/1	Mur me tulla te plota ne lartesi deri 3m, llaç të përzier M 15 (brez)	m ³	2					
		PUNIME H/IZOLIMI DHE ÇATIE							
1	2.292	Trare tavani te sharuar	m ²	87					
2	2.212	Ulluk shkarkimi horizontal me llamarine xingato 33 cm	ml	37					
3	2.209	Ulluk shkarkimi vertikal	ml	12					
3	2.219	Çati vendi e zakonshme Hd~8m, mbuluar me tjegulla betoni importi	m ²	106					
4	2.203	Veshje kornize me llamarine	m ²	2					
		PUNIME SUVATIMI							
1	2.295	Tavan rrjete teli + suva	m2	72					
2	2.310	Suva brenda mur tulle h~4m me krah llaç të përzier M 25	m ²	4					

		PUNIME ELEKTRIKE								
1	2.490/b	F.V. Kasete plastike KE me 6 modular (vende)	copë	1						
2	2.487	F.V.Kuti shperndarese me kapak me vida PT-2	copë	4						
3	480/2	F,V. Tubo freksibel i bute Ø 20 ÷ 21 mm	ml	30						
4	2.482/1	F.V. Percjelles petashuk PVC Ø 2 x 1.5mm2	ml	10						
5	2.481/1	F.V. Percjelles bakri PVC 1.5mm	ml	30						
6	2.481/2	F.V. Percjelles bakri PVC 2.5mm	ml	60						
7	2.486	F.V. Portollampa normale 10A	copë	6						
8	2.487/c	F.V. Kuti suport pllaket 2 modular GEVIS	copë	6						
9	2.485/1	F.V. Çeles ndriçimi 1P 10A 250V GEVIS	copë	6						
10	2.485/g	F.V. Priza shuko universale 2P+T 16A 250V, GEVIS	copë	3						
11	2.490/1a	F.V. Automat 2P, 220V, 10A	copë	1						
12	2.490/1b	F.V. Automat 2P, 220V, 16A	copë	1						
		SHUMA 8								
9	Familja : Hydri Memeti Pojan									
		PUNIME PRISHJE								
1	An	Prishje catie	m2	65						
2	2.37/3a	Transport materjale ndertimi me auto deri 3 km	m3	4						
		PUNIME MURATURE TULLE								
1	2.64/1	Mur me tulla te plota ne lartesi deri 3m, llaç të përzier M 15 (brez)	m ³	2						
		PUNIME HIZOLIMI DHE ÇATIE								
1	2.292	Trare tavani te sharuar	m ²	56						
2	2.212	Ulluk shkarkimi horizontal me llamarine xingato 33 cm	ml	30						
3	2.209	Ulluk shkarkimi vertikal	ml	12						
3	2.219	Çati vendi e zakonshme Hd~8m, mbuluar me tjegulla betoni importi	m ²	65						
4	2.203	Veshje kornize me llamarine	m ²	2						
		PUNIME SUVATIMI								
1	2.295	Tavan rrjete teli + suva	m2	36						
2	2.310	Suva brenda mur tulle h~4m me krah llaç të përzier M 25	m ²	2						
		PUNIME ELEKTRIKE								
1	2.490/b	F.V. Kasete plastike KE me 6 modular (vende)	copë	1						
2	2.487	F.V.Kuti shperndarese me kapak me vida PT-2	copë	4						
3	480/2	F,V. Tubo freksibel i bute Ø 20 ÷ 21 mm	ml	20						
4	2.482/1	F.V. Percjelles petashuk PVC Ø 2 x 1.5mm2	ml	9						
5	2.481/1	F.V. Percjelles bakri PVC 1.5mm	ml	20						
6	2.481/2	F.V. Percjelles bakri PVC 2.5mm	ml	20						
7	2.486	F.V. Portollampa normale 10A	copë	4						
8	2.487/c	F.V. Kuti suport pllaket 2 modular GEVIS	copë	4						
9	2.485/1	F.V. Çeles ndriçimi 1P 10A 250V GEVIS	copë	4						
10	2.485/g	F.V. Priza shuko universale 2P+T 16A 250V, GEVIS	copë	3						
11	2.490/1a	F.V. Automat 2P, 220V, 10A	copë	1						
12	2.490/1b	F.V. Automat 2P, 220V, 16A	copë	1						
		SHUMA 9								
10	Familja : Agron Xhuti Zvezde									
		PUNIME PRISHJE								
1	An	Prishje catie	m2	128						

2	2.37/3a	Transport materjale ndertimi me auto deri 3 km	m3	6					
		PUNIME MURATURE TULLE							
1	2.64/1	Mur me tulla te plota ne lartesi deri 3m, llaç të përzier M 15 (brez)	m ³	1					
		PUNIME HIZOLIMI DHE ÇATIE							
1	2.292	Trare tavani te sharuar	m ²	110					
2	2.209	Ulluk shkarkimi vertikal	ml	6					
3	2.212	Ulluk shkarkimi horizontal me llamarine xingato 33 cm	ml	48					
4	2.219	Çati vendi e zakonshme Hd~8m, mbuluar me tjegulla betoni importi	m ²	128					
5	2.203	Veshje kornize me llamarine	m ²	1					
		PUNIME DYER DRITARE							
1	2,375/a	Dritare d/a dyfish xham	m2	10					
		PUNIME SUVATIMI							
1	2.295	Tavan rrjete teli + suva	m2	82					
2	2.310	Suva brenda mur tulle h~4m me krah llaç të përzier M 25	m ²	2					
		PUNIME ELEKTRIKE							
1	2.490/b	F.V. Kasete plastike KE me 6 modular (vende)	copë	1					
2	2.487	F.V.Kuti shperndarese me kapak me vida PT-2	copë	4					
3	480/2	F,V. Tubo freksibel i bute Ø 20 ÷ 21 mm	ml	50					
4	2.482/1	F.V. Percjelles petashuk PVC Ø 2 x 1.5mm2	ml	9					
5	2.481/1	F.V. Percjelles bakri PVC 1.5mm	ml	20					
6	2.481/2	F.V. Percjelles bakri PVC 2.5mm	ml	30					
7	2.486	F.V. Portollampa normale 10A	copë	6					
8	2.487/c	F.V. Kuti suport pllaket 2 modular GEVIS	copë	6					
9	2.485/1	F.V. Çeles ndriçimi 1P 10A 250V GEVIS	copë	6					
10	2.485/g	F.V. Priza shuko universale 2P+T 16A 250V, GEVIS	copë	3					
11	2.490/1a	F.V. Automat 2P, 220V, 10A	copë	1					
12	2.490/1b	F.V. Automat 2P, 220V, 16A	copë	1					
		SHUMA 10							
11		Familja :Zarif Hoxhalli Zemblak							
		PUNIME PRISHJE							
1	2.426	Prishje Mur tulle	m3	13					
2	An	Prishje catie	m2	109					
3	2.37/3a	Transport materjale ndertimi me auto deri 3 km	m3	5					
		PUNIME MURATURE TULLE							
1	2.64/1	Mur me tulla te plota ne lartesi deri 3m, llaç të përzier M 15	m ³	13					
		PUNIME HIZOLIMI DHE ÇATIE							
1	2.209	Ulluk shkarkimi vertikal	ml	12					
2	2.212	Ulluk shkarkimi horizontal me llamarine xingato 33 cm	ml	42					
3	2.219	Çati vendi e zakonshme Hd~8m, mbuluar me tjegulla betoni importi	m ²	109					
4	2.203	Veshje kornize me llamarine	m ²	2					
		PUNIME SUVATIMI							
1	2.295	Tavan rrjete teli + suva	m2	15					
2	2.310	Suva brenda mur tulle h~4m me krah llaç të përzier M 25	m ²	2					
		PUNIME ELEKTRIKE							

1	2.490/b	F.V. Kasete plastike KE me 6 modular (vende)	copë	1					
2	2.487	F.V.Kuti shperndarese me kapak me vida PT-2	copë	6					
3	480/2	F,V. Tubo freksibel i bute Ø 20 ÷ 21 mm	ml	60					
4	2.482/1	F.V. Percjelles petashuk PVC Ø 2 x 1.5mm2	ml	16					
5	2.481/1	F.V. Percjelles bakri PVC 1.5mm	ml	30					
6	2.481/2	F.V. Percjelles bakri PVC 2.5mm	ml	50					
7	2.486	F.V. Portollampa normale 10A	copë	4					
8	2.487/c	F.V. Kuti suport pllaket 2 modular GEVIS	copë	4					
9	2.485/1	F.V. Çeles ndriçimi 1P 10A 250V GEVIS	copë	4					
10	2.485/g	F.V. Priza shuko universale 2P+T 16A 250V, GEVIS	copë	3					
11	2.490/1a	F.V. Automat 2P, 220V, 10A	copë	1					
12	2.490/1b	F.V. Automat 2P, 220V, 16A	copë	1					
		SHUMA 11							
12		Familja :Gjergji Nasto Terove							
		PUNIME PRISHJE							
1	An	Prishje catie	m2	133					
2	2.37/3a	Transport materjale ndertimi me auto deri 3 km	m3	6					
		PUNIME MURATURE TULLE							
1	2.64/1	Mur me tulla te plota ne lartesi deri 3m, llaç të përzier M 15 (brez)	m ³	2					
		PUNIME SUVATIMI							
1	2.295	Tavan rrjete teli + suva	m2	65					
2	2.310	Suva brenda mur tulle h~4m me krah llaç të përzier M 25	m ²	12					
		PUNIME H/ZOLIMI DHE ÇATIE							
1	2.209	Ulluk shkarkimi vertikal me llamarine xingato Ø 100 mm	ml	12					
2	2.212	Ulluk shkarkimi horizontal me llamarine xingato 33 cm	ml	50					
3	2.219	Çati vendi e zakonshme Hd~8m, mbuluar me tjegulla marseleze	m ²	133					
4	2.203	Veshje kornize me llamarine	m ²	2					
		PUNIME ELEKTRIKE							
1	2.490/b	F.V. Kasete plastike KE me 6 modular (vende)	copë	1					
2	2.487	F.V.Kuti shperndarese me kapak me vida PT-2	copë	4					
3	480/2	F,V. Tubo freksibel i bute Ø 20 ÷ 21 mm	ml	70					
4	2.482/1	F.V. Percjelles petashuk PVC Ø 2 x 1.5mm2	ml	18					
5	2.481/1	F.V. Percjelles bakri PVC 1.5mm	ml	40					
6	2.481/2	F.V. Percjelles bakri PVC 2.5mm	ml	65					
7	2.486	F.V. Portollampa normale 10A	copë	6					
8	2.487/c	F.V. Kuti suport pllaket 2 modular GEVIS	copë	6					
9	2.485/1	F.V. Çeles ndriçimi 1P 10A 250V GEVIS	copë	6					
10	2.485/g	F.V. Priza shuko universale 2P+T 16A 250V, GEVIS	copë	3					
11	2.490/1a	F.V. Automat 2P, 220V, 10A	copë	1					
12	2.490/1b	F.V. Automat 2P, 220V, 16A	copë	1					
		SHUMA 12							
13		Familja: Nikoleta Cyreku Terove							
		PUNIME PRISHJE							
1	An	Prishje catie	m2	94					

2	2.37/3a	Transport materiale ndertimi me auto deri 3 km	m3	4					
		PUNIME MURATURE TULLE							
1	2.64/1	Mur me tulla te plota ne lartesi deri 3m, llaç të përzier M 15 (brez)	m ³	2					
		PUNIME HIZOLIMI DHE ÇATIE							
1	2.209	Ulluk shkarkimi vertikal	ml	12					
2	2.212	Ulluk shkarkimi horizontal me llamarine xingato 33 cm	ml	41					
3	2.219	Çati vendi e zakonshme Hd~8m, mbuluar me tjegulla betoni importi	m ²	94					
4	2.203	Veshje kornize me llamarine	m ²	1					
		PUNIME SUVATIMI							
1	2.295	Tavan rrjete teli + suva	m2	49					
2	2.310	Suva brenda mur tulle h~4m me krah llaç të përzier M 25	m ²	3					
		PUNIME ELEKTRIKE							
1	2.490/b	F.V. Kasete plastike KE me 6 modular (vende)	copë	1					
2	2.487	F.V.Kuti shperndarese me kapak me vida PT-2	copë	4					
3	480/2	F,V. Tubo freksibel i bute Ø 20 ÷ 21 mm	ml	60					
4	2.482/1	F.V. Percjelles petashuk PVC Ø 2 x 1.5mm2	ml	16					
5	2.481/1	F.V. Percjelles bakri PVC 1.5mm	ml	30					
6	2.481/2	F.V. Percjelles bakri PVC 2.5mm	ml	50					
7	2.486	F.V. Portollampa normale 10A	copë	4					
8	2.487/c	F.V. Kuti suport pllaket 2 modular GEVIS	copë	4					
9	2.485/1	F.V. Çeles ndriçimi 1P 10A 250V GEVIS	copë	4					
10	2.485/g	F.V. Priza shuko universale 2P+T 16A 250V, GEVIS	copë	3					
11	2.490/1a	F.V. Automat 2P, 220V, 10A	copë	1					
12	2.490/1b	F.V. Automat 2P, 220V, 16A	copë	1					
		SHUMA 13							
14		Familja :Guri Miti Rembec							
		PUNIME PRISHJE							
1	An	Prishje catie	m2	97					
2	2.37/3a	Transport materiale ndertimi me auto deri 3 km	m3	4					
		PUNIME HIZOLIMI DHE ÇATIE							
1	2.292	Trare tavani te sharuar	m ²	84					
2	2.219	Çati vendi e zakonshme Hd~8m, mbuluar me tjegulla betoni importi	m ²	97					
3	2.203	Veshje kornize me llamarine	m ²	1					
4	2.209	Ulluk shkarkimi vertikal	ml	15					
5	2.212	Ulluk shkarkimi horizontal me llamarine xingato 33 cm	ml	40					
		PUNIME SUVATIMI DHE SHTRESA							
1	2.295	Tavan rrjete teli + suva	m2	58					
2	2.310	Suva brenda mur tulle h~4m me krah llaç të përzier M 25	m ²	230					
1	2.64/1	Mur me tulla te plota ne lartesi deri 3m, llac M15	m ³	19					
		PUNIME DYER DRITARE							
1	2,375/a	Dritare d/a dyfish xham	m2	5					
2	2,388/1	FV Dyer te brendshme tamburate te rimesuar	m2	2.5					
		PUNIME ELEKTRIKE							

1	2.490/b	F.V. Kasete plastike KE me 6 modular (vende)	copë	1					
2	2.487	F.V.Kuti shperndarese me kapak me vida PT-2	copë	4					
3	480/2	F,V. Tubo freksibel i bute Ø 20 ÷ 21 mm	ml	60					
4	2.482/1	F.V. Percjelles petashuk PVC Ø 2 x 1.5mm2	ml	16					
5	2.481/1	F.V. Percjelles bakri PVC 1.5mm	ml	30					
6	2.481/2	F.V. Percjelles bakri PVC 2.5mm	ml	50					
7	2.486	F.V. Portollampa normale 10A	copë	4					
8	2.487/c	F.V. Kuti suport pllaket 2 modular GEVIS	copë	4					
9	2.485/1	F.V. Çeles ndriçimi 1P 10A 250V GEVIS	copë	4					
10	2.485/g	F.V. Priza shuko universale 2P+T 16A 250V, GEVIS	copë	3					
11	2.490/1a	F.V. Automat 2P, 220V, 10A	copë	1					
12	2.490/1b	F.V. Automat 2P, 220V, 16A	copë	1					
		SHUMA 14							
15		Familja :Dallendyshe Hamza Orman							
		PUNIME PRISHJE							
1	An	Prishje catie	m2	77					
2	2.37/3a	Transport materiale ndertimi me auto deri 3 km	m3	4					
		PUNIME MURATURE TULLE							
1	2.64/1	Mur me tulla te plota ne lartesi deri 3m, llaç të përzier M 15	m ³	2					
		PUNIME H/ZOLIMI DHE ÇATIE							
1	2.209	Ulluk shkarkimi vertikal	ml	12					
2	2.212	Ulluk shkarkimi horizontal me llamarine xingato 33 cm	ml	39					
3	2.219	Çati vendi e zakonshme Hd~8m, mbuluar me tjegulla betoni importi	m ²	77					
4	2.203	Veshje kornize me llamarine	m ²	1					
		PUNIME SUVATIMI							
1	2.310	Suva brenda mur tulle h~4m me krah llaç të përzier M 25	m ²	4					
2	2.295	Tavan rrjete teli + suva	m2	65					
		PUNIME ELEKTRIKE							
1	2.490/b	F.V. Kasete plastike KE me 6 modular (vende)	copë	1					
2	2.487	F.V.Kuti shperndarese me kapak me vida PT-2	copë	4					
3	480/2	F,V. Tubo freksibel i bute Ø 20 ÷ 21 mm	ml	20					
4	2.482/1	F.V. Percjelles petashuk PVC Ø 2 x 1.5mm2	ml	10					
5	2.481/1	F.V. Percjelles bakri PVC 1.5mm	ml	30					
6	2.481/2	F.V. Percjelles bakri PVC 2.5mm	ml	30					
7	2.486	F.V. Portollampa normale 10A	copë	4					
8	2.487/c	F.V. Kuti suport pllaket 2 modular GEVIS	copë	4					
9	2.485/1	F.V. Çeles ndriçimi 1P 10A 250V GEVIS	copë	4					
10	2.485/g	F.V. Priza shuko universale 2P+T 16A 250V, GEVIS	copë	3					
11	2.490/1a	F.V. Automat 2P, 220V, 10A	copë	1					
12	2.490/1b	F.V. Automat 2P, 220V, 16A	copë	1					

		SHUMA 15								
16		Familja:Dashnor Peshkepia Pirq								
		PUNIME PRISHJE								
1	An	Prishje catie	m2	143						
2	2.37/3a	Transport materiale ndertimi me auto deri 3 km	m3	6						
		PUNIME MURATURE TULLE								
1	2.64/1	Mur me tulla te plota ne lartesi deri 3m, llaç të përzier M 15 (brez)	m ³	2						
		PUNIME H/ZOLIMI DHE ÇATIE								
1	2.209	Ulluk shkarkimi vertikal	ml	15						
2	2.212	Ulluk shkarkimi horizontal me llamarine xingato 33 cm	ml	42						
3	2.219	Çati vendi e zakonshme Hd~8m, mbuluar me tjegulla betoni importi	m ²	143						
4	2.203	Veshje kornize me llamarine	m ²	2						
		PUNIME SUVATIMI								
1	2.295	Tavan rrjete teli + suva	m2	62						
2	2.310	Suva brenda mur tulle h~4m me krah llaç të përzier M 25	m ²	186						
		PUNIME DYER DRITARE								
1	2.375/a	Dritare d/a dyfish xham	m2	1.5						
		PUNIME ELEKTRIKE								
1	2.490/b	F.V. Kasete plastike KE me 6 modular (vende)	copë	1						
2	2.487	F.V.Kuti shperndarese me kapak me vida PT-2	copë	4						
3	480/2	F,V. Tubo freksibel i bute Ø 20 ÷ 21 mm	ml	80						
4	2.482/1	F.V. Percjelles petashuk PVC Ø 2 x 1.5mm2	ml	9						
5	2.481/1	F.V. Percjelles bakri PVC 1.5mm	ml	40						
6	2.481/2	F.V. Percjelles bakri PVC 2.5mm	ml	60						
7	2.486	F.V. Portollampa normale 10A	copë	4						
8	2.487/c	F.V. Kuti suport pllaket 2 modular GEVIS	copë	4						
9	2.485/1	F.V. Çeles ndrçimi 1P 10A 250V GEVIS	copë	4						
10	2.485/g	F.V. Priza shuko universale 2P+T 16A 250V, GEVIS	copë	3						
11	2.490/1a	F.V. Automat 2P, 220V, 10A	copë	1						
12	2.490/1b	F.V. Automat 2P, 220V, 16A	copë	1						
		SHUMA 16								
17		Familja :Hetem Sadikllari Pirq								
		PUNIME PRISHJE								
1	An	Prishje catie	m2	60						
2	2.37/3a	Transport materiale ndertimi me auto deri 3 km	m3	4						
		PUNIME H/ZOLIMI DHE ÇATIE								
1	2.209	Ulluk shkarkimi vertkal	ml	12						
2	2.212	Ulluk shkarkimi horizontal me llamarine xingato 33 cm	ml	20						
3	2.219	Çati vendi e zakonshme Hd~8m, mbuluar me tjegulla betoni importi	m ²	60						
4	2.203	Veshje kornize me llamarine	m ²	2						
		PUNIME SUVATIMI								
1	2.295	Tavan rrjete teli + suva	m2	36						
2	2.310	Suva brenda mur tulle h~4m me krah llaç të përzier M 25	m ²	12						
		PUNIME ELEKTRIKE								

1	2.490/b	F.V. Kasete plastike KE me 6 modular (vende)	copë	1					
2	2.487	F.V.Kuti shperndarese me kapak me vida PT-2	copë	4					
3	480/2	F,V. Tubo freksibel i bute Ø 20 ÷ 21 mm	ml	40					
4	2.482/1	F.V. Percjelles petashuk PVC Ø 2 x 1.5mm2	ml	9					
5	2.481/1	F.V. Percjelles bakri PVC 1.5mm	ml	20					
6	2.481/2	F.V. Percjelles bakri PVC 2.5mm	ml	20					
7	2.486	F.V. Portollampa normale 10A	copë	4					
8	2.487/c	F.V. Kuti suport pllaket 2 modular GEVIS	copë	4					
9	2.485/1	F.V. Çeles ndriçimi 1P 10A 250V GEVIS	copë	4					
10	2.485/g	F.V. Priza shuko universale 2P+T 16A 250V, GEVIS	copë	2					
11	2.490/1a	F.V. Automat 2P, 220V, 10A	copë	1					
12	2.490/1b	F.V. Automat 2P, 220V, 16A	copë	1					
		SHUMA 17							
18		Familja:Genci Limollari Kembetheker							
		PUNIME PRISHJE							
1	2.426	Prishje mur gurri	m3	62					
2	2.37/3a	Transport materjale ndertimi me auto deri 3 km	m3	3					
		PUNIME MURATURE GURRI							
1	3.322	Mur gurri me llac cemento	m ³	83					
		PUNIME H/IZOLIMI DHE ÇATIE							
1	2.292	Trare tavani te sharuar	m ²	60					
2	2.212	Ulluk shkarkimi horizontal me llamarine xingato 33 cm	ml	38					
3	2.219	Çati vendi e zakonshme Hd~8m, mbuluar me tjegulla betoni importi	m ²	86					
4	2.203	Veshje kornize me llamarine	m ²	2					
5	2.209	Ulluk shkarkimi vertkal	ml	12					
		PUNIME SUVATIMI							
1	2.295	Tavan rrjete teli + suva	m2	78					
2	2.310	Suva brenda mur tulle h~4m me krah llaç të përzier M 25	m ²	190					
		PUNIME DYER DRITARE							
1	2.375/a	FV vendosje dritare d/a	m2	4					
2	2,388/1	Fvdyr te brendshme tamburato te rimesuara	m2	3					
		PUNIME ELEKTRIKE							
1	2.490/b	F.V. Kasete plastike KE me 6 modular (vende)	copë	1					
2	2.487	F.V.Kuti shperndarese me kapak me vida PT-2	copë	4					
3	480/2	F,V. Tubo freksibel i bute Ø 20 ÷ 21 mm	ml	80					
4	2.482/1	F.V. Percjelles petashuk PVC Ø 2 x 1.5mm2	ml	20					
5	2.481/1	F.V. Percjelles bakri PVC 1.5mm	ml	80					
6	2.481/2	F.V. Percjelles bakri PVC 2.5mm	ml	60					
7	2.486	F.V. Portollampa normale 10A	copë	5					
8	2.487/c	F.V. Kuti suport pllaket 2 modular GEVIS	copë	5					
9	2.485/1	F.V. Çeles ndriçimi 1P 10A 250V GEVIS	copë	5					
10	2.485/g	F.V. Priza shuko universale 2P+T 16A 250V, GEVIS	copë	8					
11	2.490/1a	F.V. Automat 2P, 220V, 10A	copë	1					
12	2.490/1b	F.V. Automat 2P, 220V, 16A	copë	1					
		SHUMA 18							
19		Familja:Elidon Celanji Drithas							

		PUNIME PRISHJE							
1	An	Prishje catie	m2	86					
2	2.37/3a	Transport materiale ndertimi me auto deri 3 km	m3	4					
		PUNIME HIZOLIMI DHE ÇATIE							
1	2.209	Ulluk vertikal llamarine Φ 100	ml	15					
2	2.212	Ulluk shkarkimi horizontal me llamarine xingato 33 cm	ml	27					
3	2.219	Çati vendi e zakonshme Hd~8m, mbuluar me tjegulla betoni importi	m ²	86					
4	2.203	Veshje kornize me llamarine	m ²	2					
		PUNIME SUVATIMI							
1	2.295	Tavan rrjete teli + suva	m2	51					
2	2.310	Suva brenda mur tulle h~4m me krah llaç të përzier M 25	m ²	15					
		PUNIME ELEKTRIKE							
1	2.490/b	F.V. Kasete plastike KE me 6 modular (vende)	copë	1					
2	2.487	F.V.Kuti shperndarese me kapak me vida PT-2	copë	4					
3	480/2	F,V. Tubo freksibel i bute Φ 20 ÷ 21 mm	ml	50					
4	2.482/1	F.V. Percjelles petashuk PVC Φ 2 x 1.5mm ²	ml	10					
5	2.481/1	F.V. Percjelles bakri PVC 1.5mm	ml	40					
6	2.481/2	F.V. Percjelles bakri PVC 2.5mm	ml	30					
7	2.486	F.V. Portollampa normale 10A	copë	4					
8	2.487/c	F.V. Kuti suport pllaket 2 modular GEVIS	copë	4					
9	2.485/1	F.V. Çeles ndriçimi 1P 10A 250V GEVIS	copë	4					
10	2.485/g	F.V. Priza shuko universale 2P+T 16A 250V, GEVIS	copë	3					
11	2.490/1a	F.V. Automat 2P, 220V, 10A	copë	1					
12	2.490/1b	F.V. Automat 2P, 220V, 16A	copë	1					
		Shuma 19							
20		Familja Pellumb Harif Vashtemi							
		PUNIME PRISHJE							
1	An	Prishje catie	m2	83					
2	2.37/3a	Transport materiale ndertimi me auto deri 3 km	m3	4					
		PUNIME HIZOLIMI DHE ÇATIE							
1	2.209	Ulluk vertikal llamarine Φ 100	ml	12					
2	2.212	Ulluk shkarkimi horizontal me llamarine xingato 33 cm	ml	37					
3	2.219	Çati vendi e zakonshme Hd~8m, mbuluar me tjegulla betoni importi	m ²	83					
4	2.203	Veshje kornize me llamarine	m ²	1					
		PUNIME SUVATIMI							
1	2.295	Tavan rrjete teli + suva	m2	57					
2	2.310	Suva brenda mur tulle h~4m me krah llaç të përzier M 25	m ²	5					
		PUNIME ELEKTRIKE							
1	2.490/b	F.V. Kasete plastike KE me 6 modular (vende)	copë	1					
2	2.487	F.V.Kuti shperndarese me kapak me vida PT-2	copë	4					
3	480/2	F,V. Tubo freksibel i bute Φ 20 ÷ 21 mm	ml	20					
4	2.482/1	F.V. Percjelles petashuk PVC Φ 2 x 1.5mm ²	ml	10					
5	2.481/1	F.V. Percjelles bakri PVC 1.5mm	ml	20					
6	2.481/2	F.V. Percjelles bakri PVC 2.5mm	ml	40					
7	2.486	F.V. Portollampa normale 10A	copë	4					

8	2.487/c	F.V. Kuti suport pllaket 2 modular GEVIS	copë	4					
9	2.485/1	F.V. Çeles ndriçimi 1P 10A 250V GEVIS	copë	4					
10	2.485/g	F.V. Priza shuko universale 2P+T 16A 250V, GEVIS	copë	3					
11	2.490/1a	F.V. Automat 2P, 220V, 10A	copë	1					
12	2.490/1b	F.V. Automat 2P, 220V, 16A	copë	1					
		SHUMA 20							
21		Familja :Marjola Agolli Vashtemi							
		PUNIME PRISHJE							
1	An	Prishje catie	m2	110					
2	2.37/3a	Transport materiale ndertimi me auto deri 3 km	m3	5					
		PUNIME MURATURE TULLE							
1	2.64/1	Mur me tulla te plota ne lartesi deri 3m, llaç të përzier M 15 mur +(brez)	m ³	2					
		PUNIME HIZOLIMI DHE ÇATIE							
1	2.209	Ulluk vertikal llamarine Φ 100	ml	12					
2	2.212	Ulluk shkarkimi horizontal me llamarine xingato 33 cm	ml	43					
3	2.219	Çati vendi e zakonshme Hd~8m, mbuluar me tjegulla betoni importi	m ²	110					
4	2.203	Veshje kornize me llamarine	m ²	2					
		PUNIME SUVATIMI							
1	2.295	Tavan rrjete teli + suva	m2	65					
2	2.310	Suva brenda mur tulle h~4m me krah llaç të përzier M 25	m ²	20					
		PUNIME DYER DRITARE							
1	2.375/a	FV vendosje dritare d/a	m2	3					
		PUNIME ELEKTRIKE							
1	2.490/b	F.V. Kasete plastike KE me 6 modular (vende)	copë	1					
2	2.487	F.V.Kuti shperndarese me kapak me vida PT-2	copë	6					
3	480/2	F,V. Tubo freksibel i bute Ø 20 ÷ 21 mm	ml	20					
4	2.482/1	F.V. Percjelles petashuk PVC Ø 2 x 1.5mm2	ml	10					
5	2.481/1	F.V. Percjelles bakri PVC 1.5mm	ml	20					
6	2.481/2	F.V. Percjelles bakri PVC 2.5mm	ml	40					
7	2.486	F.V. Portollampa normale 10A	copë	4					
8	2.487/c	F.V. Kuti suport pllaket 2 modular GEVIS	copë	4					
9	2.485/1	F.V. Çeles ndriçimi 1P 10A 250V GEVIS	copë	4					
10	2.485/g	F.V. Priza shuko universale 2P+T 16A 250V, GEVIS	copë	3					
11	2.490/1a	F.V. Automat 2P, 220V, 10A	copë	1					
12	2.490/1b	F.V. Automat 2P, 220V, 16A	copë	1					
		SHUMA 21							
22		Familja:Petro Matraku Vlocisht							
		PUNIME PRISHJE							
1	An	Prishje catie	m2	112					
2	2.426	Prishje mur gurri	m3	17					
3	2.37/3a	Transport materiale ndertimi me auto deri 3 km	m3	3					
		PUNIME HIZOLIMI DHE ÇATIE							
1	2.209	Ulluk vertikal llamarine Φ 100	ml	12					
2	2.212	Ulluk shkarkimi horizontal me llamarine xingato 33 cm	ml	46					

3	2.219	Çati vendi e zakonshme Hd~8m, mbuluar me tjegulla marseleze	m ²	112					
4	2.203	Veshje kornize me llamarine	m ²	1					
5		PUNIME MURATURE GURRI							
6	3.322	Mur gurri me llac cemento	m ³	17					
		PUNIME SUVATIMI							
1	2.295	Tavan rrjete teli + suva	m ²	90					
2	2.310	Suva brenda mur tulle h~4m me krah llaç të përzier M 25	m ²	60					
		SHUMA 22							
23		Familja :Islam Cocka Vashtemi							
		PUNIME PRISHJE							
2	2.426	Prishje mur gurri	m ³	6					
1	An	Prishje catie	m ²	84					
2	2.37/3a	Transport materiale ndertimi me auto deri 3 km	m ³	5.0196					
		PUNIME H/IZOLIMI DHE ÇATIE							
1	2.209	Ulluk shkarkimi vertikal me llamarine xingato Ø 100 mm	ml	6					
2	2.212	Ulluk shkarkimi horizontal me llamarine xingato 33 cm	ml	30					
3	2.219	Çati vendi e zakonshme Hd~8m, mbuluar me tjegulla betoni importi	m ²	84					
4	2.203	Veshje kornize me llamarine	m ²	2					
		PUNIME SUVATIMI							
1	2.295	Tavan rrjete teli + suva	m ²	20					
2	2.64/1	Mur me tulla te plota ne lartesi deri 3m, llaç të përzier M 15 mur +(brez)	m ³	1.34					
3	2.310	Suva brenda mur tulle h~4m me krah llaç të përzier M 25	m ²	30					
		PUNIME ELEKTRIKE							
1	2.490/b	F.V. Kasete plastike KE me 6 modular (vende)	copë	1					
2	2.487	F.V.Kuti shperndarese me kapak me vida PT-2	copë	6					
3	480/2	F,V. Tubo freksibel i bute Ø 20 ÷ 21 mm	ml	20					
4	2.482/1	F.V. Percjelles petashuk PVC Ø 2 x 1.5mm2	ml	10					
5	2.481/1	F.V. Percjelles bakri PVC 1.5mm	ml	20					
6	2.481/2	F.V. Percjelles bakri PVC 2.5mm	ml	40					
7	2.486	F.V. Portollampa normale 10A	copë	4					
8	2.487/c	F.V. Kuti suport pllaket 2 modular GEVIS	copë	4					
9	2.485/1	F.V. Çeles ndriçimi 1P 10A 250V GEVIS	copë	4					
10	2.485/g	F.V. Priza shuko universale 2P+T 16A 250V, GEVIS	copë	3					
11	2.490/1a	F.V. Automat 2P, 220V, 10A	copë	1					
12	2.490/1b	F.V. Automat 2P, 220V, 16A	copë	1					
		SHUMA 23							
24		Familja :Ahmet Agolli Vashtemi							
		PUNIME PRISHJE							
1	An	Prishje catie	m ²	77					
2	2.37/3a	Transport materiale ndertimi me auto deri 3 km	m ³	5					
		PUNIME H/IZOLIMI DHE ÇATIE							
1	2.292	Trare tavani te sharuar	m ²	70					
1	2.209	Ulluk vertikal llamarine Ø 100	ml	12					

2	2.212	Ulluk shkarkimi horizontal me llamarine xingato 33 cm	ml	38					
3	2.219	Çati vendi e zakonshme Hd~8m, mbuluar me tjegulla betoni importi	m ²	77					
4	2.203	Veshje kornize me llamarine	m ²	2					
		PUNIME SUVATIMI							
1	2.295	Tavan rrjete teli + suva	m ²	48					
2	2.310	Suva brenda mur tulle h~4m me krah llaç të përzier M 25	m ²	4					
		PUNIME ELEKTRIKE							
1	2.490/b	F.V. Kasete plastike KE me 6 modular (vende)	copë	1					
2	2.487	F.V.Kuti shperndarese me kapak me vida PT-2	copë	4					
3	480/2	F,V. Tubo freksibel i bute Ø 20 ÷ 21 mm	ml	30					
4	2.482/1	F.V. Percjelles petashuk PVC Ø 2 x 1.5mm ²	ml	9					
5	2.481/1	F.V. Percjelles bakri PVC 1.5mm	ml	30					
6	2.481/2	F.V. Percjelles bakri PVC 2.5mm	ml	30					
7	2.486	F.V. Portollampa normale 10A	copë	4					
8	2.487/c	F.V. Kuti suport pllaket 2 modular GEVIS	copë	4					
9	2.485/1	F.V. Çeles ndriçimi 1P 10A 250V GEVIS	copë	4					
10	2.485/g	F.V. Priza shuko universale 2P+T 16A 250V, GEVIS	copë	3					
11	2.490/1a	F.V. Automat 2P, 220V, 10A	copë	1					
12	2.490/1b	F.V. Automat 2P, 220V, 16A	copë	1					
		SHUMA 24							
25		Familja : Neki Elmas Vashtemi							
		PUNIME PRISHJE							
1	An	Prishje catie	m ²	77					
2	2.37/3a	Transport materiale ndertimi me auto deri 3 km	m ³	5					
		PUNIME MURATURE TULLE							
1	2.64/1	Mur me tulla te plota ne lartesi deri 3m, llaç të përzier M 15 (brez+mur)	m ³	2					
		PUNIME HIZOLIMI DHE ÇATIE							
1	2.292	Trare tavani te sharuar	m ²	60					
1	2.209	Ulluk vertikal llamarine Φ 100	ml	12					
1	2.212	Ulluk shkarkimi horizontal me llamarine xingato 33 cm	ml	36					
2	2.219	Çati vendi e zakonshme Hd~8m, mbuluar me tjegulla betoni importi	m ²	77					
3	2.203	Veshje kornize me llamarine	m ²	2					
		PUNIME SUVATIMI							
1	2.295	Tavan rrjete teli + suva	m ²	50					
2	2.310	Suva brenda mur tulle h~4m me krah llaç të përzier M 25	m ²	10					
		PUNIME ELEKTRIKE							
1	2.490/b	F.V. Kasete plastike KE me 6 modular (vende)	copë	1					
2	2.487	F.V.Kuti shperndarese me kapak me vida PT-2	copë	4					
3	480/2	F,V. Tubo freksibel i bute Ø 20 ÷ 21 mm	ml	30					
4	2.482/1	F.V. Percjelles petashuk PVC Ø 2 x 1.5mm ²	ml	10					
5	2.481/1	F.V. Percjelles bakri PVC 1.5mm	ml	29					
6	2.481/2	F.V. Percjelles bakri PVC 2.5mm	ml	30					
7	2.486	F.V. Portollampa normale 10A	copë	4					

8	2.487/c	F.V. Kutu suport pllaket 2 modular GEVIS	copë	4					
9	2.485/1	F.V. Çeles ndriçimi 1P 10A 250V GEVIS	copë	4					
10	2.485/g	F.V. Priza shuko universale 2P+T 16A 250V, GEVIS	copë	3					
11	2.490/1a	F.V. Automat 2P, 220V, 10A	copë	1					
12	2.490/1b	F.V. Automat 2P, 220V, 16A	copë	1					
		SHUMA 25							
26		Familja :Altin Konica Libonik							
		PUNIME PRISHJE							
1	An	Prishje catie	m2	133					
2	2.37/2a	Transport materiale ndertimi me auto deri 2 km	m3	5					
		PUNIME H/IZOLIMI DHE ÇATIE							
1	2.209	Ulluk vertikal llamarine Φ 100	ml	12					
2	2.212	Ulluk shkarkimi horizontal me llamarine xingato 33 cm	ml	50					
2	2.331	Suva e zakomshme fasade me tulla h=8m	m2	70					
4	2.203	Veshje kornize me llamarine	m ²	2					
2	2.219	Çati vendi e zakonshme Hd~8m, me tjegulla	m ²	133					
		PUNIME SUVATIMI							
1	2.295	Tavan rrjete teli + suva	m2	60					
2	2.310	Suva brenda mur tulle h~4m me krah llaç të përzier M 25	m ²	5					
		SHUMA 26							
27		Familja : Xhezmi Cocka Podgorie							
		PUNIME PRISHJE							
1	An	Prishje catie	m2	110					
2	2.37/2a	Transport materiale ndertimi me auto deri 2 km	m3	5.5					
		PUNIME MURATURE TULLE							
1	2.64/1	Mur me tulla te plota ne lartesi deri 3m, llaç të përzier M 15 (brez)	m ³	2					
		PUNIME H/IZOLIMI DHE ÇATIE							
1	2.209	Ulluk vertikal llamarine Φ 100	ml	12					
1	2.212	Ulluk shkarkimi horizontal me llamarine xingato 33 cm	ml	36					
2	2.219	Çati vendi e zakonshme Hd~8m, mbuluar me tjegulla betoni importi	m ²	110					
3	2.203	Veshje kornize me llamarine	m ²	2					
		PUNIME SUVATIMI							
2	2.331	Suva e zakomshme fasade me tulla h=8m	m2	20					
2	2.310	Suva brenda mur tulle h~4m me krah llaç të përzier M 25	m ²	10					
		SHUMA 27							
28		Familja:Kastriot Hoxhalli Vashtemi							
		PUNIME PRISHJE							
1	An	Prishje catie	m2	72					
2	2.37/3a	Transport materiale ndertimi me auto deri 3 km	m3	5					
		PUNIME H/IZOLIMI DHE ÇATIE							
1	2.209	Ulluk vertikal llamarine Φ 100	ml	12					
1	2.212	Ulluk shkarkimi horizontal me llamarine xingato 33 cm	ml	40					

2	2.219	Çati vendi e zakonshme Hd~8m, mbuluar me tjegulla betoni importi	m ²	72					
3	2.203	Veshje kornize me llamarine	m ²	2					
1	2.295	Tavan rrjete teli + suva	m ²	70					
2	2.310	Suva brenda mur tulle h~4m me krah llaç të përzier M 25	m ²	6					
		PUNIME ELEKTRIKE							
1	2.490/b	F.V. Kasete plastike KE me 6 modular (vende)	copë	1					
2	2.487	F.V.Kuti shperndarese me kapak me vida PT-2	copë	4					
3	480/2	F,V. Tubo freksibel i bute Ø 20 ÷ 21 mm	ml	30					
4	2.482/1	F.V. Percjelles petashuk PVC Ø 2 x 1.5mm ²	ml	10					
5	2.481/1	F.V. Percjelles bakri PVC 1.5mm	ml	29					
6	2.481/2	F.V. Percjelles bakri PVC 2.5mm	ml	30					
7	2.486	F.V. Portollampa normale 10A	copë	4					
8	2.487/c	F.V. Kuti suport pllaket 2 modular GEVIS	copë	4					
9	2.485/1	F.V. Çeles ndriçimi 1P 10A 250V GEVIS	copë	4					
10	2.485/g	F.V. Priza shuko universale 2P+T 16A 250V, GEVIS	copë	3					
11	2.490/1a	F.V. Automat 2P, 220V, 10A	copë	1					
12	2.490/1b	F.V. Automat 2P, 220V, 16A	copë	1					
		SHUMA 28							
29		Familja:Alie Ceco Podgorie							
		PUNIME PRISHJE							
1	An	Prishje catie	m ²	95					
2	2.426	Prishje muri	m ³	6					
3	2.37/3a	Transport materiale ndertimi me auto deri 3 km	m ³	4					
		PUNIME MURATURE TULLE							
1	2.64/1	Mur me tulla te plota ne lartesi deri 3m, llaç të përzier M 15 (mur +breza+oxhak)	m ³	4					
		PUNIME H/ZOLIMI DHE ÇATIE							
1	2.292	Trare tavani te sharuar	m ²	85					
2	2.212	Ulluk shkarkimi horizontal me llamarine xingato 33 cm	ml	44					
3	2.219	Çati vendi e zakonshme Hd~8m, mbuluar me tjegulla betoni importi	m ²	95					
4	2.203	Veshje kornize me llamarine	m ²	2					
		PUNIME SUVATIMI							
1	2.295	Tavan rrjete teli + suva	m ²	60					
2	2.310	Suva brenda mur tulle h~4m me krah llaç të përzier M 25	m ²	15					
		PUNIME ELEKTRIKE							
1	2.490/b	F.V. Kasete plastike KE me 6 modular (vende)	copë	1					
2	2.487	F.V.Kuti shperndarese me kapak me vida PT-2	copë	4					
3	480/2	F,V. Tubo freksibel i bute Ø 20 ÷ 21 mm	ml	40					
4	2.482/1	F.V. Percjelles petashuk PVC Ø 2 x 1.5mm ²	ml	10					
5	2.481/1	F.V. Percjelles bakri PVC 1.5mm	ml	20					
6	2.481/2	F.V. Percjelles bakri PVC 2.5mm	ml	40					
7	2.486	F.V. Portollampa normale 10A	copë	5					
8	2.487/c	F.V. Kuti suport pllaket 2 modular GEVIS	copë	5					
9	2.485/1	F.V. Çeles ndriçimi 1P 10A 250V GEVIS	copë	5					
10	2.485/g	F.V. Priza shuko universale 2P+T 16A 250V, GEVIS	copë	3					

		PUNIME DYER DRITARE							
1	2.375/a	FV vendosje dritare d/a	m2	3					
		SHUMA 29							
30		Familja Erjon Hadri Vashtemi							
		PUNIME PRISHJE							
1	An	Prishje catie	m2	112					
2	2.37/3a	Transport materiale ndertimi me auto deri 3 km	m3	4					
		PUNIME H/IZOLIMI DHE ÇATIE							
1	2.209	Ulluk vertikal llamarine Φ 100	ml	12					
2	2.212	Ulluk shkarkimi horizontal me llamarine xingato 33 cm	ml	46					
3	2.219	Çati vendi e zakonshme Hd~8m, mbuluar me tjegulla betoni importi	m ²	112					
4	2.203	Veshje kornize me llamarine	m ²	2					
		PUNIME SUVATIMI							
1	2.295	Tavan rrjete teli + suva	m2	70					
2	2.310	Suva brenda mur tulle h~4m me krah llaç të përzier M 25	m ²	100					
		PUNIME ELEKTRIKE							
1	2.490/b	F.V. Kasete plastike KE me 6 modular (vende)	copë	1					
2	2.487	F.V.Kuti shperndarese me kapak me vida PT-2	copë	4					
3	480/2	F,V. Tubo freksibel i bute Φ 20 ÷ 21 mm	ml	75					
4	2.482/1	F.V. Percjelles petashuk PVC Φ 2 x 1.5mm2	ml	9					
5	2.481/1	F.V. Percjelles bakri PVC 1.5mm	ml	40					
6	2.481/2	F.V. Percjelles bakri PVC 2.5mm	ml	40					
7	2.486	F.V. Portollampa normale 10A	copë	60					
8	2.487/c	F.V. Kuti suport pllaket 2 modular GEVIS	copë	4					
9	2.485/1	F.V. Çeles ndriçimi 1P 10A 250V GEVIS	copë	4					
10	2.485/g	F.V. Priza shuko universale 2P+T 16A 250V, GEVIS	copë	4					
11	2.490/1a	F.V. Automat 2P, 220V, 10A	copë	1					
12	2.490/1b	F.V. Automat 2P, 220V, 16A	copë	1					
		SHUMA 30							
31		Familja Barjam Lumani Vashtemi							
		PUNIME PRISHJE							
1	An	Prishje catie	m2	58					
2	2.37/3a	Transport materiale ndertimi me auto deri 3 km	m3	4					
		PUNIME H/IZOLIMI DHE ÇATIE							
1	2.209	Ulluk vertikal llamarine Φ 100	ml	12					
2	2.212	Ulluk shkarkimi horizontal me llamarine xingato 33 cm	ml	20					
3	2.219	Çati vendi e zakonshme Hd~8m, mbuluar me tjegulla betoni importi	m ²	58					
4	2.203	Veshje kornize me llamarine	m ²	2					
		PUNIME SUVATIMI							
1	2.295	Tavan rrjete teli + suva	m2	50					
		PUNIME ELEKTRIKE							
1	2.490/b	F.V. Kasete plastike KE me 6 modular (vende)	copë	1					
2	2.487	F.V.Kuti shperndarese me kapak me vida PT-2	copë	4					
3	480/2	F,V. Tubo freksibel i bute Φ 20 ÷ 21 mm	ml	20					

4	2.482/1	F.V. Percjelles petashuk PVC Ø 2 x 1.5mm2	ml	8					
5	2.481/1	F.V. Percjelles bakri PVC 1.5mm	ml	10					
6	2.481/2	F.V. Percjelles bakri PVC 2.5mm	ml	20					
7	2.486	F.V. Portollampa normale 10A	copë	30					
8	2.487/c	F.V. Kuti suport pllaket 2 modular GEVIS	copë	4					
9	2.485/1	F.V. Çeles ndriçimi 1P 10A 250V GEVIS	copë	4					
10	2.485/g	F.V. Priza shuko universale 2P+T 16A 250V, GEVIS	copë	4					
11	2.490/1a	F.V. Automat 2P, 220V, 10A	copë	1					
12	2.490/1b	F.V. Automat 2P, 220V, 16A	copë	1					
		SHUMA 31							
32		Familja Lirim Cenolli Vashtemi							
		PUNIME PRISHJE							
1	An	Prishje catie	m2	58					
2	2.37/3a	Transport materiale ndertimi me auto deri 3 km	m3	4					
		PUNIME H/IZOLIMI DHE ÇATIE							
1	2.209	Ulluk vertikal llamarine Φ 100	ml	6					
2	2.212	Ulluk shkarkimi horizontal me llamarine xingato 33 cm	ml	20					
3	2.219	Çati vendi e zakonshme Hd~8m, mbuluar me tjegulla betoni importi	m ²	58					
4	2.203	Veshje kornize me llamarine	m ²	2					
		PUNIME SUVATIMI							
1	2.295	Tavan rrjete teli + suva	m2	50					
		PUNIME ELEKTRIKE							
1	2.490/b	F.V. Kasete plastike KE me 6 modular (vende)	copë	1					
2	2.487	F.V.Kuti shperndarese me kapak me vida PT-2	copë	4					
3	480/2	F,V. Tubo freksibel i bute Ø 20 ÷ 21 mm	ml	20					
4	2.482/1	F.V. Percjelles petashuk PVC Ø 2 x 1.5mm2	ml	8					
5	2.481/1	F.V. Percjelles bakri PVC 1.5mm	ml	20					
6	2.481/2	F.V. Percjelles bakri PVC 2.5mm	ml	30					
7	2.486	F.V. Portollampa normale 10A	copë	60					
8	2.487/c	F.V. Kuti suport pllaket 2 modular GEVIS	copë	4					
9	2.485/1	F.V. Çeles ndriçimi 1P 10A 250V GEVIS	copë	4					
10	2.485/g	F.V. Priza shuko universale 2P+T 16A 250V, GEVIS	copë	4					
11	2.490/1a	F.V. Automat 2P, 220V, 10A	copë	1					
12	2.490/1b	F.V. Automat 2P, 220V, 16A	copë	1					
		SHUMA 32							
33		Familja Shkelqim Cenolli Libonik							
		PUNIME PRISHJE							
1	An	Prishje catie	m2	89					
2	2.37/3a	Transport materiale ndertimi me auto deri 3 km	m3	4					
		PUNIME H/IZOLIMI DHE ÇATIE							
1	2.209	Ulluk vertikal llamarine Φ 100	ml	12					
2	2.212	Ulluk shkarkimi horizontal me llamarine xingato 33 cm	ml	46					
3	2.219	Çati vendi e zakonshme Hd~8m, mbuluar me tjegulla betoni importi	m ²	89					
4	2.203	Veshje kornize me llamarine	m ²	2					
		PUNIME SUVATIMI							

1	2.295	Tavan rrjete teli + suva	m2	56					
2	2.310	Suva brenda mur tulle h~4m me krah llaç të përzier M 25	m ²	2					
		SHUMA 33							
34		Familja Sotir Doko Libonik							
1	An	Prishje catije	m2	40					
2	2.37/3a	Transport materiale ndertimi me auto deri 3 km	m3	2					
		PUNIME H/ZOLIMI DHE ÇATIE							
1	2.209	Ulluk vertikal llamarine Φ 100	ml	12					
2	2.212	Ulluk shkarkimi horizontal me llamarine xingato 33 cm	ml	46					
3	2.219	Çati vendi e zakonshme Hd~8m, mbuluar me tjegulla betoni importi	m ²	40					
4	2.203	Veshje kornize me llamarine	m ²	1					
		SHUMA 34							
35		Familja Shahin Kane Drithas							
		PUNIME PRISHJE							
1	An	Prishje catie	m2	77					
2	2.37/3a	Transport materiale ndertimi me auto deri 3 km	m3	4					
		PUNIME H/ZOLIMI DHE ÇATIE							
1	2.209	Ulluk vertikal llamarine Φ 100	ml	30					
2	2.212	Ulluk shkarkimi horizontal me llamarine xingato 33 cm	ml	6					
3	2.219	Çati vendi e zakonshme Hd~8m, mbuluar me tjegulla betoni importi	m ²	77					
4	2.203	Veshje kornize me llamarine	m ²	2					
		PUNIME SUVATIMI							
1	2.295	Tavan rrjete teli + suva	m2	54					
2	2.310	suva brenda mur tulle h-4m me krahe	m2	40					
		PUNIME ELEKTRIKE							
1	2.490/b	F.V. Kasete plastike KE me 6 modular (vende)	copë	1					
2	2.487	F.V.Kuti shpermdarese me kapak me vida PT-2	copë	4					
3	480/2	F,V. Tubo freksibel i bute Ø 20 ÷ 21 mm	ml	20					
4	2.482/1	F.V. Percjelles petashuk PVC Ø 2 x 1.5mm2	ml	8					
5	2.481/1	F.V. Percjelles bakri PVC 1.5mm	ml	20					
6	2.481/2	F.V. Percjelles bakri PVC 2.5mm	ml	30					
7	2.486	F.V. Portollampa normale 10A	copë	60					
8	2.487/c	F.V. Kuti suport pllaket 2 modular GEVIS	copë	4					
9	2.485/1	F.V. Çeles ndrçimi 1P 10A 250V GEVIS	copë	4					
10	2.485/g	F.V. Priza shuko universale 2P+T 16A 250V, GEVIS	copë	4					
11	2.490/1a	F.V. Automat 2P, 220V, 10A	copë	1					
12	2.490/1b	F.V. Automat 2P, 220V, 16A	copë	1					
		SHUMA 35							
36		Pranvera Jaupi Maliq							
		PUNIME PRISHJE							
1	An	Prishje catie	m2	116					
2	2.37/3a	Transport materiale ndertimi me auto deri 3 km	m3	4					
		PUNIME H/ZOLIMI DHE ÇATIE							
1	2.209	Ulluk vertikal llamarine Φ 100	ml	12					

2	2.212	Ulluk shkarkimi horizontal me llamarine xingato 33 cm	ml	44					
3	2.219	Çati vendi e zakonshme Hd~8m, mbuluar me tjegulla betoni importi	m ²	116					
4	2.203	Veshje kornize me llamarine	m ²	2					
2	2.310	suva brenda mur tulle h-4m me krahe	m2	10					
		PUNIME SUVATIMI							
1	2.295	Tavan rrjete teli + suva	m2	37					
		PUNIME ELEKTRIKE							
1	2.490/b	F.V. Kasete plastike KE me 6 modular (vende)	copë	1					
2	2.487	F.V.Kuti shperndarese me kapak me vida PT-2	copë	4					
3	480/2	F,V. Tubo freksibel i bute Ø 20 ÷ 21 mm	ml	25					
4	2.482/1	F.V. Percjelles petashuk PVC Ø 2 x 1.5mm2	ml	8					
5	2.481/1	F.V. Percjelles bakri PVC 1.5mm	ml	25					
6	2.481/2	F.V. Percjelles bakri PVC 2.5mm	ml	30					
7	2.486	F.V. Portollampa normale 10A	copë	60					
8	2.487/c	F.V. Kuti suport pllaket 2 modular GEVIS	copë	4					
9	2.485/1	F.V. Çeles ndriçimi 1P 10A 250V GEVIS	copë	4					
10	2.485/g	F.V. Priza shuko universale 2P+T 16A 250V, GEVIS	copë	4					
11	2.490/1a	F.V. Automat 2P, 220V, 10A	copë	1					
12	2.490/1b	F.V. Automat 2P, 220V, 16A	copë	1					
		SHUMA 36							
37		Familja Vasfi Hajdari Maliq							
		PUNIME PRISHJE							
1	An	Prishje catie	m2	130					
2	2.37/3a	Transport materiale ndertimi me auto deri 3 km	m3	4					
		PUNIME H/IZOLIMI DHE ÇATIE							
1	2.209	Ulluk vertikal llamarine Φ 100	ml	12					
2	2.212	Ulluk shkarkimi horizontal me llamarine xingato 33 cm	ml	44					
3	2.219	Çati vendi e zakonshme Hd~8m, mbuluar me tjegulla betoni importi	m ²	130					
4	2.203	Veshje kornize me llamarine	m ²	2					
		SHUMA 37							
38		Hyqmet Fasho Kakac							
		PUNIME GERMIMI							
1	2.5	Grimim dheu per themele kat 3 me krahe	m3	9					
		PUNIME H/IZOLIMI DHE ÇATIE							
1	2.209	Ulluk vertikal llamarine Φ 100	ml	6					
2	2.212	Ulluk shkarkimi horizontal me llamarine xingato 33	ml	22					
3	2.219	Çati vendi e zakonshme Hd~8m, mbuluar me tjegulla betoni importi	m ²	33					
4	2.292	Trare tavani te sharuar	m2	30					
5	2.203	Veshje kornize me llamarine	m ²	2					
		PUNIME MURATURE TULLE ,BETONI							
1	2.64/1	Mur me tulla te plota ne lartesi deri 3m, llaç të përzier M 15 (mur +breza+oxhak)	m ³	19					
2	3.322	Mur gurri me M15	m3	6					
3	2,121/1	Brez betoniC16/20	m3	1.3					

4	2.262	Shtrese betoniC6/10	m3	3					
		PUNIME SUVATIMI							
1	2.295	Tavan rrjete teli + suva	m2	25					
2	2.310	suva brenda mur tulle h-4m me krahe	m2	66					
		PUNIME ELEKTRIKE							
1	2.490/b	F.V. Kasete plastike KE me 6 modular (vende)	copë	1					
2	2.487	F.V.Kuti shperndarese me kapak me vida PT-2	copë	4					
3	480/2	F,V. Tubo freksibel i bute Ø 20 ÷ 21 mm	ml	20					
4	2.482/1	F.V. Percjelles petashuk PVC Ø 2 x 1.5mm2	ml	6					
5	2.481/1	F.V. Percjelles bakri PVC 1.5mm	ml	20					
6	2.481/2	F.V. Percjelles bakri PVC 2.5mm	ml	25					
7	2.486	F.V. Portollampa normale 10A	copë	2					
8	2.487/c	F.V. Kuti suport pllaket 2 modular GEVIS	copë	3					
9	2.485/1	F.V. Çeles ndriçimi 1P 10A 250V GEVIS	copë	3					
10	2.485/g	F.V. Priza shuko universale 2P+T 16A 250V, GEVIS	copë	4					
11	2.490/1a	F.V. Automat 2P, 220V, 10A	copë	1					
12	2.490/1b	F.V. Automat 2P, 220V, 16A	copë	1					
		SHUMA 38							
39		Familja Feti Qori Vlocisht							
		PUNIME PRISHJE							
1	An	Prishje catie	m2	114					
2	2.37/3a	Transport materjale ndertimi me auto deri 3 km	m3	4					
		PUNIME H/ZOLIMI DHE ÇATIE							
1	2.209	Ulluk vertikal llamarine Φ 100	ml	12					
2	2.212	Ulluk shkarkimi horizontal me llamarine xingato 33 cm	ml	42					
3	2.219	Çati vendi e zakonshme Hd~8m, mbuluar me tjegulla betoni importi	m ²	114					
4	2.203	Veshje kornize me llamarine	m ²	2					
		SHUMA 39							
40		Abedin Sullollari Leminot							
		PUNIME PRISHJE							
1	An	Prishje catie	m2	99					
2	2.37/3a	Transport materjale ndertimi me auto deri 3 km	m3	4					
		PUNIME H/ZOLIMI DHE ÇATIE							
1	2.209	Ulluk vertikal llamarine Φ 100	ml	12					
2	2.212	Ulluk shkarkimi horizontal me llamarine xingato 33 cm	ml	36					
3	2.219	Çati vendi e zakonshme Hd~8m, mbuluar me tjegulla betoni importi	m ²	99					
4	2.203	Veshje kornize me llamarine	m ²	2					
2	2.310	suva brenda mur tulle h-4m me krahe	m2	150					
		PUNIME SUVATIMI							
1	2.295	Tavan rrjete teli + suva	m2	81					
		PUNIME ELEKTRIKE							
1	2.490/b	F.V. Kasete plastike KE me 6 modular (vende)	copë	1					
2	2.487	F.V.Kuti shperndarese me kapak me vida PT-2	copë	4					
3	480/2	F,V. Tubo freksibel i bute Ø 20 ÷ 21 mm	ml	40					
4	2.482/1	F.V. Percjelles petashuk PVC Ø 2 x 1.5mm2	ml	8					

5	2.481/1	F.V. Percjelles bakri PVC 1.5mm	ml	40					
6	2.481/2	F.V. Percjelles bakri PVC 2.5mm	ml	35					
7	2.486	F.V. Portollampa normale 10A	copë	5					
8	2.487/c	F.V. Kuti suport pllaket 2 modular GEVIS	copë	4					
9	2.485/1	F.V. Çeles ndriçimi 1P 10A 250V GEVIS	copë	4					
10	2.485/g	F.V. Priza shuko universale 2P+T 16A 250V, GEVIS	copë	4					
11	2.490/1a	F.V. Automat 2P, 220V, 10A	copë	1					
12	2.490/1b	F.V. Automat 2P, 220V, 16A	copë	1					
		PUNIME DYER DRITARE							
1	2.375/a	FV vendosje dritare d/a	m2	8					
		SHUMA 40							
41		Maksim Mucanji Pirg							
		PUNIME PRISHJE							
1	An	Prishje catie	m2	86					
2	2.37/3a	Transport materjale ndertimi me auto deri 3 km	m3	4					
		PUNIME H/ZOLIMI DHE ÇATIE							
1	2.209	Ulluk vertikal llamarine Φ 100	ml	12					
2	2.212	Ulluk shkarkimi horizontal me llamarine xingato 33 cm	ml	36					
3	2.219	Çati vendi e zakonshme Hd~8m, mbuluar me tjegulla betoni importi	m ²	99					
4	2.203	Veshje kornize me llamarine	m ²	2					
5	2.310	suva brenda mur tulle h-4m me krahe	m2	48					
		PUNIME SUVATIMI							
1	2.295	Tavan rrjete teli + suva	m2	33					
		PUNIME ELEKTRIKE							
1	2.490/b	F.V. Kasete plastike KE me 6 modular (vende)	copë	1					
2	2.487	F.V.Kuti shperndarese me kapak me vida PT-2	copë	4					
3	480/2	F,V. Tubo freksibel i bute Ø 20 ÷ 21 mm	ml	40					
4	2.482/1	F.V. Percjelles petashuk PVC Ø 2 x 1.5mm ²	ml	8					
5	2.481/1	F.V. Percjelles bakri PVC 1.5mm	ml	40					
6	2.481/2	F.V. Percjelles bakri PVC 2.5mm	ml	35					
7	2.486	F.V. Portollampa normale 10A	copë	5					
8	2.487/c	F.V. Kuti suport pllaket 2 modular GEVIS	copë	4					
9	2.485/1	F.V. Çeles ndriçimi 1P 10A 250V GEVIS	copë	4					
10	2.485/g	F.V. Priza shuko universale 2P+T 16A 250V, GEVIS	copë	4					
11	2.490/1a	F.V. Automat 2P, 220V, 10A	copë	1					
12	2.490/1b	F.V. Automat 2P, 220V, 16A	copë	1					
		SHUMA 41							
42		Rehime Dangolli Pirg							
		PUNIME PRISHJE							
1	An	Prishje catie	m2	52					
2	2.37/3a	Transport materjale ndertimi me auto deri 3 km	m3	3					
		PUNIME H/ZOLIMI DHE ÇATIE							
1	2.209	Ulluk vertikal llamarine Φ 100	ml	12					
2	2.212	Ulluk shkarkimi horizontal me llamarine xingato 33 cm	ml	29					
3	2.219	Çati vendi e zakonshme Hd~8m, mbuluar me tjegulla betoni importi	m ²	52					

4	2.203	Veshje kornize me llamarine	m ²	2					
		PUNIME SUVATIMI							
1	2.295	Tavan rrjete teli + suva	m ²	32					
		PUNIME ELEKTRIKE							
1	2.490/b	F.V. Kasete plastike KE me 6 modular (vende)	copë	1					
2	2.487	F.V.Kuti shperndarese me kapak me vida PT-2	copë	4					
3	480/2	F,V. Tubo freksibel i bute Ø 20 ÷ 21 mm	ml	28					
4	2.482/1	F.V. Percjelles petashuk PVC Ø 2 x 1.5mm ²	ml	6					
5	2.481/1	F.V. Percjelles bakri PVC 1.5mm	ml	28					
6	2.481/2	F.V. Percjelles bakri PVC 2.5mm	ml	35					
7	2.486	F.V. Portollampa normale 10A	copë	5					
8	2.487/c	F.V. Kuti suport pllaket 2 modular GEVIS	copë	4					
9	2.485/1	F.V. Çeles ndriçimi 1P 10A 250V GEVIS	copë	4					
10	2.485/g	F.V. Priza shuko universale 2P+T 16A 250V, GEVIS	copë	4					
11	2.490/1a	F.V. Automat 2P, 220V, 10A	copë	1					
12	2.490/1b	F.V. Automat 2P, 220V, 16A	copë	1					
		SHUMA 42							
43		Nikollaq Janllari Sovjan							
		PUNIME PRISHJE							
1	An	Prishje catie	m ²	128					
2	2.37/3a	Transport materiale ndertimi me auto deri 3 km	m ³	4					
		PUNIME H/ZOLIMI DHE ÇATIE							
1	2.209	Ulluk vertikal llamarine Φ 100	ml	12					
2	2.212	Ulluk shkarkimi horizontal me llamarine xingato 33 cm	ml	46					
3	2.219	Çati vendi e zakonshme Hd~8m, mbuluar me tjegulla betoni importi	m ²	128					
4	2.203	Veshje kornize me llamarine	m ²	2					
		SHUMA 43							
44		Dhimtraq Vako Vreshtas							
		PUNIME PRISHJE							
1	An	Prishje catie	m ²	61					
2	2.37/3a	Transport materiale ndertimi me auto deri 3 km	m ³	3					
		PUNIME H/ZOLIMI DHE ÇATIE							
1	2.209	Ulluk vertikal llamarine Φ 100	ml	6					
2	2.212	Ulluk shkarkimi horizontal me llamarine xingato 33 cm	ml	21					
3	2.219	Çati vendi e zakonshme Hd~8m, mbuluar me tjegulla betoni importi	m ²	61					
4	2.203	Veshje kornize me llamarine	m ²	2					
		PUNIME SUVATIMI							
1	2.295	Tavan rrjete teli + suva	m ²	56					
2	2.310	suva brenda mur tulle h-4m me krahe	m ²	80					
		PUNIME ELEKTRIKE							
1	2.490/b	F.V. Kasete plastike KE me 6 modular (vende)	copë	1					
2	2.487	F.V.Kuti shperndarese me kapak me vida PT-2	copë	4					
3	480/2	F,V. Tubo freksibel i bute Ø 20 ÷ 21 mm	ml	28					
4	2.482/1	F.V. Percjelles petashuk PVC Ø 2 x 1.5mm ²	ml	6					
5	2.481/1	F.V. Percjelles bakri PVC 1.5mm	ml	28					

6	2.481/2	F.V. Percjelles bakri PVC 2.5mm	ml	35					
7	2.486	F.V. Portollampa normale 10A	copë	5					
8	2.487/c	F.V. Kuti suport pllaket 2 modular GEVIS	copë	4					
9	2.485/1	F.V. Çeles ndriçimi 1P 10A 250V GEVIS	copë	4					
10	2.485/g	F.V. Priza shuko universale 2P+T 16A 250V, GEVIS	copë	4					
11	2.490/1a	F.V. Automat 2P, 220V, 10A	copë	1					
12	2.490/1b	F.V. Automat 2P, 220V, 16A	copë	1					
		SHUMA 44							
45		Flori Guri Potgorije							
		PUNIME PRISHJE							
1	An	Prishje catie	m ²	99					
2	2.37/3a	Transport materjale ndertimi me auto deri 3 km	m ³	4					
		PUNIME H/ZOLIMI DHE ÇATIE							
1	2.292	Trare tavani te sharuar	m ²	78					
2	2.209	Ulluk vertikal llamarine Φ 100	ml	12					
3	2.212	Ulluk shkarkimi horizontal me llamarine xingato 33 cm	ml	36					
4	2.219	Çati vendi e zakonshme Hd~8m, mbuluar me tjegulla betoni importi	m ²	99					
5	2.203	Veshje kornize me llamarine	m ²	2					
		PUNIME SUVATIMI							
1	2.295	Tavan rrjete teli + suva	m ²	64					
2	2.310	suva brenda mur tulle h-4m me krahe	m ²	56					
		PUNIME ELEKTRIKE							
1	2.490/b	F.V. Kasete plastike KE me 6 modular (vende)	copë	1					
2	2.487	F.V.Kuti shperndarese me kapak me vida PT-2	copë	4					
3	480/2	F,V. Tubo freksibel i bute Ø 20 ÷ 21 mm	ml	35					
4	2.482/1	F.V. Percjelles petashuk PVC ø 2 x 1.5mm ²	ml	6					
5	2.481/1	F.V. Percjelles bakri PVC 1.5mm	ml	34					
6	2.481/2	F.V. Percjelles bakri PVC 2.5mm	ml	55					
7	2.486	F.V. Portollampa normale 10A	copë	5					
8	2.487/c	F.V. Kuti suport pllaket 2 modular GEVIS	copë	4					
9	2.485/1	F.V. Çeles ndriçimi 1P 10A 250V GEVIS	copë	4					
10	2.485/g	F.V. Priza shuko universale 2P+T 16A 250V, GEVIS	copë	4					
11	2.490/1a	F.V. Automat 2P, 220V, 10A	copë	1					
12	2.490/1b	F.V. Automat 2P, 220V, 16A	copë	1					
		SHUMA 45							
46		Gurali Hadri Potgorie							
		PUNIME PRISHJE							
1	An	Prishje catie	m ²	86					
2	2.37/3a	Transport materjale ndertimi me auto deri 3 km	m ³	4					
		PUNIME H/ZOLIMI DHE ÇATIE							
1	2.292	Trare tavani te sharuar	m ²	78					
2	2.209	Ulluk vertikal llamarine Φ 100	ml	12					
3	2.212	Ulluk shkarkimi horizontal me llamarine xingato 33 cm	ml	40					
4	2.219	Çati vendi e zakonshme Hd~8m, mbuluar me tjegulla betoni importi	m ²	86					
5	2.203	Veshje kornize me llamarine	m ²	2					

		PUNIME SUVATIMI							
1	2.295	Tavan rrjete teli + suva	m2	55					
2	2.310	suva brenda mur tulle h-4m me krahe	m2	20					
		PUNIME ELEKTRIKE							
1	2.490/b	F.V. Kasete plastike KE me 6 modular (vende)	copë	1					
2	2.487	F.V.Kuti shperndarese me kapak me vida PT-2	copë	4					
3	480/2	F,V. Tubo freksibel i bute Ø 20 ÷ 21 mm	ml	35					
4	2.482/1	F.V. Percjelles petashuk PVC Ø 2 x 1.5mm2	ml	6					
5	2.481/1	F.V. Percjelles bakri PVC 1.5mm	ml	34					
6	2.481/2	F.V. Percjelles bakri PVC 2.5mm	ml	55					
7	2.486	F.V. Portollampa normale 10A	copë	5					
8	2.487/c	F.V. Kuti suport pllaket 2 modular GEVIS	copë	4					
9	2.485/1	F.V. Çeles ndriçimi 1P 10A 250V GEVIS	copë	4					
10	2.485/g	F.V. Priza shuko universale 2P+T 16A 250V, GEVIS	copë	4					
11	2.490/1a	F.V. Automat 2P, 220V, 10A	copë	1					
12	2.490/1b	F.V. Automat 2P, 220V, 16A	copë	1					
		SHUMA 46							
47		Aurel Hadri Potgorie							
		PUNIME PRISHJE							
1	An	Prishje catie	m2	92					
2	2.37/3a	Transport materiale ndertimi me auto deri 3 km	m3	5					
		PUNIME H/ZOLIMI DHE ÇATIE							
1	2.209	Ulluk vertikal llamarine Φ 100	ml	12					
2	2.212	Ulluk shkarkimi horizontal me llamarine xingato 33 cm	ml	40					
3	2.219	Çati vendi e zakonshme Hd~8m, mbuluar me tjegulla betoni importi	m ²	92					
4	2.203	Veshje kornize me llamarine	m ²	2					
		PUNIME SUVATIMI							
1	2.295	Tavan rrjete teli + suva	m2	25					
2	2.310	suva brenda mur tulle h-4m me krahe	m2	2					
		SHUMA 47							
48		Emine Plaku Potgorie							
		PUNIME PRISHJE							
1	An	Prishje catie	m2	114					
2	2.4426	Prishje muri	m3	4					
3	2.37/3a	Transport materiale ndertimi me auto deri 3 km	m3	5					
		PUNIME H/ZOLIMI DHE ÇATIE							
1	2.209	Ulluk vertikal llamarine Φ 100	ml	12					
2	2.212	Ulluk shkarkimi horizontal me llamarine xingato 33 cm	ml	40					
3	2.219	Çati vendi e zakonshme Hd~8m, mbuluar me tjegulla betoni importi	m ²	92					
4	2.203	Veshje kornize me llamarine	m ²	2					
5	2.292	Trare tavani te sharuar	m2	40					
		PUNIME SUVATIMI							
1	2.295	Tavan rrjete teli + suva	m2	20					
2	2.310	Suva brenda mur tulle h-4m me krahe	m2	6					
3	3.322	Mur gurri me llac cemento	m3	4					
		SHUMA 48							

49		Nexhip Nexhipi Pojan							
		PUNIME PRISHJE							
1	An	Prishje catie	m ²	70					
2	2.37/3a	Transport materjale ndertimi me auto deri 3 km	m ³	4					
		PUNIME H/ZOLIMI DHE ÇATIE							
1	2.292	Trare tavani te sharuar	m ²	25					
2	2.209	Ulluk vertikal llamarine Φ 100	ml	12					
3	2.212	Ulluk shkarkimi horizontal me llamarine xingato 33 cm	ml	32					
4	2.219	Çati vendi e zakonshme Hd~8m, mbuluar me tjegulla betoni importi	m ²	70					
5	2.203	Veshje kornize me llamarine	m ²	2					
		PUNIME SUVATIMI							
1	2.295	Tavan rrjete teli + suva	m ²	25					
2	2.310	suva brenda mur tulle h-4m me krahe	m ²	42					
		PUNIME ELEKTRIKE							
1	2.490/b	F.V. Kasete plastike KE me 6 modular (vende)	copë	1					
2	2.487	F.V.Kuti shperndarese me kapak me vida PT-2	copë	4					
3	480/2	F.V. Tubo freksibel i bute Ø 20 ÷ 21 mm	ml	35					
4	2.482/1	F.V. Percjelles petashuk PVC Ø 2 x 1.5mm ²	ml	6					
5	2.481/1	F.V. Percjelles bakri PVC 1.5mm	ml	34					
6	2.481/2	F.V. Percjelles bakri PVC 2.5mm	ml	55					
7	2.486	F.V. Portollampa normale 10A	copë	5					
8	2.487/c	F.V. Kuti suport pllaket 2 modular GEVIS	copë	4					
9	2.485/1	F.V. Çeles ndriçimi 1P 10A 250V GEVIS	copë	4					
10	2.485/g	F.V. Priza shuko universale 2P+T 16A 250V, GEVIS	copë	4					
11	2.490/1a	F.V. Automat 2P, 220V, 10A	copë	1					
12	2.490/1b	F.V. Automat 2P, 220V, 16A	copë	1					
		SHUMA 49							
50		Figjorie Muharem Plase							
		PUNIME PRISHJE							
1	An	Prishje catie	m ²	100					
2	2.37/3a	Transport materjale ndertimi me auto deri 3 km	m ³	5					
		PUNIME H/ZOLIMI DHE ÇATIE							
1	2.209	Ulluk vertikal llamarine Φ 100	ml	12					
2	2.212	Ulluk shkarkimi horizontal me llamarine xingato 33 cm	ml	42					
3	2.219	Çati vendi e zakonshme Hd~8m, mbuluar me tjegulla betoni importi	m ²	100					
4	2.203	Veshje kornize me llamarine	m ²	2					
		PUNIME SUVATIMI							
1	2.295	Tavan rrjete teli + suva	m ²	16					
2	2.310	suva brenda mur tulle h-4m me krahe	m ²	10					
		PUNIME BETONI							
1	2.262	Shtrese betoniC6/10	m ³	1.5					
		SHUMA 50							
51		Tomor Zholanji Drithas							
		PUNIME PRISHJE							
1	An	Prishje catie	m ²	79					

2	2.37/3a	Transport materiale ndertimi me auto deri 3 km	m3	3					
		PUNIME H/IZOLIMI DHE ÇATIE							
4	2.209	Ulluk vertikal llamarine Φ 100	ml	12					
5	2.212	Ulluk shkarkimi horizontal me llamarine xingato 33 cm	ml	25					
6	2.219	Çati vendi e zakonshme Hd~8m, mbuluar me tjegulla betoni importi	m ²	79					
7	2.203	Veshje kornize me llamarine	m ²	2					
		SHUMA 51							
		SHUMA 1 -51							
		TVSH							
		TOTALI							