

	A	B	C	D	E	F	G	H	
1									
2									
3			Grafiku I Punimeve						
4	OBJEKTI		Rikonstrksion I banesave të familjeve në nevoje						
5			Familja :ANTINKA XHAVO,Bashkia Pustec						
6			Punime rikonstruksioni						
7	Nr.	Nr. An	Lloji i punimit	Njësia	Sasia	Afati	ne	muaj	
8			I. PUNIME PRISHJE			I	II	III	
9	1	An1	Çmontim çatie	m ²	75.0				
10	2	An2	Çmontim ulluk eksistues	ml	40.0				
11	3	R-84	Prishje suvatimi I brendshëm	m ²	128.5				
12	4	An3	Çmontim I dritareve	copë	2.0				
13	5	An4	Cmontim dyersh	cope	2.0				
14	6	An4	Heqje pragje dritaresh dhe dyersh	m ²	1.6				
15	7	2.37/3a	Transport mbetje ndertimi, me auto deri 3 km	m ³	8.0				
16			II. PUNIME ÇATIE						
17	1	2.292	Trrare tavani të sharuar	m ³	28.0				
18	2	2.209	Ulluk shkarkimi vertikal me lamarine xingato Ø100 mm	ml	11.9				
19	3	2.212	Ulluk shkarkimi horizontal me llamarine xingato 33cm	ml	28.1				
20	4	2.219	Çati vendi e zakonshme HD 8m mbuluar me tjegulla marseleze	m ²	75.0				
21			III. PUNIME SUVATIMI DHE BOJATISJE						
22	1	2.295	Tavan, rrjete teli	m ²	70.0				
23	2	2.273	F.V pragje mermeri 3cm	m ²	1.6				
24	3	2.310	Suva benda mur tulle h-4m me krah llaç të përzierë M-25	m ²	118.5				
25	7	2/404	Lyerje sipërfaqe e brendeshme me boje hidrokroma	m ²	158.5				
26			IV. PUNIME DYER DHE DRITARE						
27	1	2.375/1	F V dritare d/alumini plastike me dopio xham	m ²	4.1				
28	2	2.395/1	F V dyer d/alumini plastike me dopio xham	m ²	2.8				
29	4	2.383/2	F V dyer te brendeshme druri importi cilesi e II-te.	m2	4				
30	OBJEKTI		Rikonstrksion I banesave të familjeve në nevoje						

	A	B	C	D	E	F	G	H
31			Familja FILIP TASHO ,Bashkia Pustec					
32			Punime rikonstruksioni					
33	Nr.	Nr. An	Lloji i punimit	Njësia	Sasia			
34			I. PUNIME PRISHJE					
35	1	An1	Çmontim çatie	m ²	75.0			
36	2	An2	Çmontim ulluk eksistues	ml	52.0			
37	3	R-84	Prishje suvatimi I brendshëm	m ²	152.0			
38	4	An3	Çmontim I dritareve	copë	3.0			
39	5	An4	Cmontim dyersh	cope	4.0			
40	6	An4	Heqje pragje dritaresh dhe dyersh	m ²	2.7			
41	7	2.37/3a	Transport mbetje ndertimi, me auto deri 3 km	m ³	8.0			
42			II. PUNIME ÇATIE					
43	1	2.292	Trrare tavani të sharuar	m ³	28.0			
44	2	2.209	Ulluk shkarkimi vertikal me lamarine xingato Ø100 mm	ml	10.0			
45	3	2.212	Ulluk shkarkimi horizontal me lamarine xingato 33cm	ml	52.0			
46	4	2.219	Çati vendi e zakonshme HD 8m mbuluar me tjegulla marseleze	m ²	75.0			
47			III. PUNIME SUVATIMI DHE BOJATISJE					
48	1	2.295	Tavan, rrjete teli	m ²	70.0			
49	2	2.273	F.V pragje mermeri 3cm	m ²	2.7			
50	3	2.310	Suva benda mur tulle h-4m me krah llaç të përzierë M-25	m ²	152.0			
51	7	2/404	Lyerje sipërfaqe e brendeshme me boje hidrokroma	m ²	230.0			
52			IV. PUNIME DYER DHE DRITARE					
53	1	2.375/1	F V dritare d/alumini plastike me dopio xham	m ²	5.8			
54	2	2.395/1	F V dyer d/alumini plastike me dopio xham	m ²	4.0			
55	4	2.383/2	F V dyer te brendeshme druri importi cilesi e II-te.	m2	5			
56	OBJEKTI		Rikonstrksion I banesave të familjeve në nevoje					
57			Familja :GJERGJI CALE ,Bashkia Pustec					
58			Punime rikonstruksioni					
59	Nr.	Nr. An	Lloji i punimit	Njësia	Sasia			
60			I. PUNIME PRISHJE					
61	1	An1	Çmontim çatie	m ²	75.0			
62	2	An2	Çmontim ulluk eksistues	ml	52.0			
63	3	R-84	Prishje suvatimi I brendshëm	m ²	152.0			
64	7	2.37/3a	Transport mbetje ndertimi, me auto deri 3 km	m ³	8.0			
65			II. PUNIME ÇATIE					
66	1	2.292	Trrare tavani të sharuar	m ³	28.0			
67	2	2.209	Ulluk shkarkimi vertikal me lamarine xingato Ø100 mm	ml	10.0			
68	3	2.212	Ulluk shkarkimi horizontal me lamarine xingato 33cm	ml	52.0			
69	4	2.219	Çati vendi e zakonshme HD 8m mbuluar me tjegulla marseleze	m ²	75.0			
70			III. PUNIME SUVATIMI DHE BOJATISJE					
71	1	2.295	Tavan, rrjete teli	m ²	70.0			

	A	B	C	D	E	F	G	H
72	2	2.273	F.V pragje mermeri 3cm	m ²	2.7			
73	3	2.310	Suva benda mur tulle h-4m me krah llaç të përzierë M-25	m ²	152.0			
74	7	2/404	Lyerje sipërfaqe e brendshme me boje hidrokroma	m ²	230.0			
75			IV. PUNIME DYER DHE DRITARE					
76	2	2.395/1	F V dyer d/alumini plastike me dopio xham	m ²	4.0			
77	OBJEKTI Rikonstrksion I banesave të familjeve në nevoje							
78	Familja :GJERGJI TANCE NIKOLLA ,Bashkia Pustec							
79	Punime rikonstruksioni							
80	Nr.	Nr. An	Lloji i punimit	Njësia	Sasia			
81			I. PUNIME PRISHJE					
82	1	An1	Çmontim çatie	m ²	75.0			
83	2	An2	Çmontim ulluk eksistues	ml	52.0			
84	3	R-84	Prishje suvatimi I brendshëm	m ²	152.0			
85	4	An3	Çmontim I dritareve	copë	3.0			
86	5	An4	Cmontim dyersh	cope	4.0			
87	6	An4	Heqje pragje dritaresh dhe dyersh	m ²	2.7			
88	7	2.37/3a	Transport mbetje ndertimi, me auto deri 3 km	m ³	8.0			
89			II. PUNIME ÇATIE					
90	1	2.292	Trrare tavani të sharuar	m ³	28.0			
91	2	2.209	Ulluk shkarkimi vertikal me lamarine xingato Ø100 mm	ml	10.0			
92	3	2.212	Ulluk shkarkimi horizontal me llamarine xingato 33cm	ml	52.0			
93	4	2.219	Çati vendi e zakonshme HD 8m mbuluar me tjegulla marseleze	m ²	75.0			
94			III. PUNIME SUVATIMI DHE BOJATISJE					
95	1	2.295	Tavan, rrjete teli	m ²	75.0			
96	2	2.273	F.V pragje mermeri 3cm	m ²	2.6			
97	3	2.310	Suva benda mur tulle h-4m me krah llaç të përzierë M-25	m ²	152.0			
98	7	2/404	Lyerje sipërfaqe e brendshme me boje hidrokroma	m ²	230.0			
99			IV. PUNIME DYER DHE DRITARE					
100	1	2.375/1	F V dritare d/alumini plastike me dopio xham	m ²	5.8			
101	2	2.395/1	F V dyer d/alumini plastike me dopio xham	m ²	4.0			
102	4	2.383/2	F V dyer te brendshme druri importi cilesi e II-te.	m2	5			
103	OBJEKTI Rikonstrksion I banesave të familjeve në nevoje							
104	Familja :Jani Nasto Done ,Bashkia Pustec							
105	Punime rikonstruksioni							
106	Nr.	Nr. An	Lloji i punimit	Njësia	Sasia			
107			I. PUNIME PRISHJE					
108	1	An1	Çmontim çatie	m ²	92.0			
109	2	An2	Çmontim ulluk eksistues	ml	52.0			
110	3	R-84	Prishje suvatimi I brendshëm	m ²	152.0			
111	4	An3	Çmontim I dritareve	copë	5.0			
112	5	An4	Cmontim dyersh	cope	4.0			
113	6	An4	Heqje pragje dritaresh dhe dyersh	m ²	3.7			
114	7	2.37/3a	Transport mbetje ndertimi, me auto deri 3 km	m ³	9.5			
115			II. PUNIME ÇATIE					
116	1	2.292	Trrare tavani të sharuar	m ³	27.0			
117	2	2.209	Ulluk shkarkimi vertikal me lamarine xingato Ø100 mm	ml	10.0			
118	3	2.212	Ulluk shkarkimi horizontal me llamarine xingato 33cm	ml	52.0			
119	4	2.219	Çati vendi e zakonshme HD 8m mbuluar me tjegulla marseleze	m ²	92.0			
120			III. PUNIME SUVATIMI DHE BOJATISJE					
121	1	2.295	Tavan, rrjete teli	m ²	78.0			
122	2	2.310	Suva benda mur tulle h-4m me krah llaç të përzierë M-25	m ²	152.0			

	A	B	C	D	E	F	G	H
123			IV. PUNIME DYER DHE DRITARE					
124	1	2.375/1	F V dritare d/alumini plastike me dopio xham	m ²	6.8			
125	2	2.395/1	F V dyer d/alumini plastike me dopio xham	m ²	4.0			
126	3	2.383/2	F V dyer te brendeshme druri importi cilesi e II-te.	m ²	5			
127	OBJEKTI		Rikonstrksion I banesave të familjeve në nevoje					
128			Familja :Kërste Genci Vurmo ,Bashkia Pustec					
129			Punime rikonstruksioni					
130	Nr.	Nr. An	Lloji i punimit	Njësia	Sasia			
131			I. PUNIME PRISHJE					
132	1	An1	Çmontim çatie	m ²	92.0			
133	2	An2	Çmontim ulluk eksistues	ml	52.0			
134	3	R-84	Prishje suvatimi I brendshëm	m ²	152.0			
135	4	An3	Çmontim I dritareve	copë	4.0			
136	5	An4	Cmontim dyersh	cope	4.0			
137	6	An4	Heqje pragje dritaresh dhe dyersh	m ²	2.7			
138	7	2.37/3a	Transport mbetje ndertimi, me auto deri 3 km	m ³	8.0			
139			II. PUNIME ÇATIE					
140	1	2.292	Trrare tavani të sharuar	m ³	78.0			
141	2	2.209	Ulluk shkarkimi vertikal me lamarine xingato Ø100 mm	ml	10.0			
142	3	2.212	Ulluk shkarkimi horizontal me llamarine xingato 33cm	ml	52.0			
143	4	2.219	Çati vendi e zakonshme HD 8m mbuluar me tjegulla marseleze	m ²	92.0			
144			III. PUNIME SUVATIMI DHE BOJATISJE					
145	1	2.295	Tavan, rrjete teli	m ²	78.0			
146	2	2.273	F.V pragje mermeri 3cm	m ²	2.7			
147	3	2.310	Suva benda mur tulle h-4m me krah llaç të përzierë M-25	m ²	152.0			
148	7	2/404	Lyerje siperfaqe e brendeshme me boje hidrokroma	m ²	230.0			
149			IV. PUNIME DYER DHE DRITARE					
150	1	2.375/1	F V dritare d/alumini plastike me dopio xham	m ²	5.8			
151	2	2.395/1	F V dyer d/alumini plastike me dopio xham	m ²	4.0			
152	4	2.383/2	F V dyer te brendeshme druri importi cilesi e II-te.	m ²	5			
153	OBJEKTI		Rikonstrksion I banesave të familjeve në nevoje					
154			Familja :LENA SPIRO VURMO,Bashkia Pustec					
155			Punime rikonstruksioni					
156	Nr.	Nr. An	Lloji i punimit	Njësia	Sasia			
157			I. PUNIME PRISHJE					
158	1	An1	Çmontim çatie	m ²	75.0			
159	2	An2	Çmontim ulluk eksistues	ml	40.0			
160	3	R-84	Prishje suvatimi I brendshëm	m ²	128.5			
161			II. PUNIME ÇATIE					
162	1	2.292	Trrare tavani të sharuar	m ³	28.0			
163	2	2.209	Ulluk shkarkimi vertikal me lamarine xingato Ø100 mm	ml	11.9			
164	3	2.212	Ulluk shkarkimi horizontal me llamarine xingato 33cm	ml	28.1			
165	4	2.219	Çati vendi e zakonshme HD 8m mbuluar me tjegulla marseleze	m ²	75.0			
166			III. PUNIME SUVATIMI DHE BOJATISJE					
167	1	2.295	Tavan, rrjete teli	m ²	70.0			
168	3	2.310	Suva benda mur tulle h-4m me krah llaç të përzierë M-25	m ²	118.5			
169	7	2/404	Lyerje siperfaqe e brendeshme me boje hidrokroma	m ²	150.0			
170			IV. PUNIME DYER DHE DRITARE					
171	1	2.375/1	F V dritare d/alumini plastike me dopio xham	m ²	4.2			
172	OBJEKTI		Rikonstrksion I banesave të familjeve në nevoje					

	A	B	C	D	E	F	G	H
173			Familja :LUBICA SIMON ,Bashkia Pustec					
174			Punime rikonstruksioni					
175	Nr.	Nr. An	Lloji i punimit	Njësia	Sasia			
176			I. PUNIME PRISHJE					
177	1	An1	Çmontim çatie	m ²	80.0			
178	2	R-84	Prishje suvatimi I brendshëm	m ²	152.0			
179			II. PUNIME ÇATIE					
180	1	2.209	Ulluk shkarkimi vertikal me lamarine xingato Ø100 mm	ml	10.0			
181	2	2.212	Ulluk shkarkimi horizontal me llamarine xingato 33cm	ml	52.0			
182	3	2.219	Çati vendi e zakonshme HD 8m mbuluar me tjegulla marseleze	m ²	80.0			
183			III. PUNIME SUVATIMI DHE BOJATISJE					
184	1	2.295	Tavan, rrjete teli	m ²	80.0			
185	2	2.310	Suva benda mur tulle h-4m me krah llaç të përzierë M-25	m ²	152.0			
186	3	2/404	Lyerje sipërfaqe e brendeshme me boje hidrokroma	m ²	230.0			
187			IV. PUNIME DYER DHE DRITARE					
188	1	2.375/1	F V dritare d/alumini plastike me dopio xham	m ²	5.4			
189	2	2.395/1	F V dyer d/alumini plastike me dopio xham	m ²	4.0			
190	OBJEKTI :		Rikonstrksion I banesave të familjeve në nevoje					
191			Familja :Nastasia Papa,Bashkia Pustec					
192			Punime rikonstruksioni					
193	Nr.	Nr. An	Lloji i punimit	Njësia	Sasia			
194			I. PUNIME PRISHJE					
195	1	An1	Çmontim çatie	m ²	77.2			
196	2	An2	Çmontim ulluk eksistues	ml	55.0			
197	3	R-84	Prishje suvatimi I brendshëm	m ²	167.0			
198	4	An3	Çmontim I dritareve	copë	3.0			
199	5	An4	Çmontim dyersh	cope	4.0			
200	6	An4	Heqje pragje dritaresh dhe dyersh	m ²	2.3			
201	7	2.37/3a	Transport mbetje ndertimi, me auto deri 3 km	m ³	8.0			
202			II. PUNIME ÇATIE					
203	1	2.292	Trrare tavani të sharuar	m ³	29.0			
204	2	2.209	Ulluk shkarkimi vertikal me lamarine xingato Ø100 mm	ml	13.0			
205	3	2.212	Ulluk shkarkimi horizontal me llamarine xingato 33cm	ml	32.0			
206	4	2.219	Çati vendi e zakonshme HD 8m mbuluar me tjegulla marseleze	m ²	77.2			
207			III. PUNIME SUVATIMI DHE BOJATISJE					
208	1	2.295	Tavan, rrjete teli	m ²	53.0			
209	2	2.310	Suva benda mur tulle h-4m me krah llaç të përzierë M-25	m ²	178.0			
210	3	2/404	Lyerje sipërfaqe e brendeshme me boje hidrokroma	m ²	245.0			
211			IV. PUNIME DYER DHE DRITARE					
212	1	2.375/1	F V dritare d/alumini plastike me dopio xham	m ²	4.7			
213	2	2.395/1	F V dyer d/alumini plastike me dopio xham	m ²	2.8			
214	3	2.383/2	F V dyer te brendeshme druri importi cilesi e II-te.	m ²	3			
215	OBJEKTI :		Rikonstrksion I banesave të familjeve në nevoje					
216			Familja :NIKO GJERMAN ANDREA ,Bashkia Pustec					
217			Punime rikonstruksioni					
218	Nr.	Nr. An	Lloji i punimit	Njësia	Sasia			
219			I. PUNIME PRISHJE					
220	1	An1	Çmontim çatie	m ²	75.0			
221	2	An2	Çmontim ulluk eksistues	ml	52.0			

	A	B	C	D	E	F	G	H
222	3	R-84	Prishje suvatimi I brendshëm	m ²	152.0			
223	4	An3	Çmontim I dritareve	copë	3.0			
224	5	An4	Cmontim dyersh	cope	4.0			
225	6	An4	Heqje pragje dritaresh dhe dyersh	m ²	2.7			
226	7	2.37/3a	Transport mbetje ndertimi, me auto deri 3 km	m ³	8.0			
227			II. PUNIME ÇATIE					
228	1	2.292	Trrare tavani të sharuar	m ³	28.0			
229	2	2.209	Ulluk shkarkimi vertikal me lamarine xingato Ø100 mm	ml	10.0			
230	3	2.212	Ulluk shkarkimi horizontal me lamarine xingato 33cm	ml	52.0			
231	4	2.219	Çati vendi e zakonshme HD 8m mbuluar me tjegulla marseleze	m ²	75.0			
232			III. PUNIME SUVATIMI DHE BOJATISJE					
233	1	2.295	Tavan, rrjete teli	m ²	70.0			
234	2	2.273	F.V pragje mermeri 3cm	m ²	2.7			
235	3	2.310	Suva benda mur tulle h-4m me krah llaç të përzierë M-25	m ²	152.0			
236	7	2/404	Lyerje siperfaqe e brendeshme me boje hidrokroma	m ²	230.0			
237			IV. PUNIME DYER DHE DRITARE					
238	1	2.375/1	F V dritare d/alumini plastike me dopio xham	m ²	5.8			
239	2	2.395/1	F V dyer d/alumini plastike me dopio xham	m ²	4.5			
240	4	2.383/2	F V dyer te brendeshme druri importi cilesi e II-te.	m2	5			
241	OBJEKTI : Rikonstrksion I banesave të familjeve në nevoje							
242	Familja :Spase Qiro Ago,Bashkia Pustec							
243	Punime rikonstruksioni							
244	Nr.	Nr. An	Lloji i punimit	Njësia	Sasia			
245			I. PUNIME PRISHJE					
246	1	An1	Çmontim çatie	m ²	58.7			
247	2	An2	Çmontim ulluk eksistues	ml	40.0			
248	3	R-84	Prishje suvatimi I brendshëm	m ²	128.5			
249	4	An3	Çmontim I dritareve	copë	2.0			
250	5	An4	Cmontim dyersh	cope	2.0			
251	6	An4	Heqje pragje dritaresh dhe dyersh	m ²	1.6			
252	7	2.37/3a	Transport mbetje ndertimi, me auto deri 3 km	m ³	8.0			
253			II. PUNIME ÇATIE					
254	1	2.292	Trrare tavani të sharuar	m ³	28.0			
255	2	2.209	Ulluk shkarkimi vertikal me lamarine xingato Ø100 mm	ml	11.9			
256	3	2.212	Ulluk shkarkimi horizontal me lamarine xingato 33cm	ml	28.1			
257	4	2.219	Çati vendi e zakonshme HD 8m mbuluar me tjegulla marseleze	m ²	58.7			
258			III. PUNIME SUVATIMI DHE BOJATISJE					
259	1	2.295	Tavan, rrjete teli	m ²	38.0			
260	2	2.273	F.V pragje mermeri 3cm	m ²	1.6			
261	3	2.310	Suva benda mur tulle h-4m me krah llaç të përzierë M-25	m ²	118.5			
262	7	2/404	Lyerje siperfaqe e brendeshme me boje hidrokroma	m ²	158.5			
263			IV. PUNIME DYER DHE DRITARE					
264	1	2.375/1	F V dritare d/alumini plastike me dopio xham	m ²	4.1			
265	2	2.395/1	F V dyer d/alumini plastike me dopio xham	m ²	2.8			
266	4	2.383/2	F V dyer te brendeshme druri importi cilesi e II-te.	m2	2			
267	OBJEKTI : Rikonstrksion I banesave të familjeve në nevoje							
268	Familja :VANGJEL SPASE KRISTO,Bashkia Pustec							
269	Punime rikonstruksioni							
270	Nr.	Nr. An	Lloji i punimit	Njësia	Sasia			
271			I. PUNIME PRISHJE					
272	1	An1	Çmontim çatie	m ²	48.7			

	A	B	C	D	E	F	G	H
273	2	An2	Çmontim ulluk eksistues	ml	40.0			
274	3	R-84	Prishje suvatimi I brendshëm	m ²	128.5			
275	4	An3	Çmontim I dritareve	copë	2.0			
276	5	An4	Çmontim dyersh	cope	2.0			
277	6	An4	Heqje pragje dritaresh dhe dyersh	m ²	1.6			
278	7	2.37/3a	Transport mbetje ndertimi, me auto deri 3 km	m ³	8.0			
279			II. PUNIME ÇATIE					
280	1	2.292	Trrare tavani të sharuar	m ³	28.0			
281	2	2.209	Ulluk shkarkimi vertikal me lamarine xingato Ø100 mm	ml	11.9			
282	3	2.212	Ulluk shkarkimi horizontal me llamarine xingato 33cm	ml	28.1			
283	4	2.219	Çati vendi e zakonshme HD 8m mbuluar me tjegulla marseleze	m ²	58.7			
284			III. PUNIME SUVATIMI DHE BOJATISJE					
285	1	2.295	Tavan, rrjete teli	m ²	38.0			
286	2	2.273	F.V pragje mermeri 3cm	m ²	1.6			
287	3	2.310	Suva benda mur tulle h-4m me krah llaç të përzierë M-25	m ²	118.5			
288	7	2/404	Lyerje sipërfaqe e brendeshme me boje hidrokroma	m ²	158.5			
289			IV. PUNIME DYER DHE DRITARE					
290	1	2.375/1	F V dritare d/alumini plastike me dopio xham	m ²	4.1			
291	2	2.395/1	F V dyer d/alumini plastike me dopio xham	m ²	2.8			
292	4	2.383/2	F V dyer te brendeshme druri importi cilesi e II-te.	m2	2			
293	OBJEKTI : Rikonstrksion I banesave të familjeve në nevoje							
294	Familja :VANGJEL LEFTER KITANI,Bashkia Pustec							
295	Punime rikonstruksioni							
296	Nr.	Nr. An	Lloji i punimit	Njësia	Sasia			
297			I. PUNIME PRISHJE					
298	1	An1	Çmontim çatie	m ²	44.2			
299	2	An2	Çmontim ulluk eksistues	ml	40.0			
300	3	R-84	Prishje suvatimi I brendshëm	m ²	128.5			
301	4	An3	Çmontim I dritareve	copë	3.0			
302	5	An4	Çmontim dyersh	cope	3.0			
303	6	An4	Heqje pragje dritaresh dhe dyersh	m ²	1.6			
304	7	2.37/3a	Transport mbetje ndertimi, me auto deri 3 km	m ³	8.0			
305			II. PUNIME ÇATIE					
306	1	2.292	Trrare tavani të sharuar	m ³	38.0			
307	2	2.209	Ulluk shkarkimi vertikal me lamarine xingato Ø100 mm	ml	11.9			
308	3	2.212	Ulluk shkarkimi horizontal me llamarine xingato 33cm	ml	28.1			
309	4	2.219	Çati vendi e zakonshme HD 8m mbuluar me tjegulla marseleze	m ²	44.2			
310			III. PUNIME SUVATIMI DHE BOJATISJE					
311	1	2.295	Tavan, rrjete teli	m ²	30.0			
312	2	2.273	F.V pragje mermeri 3cm	m ²	1.6			
313	3	2.310	Suva benda mur tulle h-4m me krah llaç të përzierë M-25	m ²	98.5			
314	7	2/404	Lyerje sipërfaqe e brendeshme me boje hidrokroma	m ²	128.5			
315			IV. PUNIME DYER DHE DRITARE					
316	1	2.375/1	F V dritare d/alumini plastike me dopio xham	m ²	4.1			
317	2	2.395/1	F V dyer d/alumini plastike me dopio xham	m ²	2.8			
318	4	2.383/2	F V dyer te brendeshme druri importi cilesi e II-te.	m2	2			
319	OBJEKTI : Rikonstrksion I banesave të familjeve në nevoje							
320	Familja :VASO TASHO NESTOR ,Bashkia Pustec							
321	Punime rikonstruksioni							
322	Nr.	Nr. An	Lloji i punimit	Njësia	Sasia			
323			I. PUNIME PRISHJE					

