

GRAFIK I PUNIMEVE

OBJEKTI: RIKONSTRUKSION RRUGE FSHATI KUTALLI - DRENOVICE

Nr.	Nr.analize	Emërtimi i punimeve	Njësia	Sasia	Muaji 1	Muaji 2	Muaji 3	Muaji 4	Muaji 5	Muaji 6
1	3.89/b	Gërmim dheu me esk.gom 0.25 m3 në kanale me gjer.>2m tok.zak kat III shkar në mjet (kanalin anesor)	m3	1326,4						
2	An	Skarifikim shtrese asfalti me makineri	m3	155						
3	3.197/1	Prishje shtrese cakëlli T=15 cm,me makineri	m2	766						
4	3,179	Ndertim kasonete ne toke mesatare	m2	766						
5	3,211	Shtrese çakelli mbeturine kave t=20cm, perhapur e ngjeshur makineri	m2	2316,593						
6	An-6	FV gjeotekstil 165/m2	m2	3.457						
7	3.201/1	Cilindrim shtrese çakelli t=15cm, me rul	m2	1.290						
8	An	Spërkatje me emulsion bituminoz 1/m2	m2	0						
9	3.212/b	Shtresë stabilizanti t=10 cm	m2	1.290						
10	3.222/3	Shtresë binderi me granil gur kave,6 cm,me makineri	m2	1.290						
11	3.224/1	Shtrese asfaltobetoni me granil gur kave, 3cm, me makineri	m2	3225						
12	2.130/1a	Mure b/a t = 21-30cm, h ~ 4m C 20/25	m3	521,9						
13	2.121/1	Shtrese betoni C 16/20, per kanalin	m3	206,02						
14	3,287	F V hekur betoni i zakonshem Ø 6 ~ 10mm	ton	32,14046						
15	3,288	F V hekur betoni i zakonshem Ø > 12mm	ton	22,8634						
16	3,367	Tombino me tuba betoni Ø 1000, mbi shtrese betoni	cope	5						
17	3,363	Tombino me tuba betoni Ø 400, mbi shtrese betoni	cope	43						
18	3.158/5a	Transport dheu me makineri 5 km	m3	1.481						
19	An152	Vizime me boje bikomponente me gjeresi 15 cm	ml	3870						
20	An149	F.v.kurrize artificiale h =5cm	copë	4						
21	An96(M3)	FV Tabela tetekendore e vogel me A- B,60-20	cope	4						
22	An158	FV tabela te ndryshme rrugore D=60 cm	cope	14						

Punoi:
Ing. Juliana Kurti
Ing. Igrid Shkempi

Miratohet
Kryetari
Juliana Memaj

Drejtori I Komanduar
Ing.Gerald Bolani