



BASHKIA VAU DEJËS

MIRATOHET
KRYETAR
Z. MARK BABANI

GRAFIKU I PUNIMEVE

Objekti: Rikonstruksioni i rrugeve te Lagjes Drita, Milloje dhe Lisen

Periudha e
realizimit
6 muaj
kalendarike

Nr.	Nr. An.	Emertimi i Punimeve	Njësia	1	2	3	4	5	6
1	Punime dheu dhe shtresash								
1	3.89/b	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m ³						
2	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m ³						
3	3.198	Cilindrim kasonete me rrul	m ²						
4	3.An.164/1 b	Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri t=20cm (mbushje dhe shtresa)	m ³						
5	3.212/c	Shtrese stabilizant t=10cm	m ²						
6	3.229/1	Shtrese binderi me zall lavatrice t=5cm me makineri	m ²						
7	3.231/1	Shtrese asfaltobetoni me zall lavatrice t=3cm me makineri	m ²						
2	Punime per trotuarin								
1	3.62	Trotuar, me 6 cm beton, me pllaka	m ²						
2	2.261	Shtrese rere 4 cm	m ³						
3	3.21	Shtrese çakelli mbeturine kave t=15cm, perhapur e ngjeshur makineri	m ²						
4	6.616	F V bordura betoni 12x25 cm (rruge + trotuar)	ml						
5	2.262/3	Shtrese betoni C 12/15 per fiksimin e bordurave	m ³						
6	3.244	Struktura monolite betoni C 20/25 (per kuneten anesore)	m ³						
7	An-49	Prishje struktura ekzistuese betoni	m ³						
8	2.426/2	Prishje mure blloqesh betoni (mure rrethues)	m ³						
3	Punime per K.U.B								
1	3.87/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne toke	m ³						
2	2.37/1a	Transport materiale ndertim, dheu me auto deri 1.0 km	m ³						
3	2.261	Shtrese rere 10 cm	m ³						
4	An-8	Mbushje me cakell	m ³						
5	An.	F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=250 mm	ml						
6	3.An/1t	F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=315 mm	ml						
7	An - 22	Pusetete b/a shiu 40 x 40 cm, h = 100 cm, me kapak zgare hekuri	cope						
4	Punime per K.U.Z								
1	3.87/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne toke	m ³						
2	2.37/1a	Transport materiale ndertim, dheu me auto deri 1.0 km	m ³						
3	2.261	Shtrese rere 10 cm	m ³						
4	An-8	Mbushje me cakell	m ³						
5	3.An/1t	F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=315 mm	ml						
6	3.An/2t	F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=400 mm	ml						
7	3.An/3t	F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=500 mm	ml						
8	3.An/4t	F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=600 mm	ml						



9	3.An-1	Ndertim puseta betoni H=2.5-3m, D=1m + kapak gize	cope						
10	An - 19	Pusete shkarkimi b/a, 80 x 80 cm, h = 100 cm	cope						
11	2.575	Pusete 1x1x1.5m	cope						
5	Punime e instalimeve elektrike per ndricimin rrugor, puseta								
	A. Instalimet elektrike per ndricim rrugor ne trotuar								
1	3.497/a	Germim dheu gropa per shtylla ndricimi toke mes. kat III sip. ~1.5m (0.075m3/cope)	m3						
2	3.44/1	Germim kanale ne toke te bute me krah me seksion deri 0.75m2 S-0.15m2	m3						
3	3.44/2	Germim kanale ne toke te bute me krah me seksion deri 0.75m2 S-0.3m2	m4						
4	3.182/b	Rere e imet per mbulim tubacioni seksioni 1T-0.4ml	m2						
5	An11E(P)	Mbulim kanali me material qe sistemohet lehte S- 0.09m2	m3						
6	An11E(P)	Mbulim kanali me material qe sistemohet lehte S- 0.175m3	m3						
7	An12E(P)	F.V. Shirit plastik me shenimin "kablo elektrik"	ml						
8	2.114/1	Beton C-16/20 per bazament e fiksion trup ndricuesi rrugor (0.175m3/cope)	m3						
9	2.114/3	Beton C-16/20 per bazament BOX-TU Nr1-Nr10, ndricim rrugor (0.16m3/cope)	m3						
10	2.114/4	Beton C-16/20 per mbrojtje tub plastik d=50/42mm, kalim rruge (0.22m3/cope)	m3						
11	An8E(P)	F.V. Rajzer zinkato per mbrojtje kabell TU+aksesore	copë						
12	An13E(P)	F.V. Kabell elektrik bakri FG16OR 3x1.5mm ²	ml						
13	An14E(P)	F.V. Kabell elektrik bakri FG16OR 4x1.5mm ²	ml						
14	An15E(P)	F.V. Kabell elektrik bakri FG16OR 2x4.0mm ²	ml						
15	An16E(P)	F.V. Kabell elektrik bakri FG16OR 2x6.0mm ²	ml						
16	An17E(P)	F.V. Kabell elektrik bakri FG16OR 4x4.0mm ²	ml						
17	An18E(P)	F.V. Kabell elektrik bakri FG16OR 4x6.0mm ²	ml						
18	An19E(P)	F.V. Kabell elektrik bakri FG16OR 4x10mm ²	ml						
19	An20E(P)	F.V. Panel elektrik metalik hermetik 60x40x100cm, per ndricim rrugor	copë						
20	An21E(P)	F.V. Automat 4P/4M-20A 6kA magnetik termik	copë						
21	An22E(P)	F.V. Automat 1P+N/1M-20A 6kA magnetik termik	copë						
22	An23E(P)	F.V. Automat 1P+N/1M-16A 6kA magnetik termik	copë						
23	An24E(P)	F.V. Sinjalizues tensioni 220V-0.5W	copë						
24	An25E(P)	F.V. Siguresa te ndryshme 230V/1A, 2A sipas skemes	copë						
25	An26E(P)	F.V. Fotoelement komandim leshues 3F-20A	copë						
26	An27E(P)	F.V. Leshues tensioni komandim ndricimi 3Fazor- 20A	copë						
27	An28E(P)	F.V. Tub PVC flexibel i forte z.d D=50/42mm	ml						
28	An29E(P)	F.V. Tub PVC rigid i forte z.d D=110mm/s-2mm ne bazament betoni	ml						
29	An30E(P)	F.V. Shtylle metalike zinkato per ndricues rrugor L- 4.5m	copë						
30	An32E(P)	F.V. Kasete metalike IP-67 me automat 10A ne shtylle ndricimi	copë						
31	An33E(P)	Montim ndricues rrugor led 1x40w 6000° K, IP-67 ne shtylle 4.5m+detaj montimi	copë						
32	An35E(P)	F.V. Kapak metalik me mentesha 20x20cm puseta ndricim rruge	copë						
33	An36E(P)	F.V. Kapak metalik me mentesha 40x40cm puseta ndricim rruge	copë						
34	An37E(P)	F.V. Puntalina per percjelles 1.5, 2.5	copë						
35	An38E(P)	F.V. Puntalina per percjelles 4, 6, 10	copë						



		B. Instalimet e sistemit rrufeprites, tokezime							
1	2.481/4	F.V. Percjelles bakri izolim PVC N07V-K 6 mm ²	ml						
2	2.480/4	F.V. Tub PVC flexibel i forte z.d D=32mm	ml						
3	2.a-73	F.V. Elektroda tokezimi 5x5x0.5 L=150	copë						
4	An39E(P)	F.V. Kapikorda per percjelles tokezimi Ø6	copë						
5	An40E(P)	F.V. Shkeputes per matje tokezimi panel metalik	copë						
		C. Punime civile per shtrirje Fiber Optike per komunitetin e zones							
1	3.497/a	Germim dheu gropa per puseta betoni mes. kat III sip. ~1.5m (0.2m3/cope)	m3						
2	An28E(P)	F.V. Tub PVC flexibel i forte z.d D=50/42mm	ml						
3	An12E(P)	F.V. Shirit plastik me shenimin "kablo elektrik"	ml						
4	2.114/1	Beton C-16/20 per pusete betoni kapak metalik 50x50x60cm (0.2m3/cope)	m3						
5	2.114/4	Beton C-16/20 per mbrojte tub plastik d-50/42mm, kalim rruge (0.22m3/)	m3						
6	An36E(P)	F.V. Kapak metalik me mentesha 40x40cm puseta ndricim rruge	copë						
6		Punime per sinjalistiken							
1	An123	Vijezim shirita gjatesor dhe anesor me gjeresi 12 cm. Bikomponente (paste)	m						
2	An155	F V tabela rrugore te ndryshme D=90cm	cope						
		K. Pajisje							
1		Furnizim ndricues rrugor led 1x40w 6000° K, IP-67	copë						

HARTOI

LENI-ING shpk

Ing. Nikoll PALUCA

