

GRAFIKU I PUNIMEVE

OBJEKTI : "Ndertimi i ures qe lidh rrugen "Papri" me rrugen "Xhikzonjes" ne perroin "Gostime"

VENDODHJA : Fshatin Bujaras e Koder Bujaras,Nj.Adm Gjergjan,
Bashkia Elbasan.

Nr.	Nr. Anal.	Pershkrimi I punimeve	Njesia	Sasia	ore pune	Total
1	2	3	4	5	6	7=5X6
I		PUNIME PER NDERTIMIN E URES				
	A	NDERTIMI I URES SE RE ME Hd= 2 x 19 m ME GJERESI 6 m QE LIDH RRUGEN "KODER BUJARAS" - "BUJARAS" (PA ASFALTIMIN)				
1	2.26	Germim dheu themel ne toke te zakonshme per mure betoni me seksion deri 2 m , me ekskavator goma 0.15 m ³ ,me shkarkim ne auto (per kembet e ures)	m ³	742.00	0.062	46
2	3.96/a	Germim dheu me eskavator zinxhir, ne kanal >2m, prani uji, per devijim	m ³	2,500.00	0.080	200
3	An - 9	Mbushje me zhavorr pas mureve	m ³	186.00	0.04	7
4	3.244	Betonim themeli shpatullash të urës C 20 / 25	m ³	215.90	12.80	2764
5	3,288 - 3.287	F.V. hekur betoni Ballnat	kg	3,742.71	0.04	150
6	2.520	F.V. Tub pvc 100 m/m për kullimin e ujrave nga ballnat	ml	10.00	1.43	14.3
7	3288.000	F.V. hekur betoni	m ³	21.90	0.04	1
8	an.	Largim uji me pompe	op	360.00	1.0	360
9	3.288	F.V. hekur betoni kempa e mesit	kg	4,072.62	0.04	162.9048
10	2.37/1a	Transport materiale ndertim, dheu me auto deri 1.0 km	m3	1,500.00	1.0	1500
11	3.288	F.V. Hekur betoni i zakonshem ø>12mm	kg	7,500.00	1.74	13050
12	2.130/1a	Themel+Mure b/a t = 21-30cm, h ~ 4m C 20/25	m3	135.00	16.80	2268