

Grafiku i punimeve

EMERTIMI I OBJEKTIT : "Riparim i Argjinatures mbrojtese te Perroit Zaranike"

Nr.	Nr. Anal.	EMERTIMI I PUNIMEVE	Njësi	Sasia Totale	OP	Total
1	2.426/3	Prishje shtresa betoni	m ³	14.40	18.8	271
2	3.110/a	Germim dheu me ekskavator zingjir 1.0 m ³ me shkarkim ne mjet	m ³	58	0.05	3
3	An.1	Sistemim blloqe betoni 1*1*1 m ekzistues	cope	210	2.04	428
4	An.2	F.V Blloqe betoni C 16/20 (1*1*1)m	cope	492	2.04	1,004
5	An-9	Mbushje me zhavor pas mureve (blloqeve te betonit)	m ³	281.0	0.04	11
6	3.287	F V hekur betoni i zakonshem Ø 10mm per lidhjen e blloqeve	ton	0.87	42	36
7	2.262/4+ analize	Beton C 16/20 për lidhjen e skarpates me blloqet	m ³	9.00	8.64	78
8	2.258	Nenshtrese zhavori (shtresat dhe rruga provizore)	m ³	286.00	2.9	829
9	2.37/2b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 7.0 km	m ³	136	1	136