



GRAFIKU I PUNIMEVE

OBJEKTI: "NDËRTIM I TREGUT TË PRODUKTEVE BUJQËSORE, BASHKIA PEQIN"

NR	EMERTIMI I PUNIMEVE	Njesia	Sasia	AFATI I PUNIMEVE = 2 MUAJ KALENDARIKË							
				JAVA 1	JAVA 2	JAVA 3	JAVA 4	JAVA 5	JAVA 6	JAVA 7	JAVA 8
PUNIME PRISHJE DHE GERMIMI											
1	Germim dheu me ekskavator me goma 0,25 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m ³	503.0								
2	Prishje struktura prej betoni	m ³	101.4								
3	Prishje struktura prej guri	m ³	144.7								
4	Transport dheu me auto deri 5,0 km	m ³	749.1								
PUNIME PER NDERTIMIN E TREGUT											
1	Konstruksione metalike te perbera per ndertimin e tregut	ton	22.0								
2	Boje vaji per sipërfaqe metalike	m ²	108.0								
3	F. V pllake mbeshtetese 20x25 cm, per kolonat e inks. ne toke	cope	55.0								
4	F. V hekur betoni periodik Ø = 10 mm	ton	0.5								
5	Shtese betoni C 16/20	m ³	5.0								
6	Ulluk shkarkimi horizontal me llamarine xingat	m ²	127.8								
7	Ulluk shkarkimi vertikal me llamarine xingat	ml	80.0								
8	Kasete shkarkimi me llamarine xingat	cope	20.0								
9	Mbulim çatie me panele sandwich	m ²	505.0								
10	Veshje me lende druri per ballinen	m ²	266.0								
11	F. V tavolina te parapraqitura sipas detajili te projektit	cope	95.0								



3		PUNIME PER SISTEMMIN E SHESHIT																		
1	F.V stola metalike dekorative	cope	4.0																	
2	F.V Xham struktural i pabhysuem per mbulesen e stolave	m2	64.0																	
3	Trotuar, me 6 cm beton, me pllaka	m2	1,050.0																	
4	Mbushje me cakelli, perhapur e ngeshur me makineri	m ³	315.0																	
5	Nenshtrese rere, t = 20 cm	m ³	210.0																	
6	F.V bordura betoni 20x35 cm	ml	130.0																	
7	Struktura monolite betoni C 12/15, per fiksim bordure	m ³	6.5																	
8	F.V gardh metalik i levizhem	ml	130.0																	
9	F.V porte metalike me rriete xingato sipas detajit	cope	2.0																	
10	F.V portable toilet (tualet i gatshem qe zhvendoset)	cope	2.0																	
11	Shtrese stabilizant t=20cm (per sheshin pa trotuar + rruget hyrese)	m2	3,241.0																	
4		PUNIME NE K.U.B																		
1	Germim dheu me ekskavator zinxhir 0.5 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, prani uji ~ 2m kategoria IV, me shk ne toke	m ³	76.6																	
2	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m ³	138.7																	
3	Shtrese rere t=10cm	m ³	6.1																	
4	Nenshtrese zhavori	m ³	56.0																	
5	F.V tuba te brinjzuar HDPE SN8 d=315 mm	ml	126.0																	
6	F.V tuba te brinjzuar HDPE SN8 d=400 mm	ml	18.0																	
7	Puseste b/a shiu 40 x 60, h = 100 cm, me kapak gize	cope	10.0																	
8	Puseste kontrolli 1x1x1.5m	cope	3.0																	
5		PUNIME PER NDRICIMIN																		
1	F.V shtylla metalike per ndricim, H=7m, d=160mm	cope	6.0																	
2	F.V ndricues Smart VP CL1 CR M-S 250W GG FAE 44004, me llampe LED 250W 230V	cope	6.0																	
3	F.V krah shtylla metalike KRH - MSI 1500/1500/10	cope	6.0																	
4	F.V morseteri shtylla 3P=sig.16A + kapak	cope	6.0																	
5	F.V kuader komandimi komplet me santieri + fotoelement	cope	1.0																	
6	F.V puseste plastike 40x40x40, kapak te forte RIC 1084+1086	cope	6.0																	
7	F.V elektroda tokezimi te xinguara 50x3mm, L=150cm	cope	6.0																	
8	Automat magneto-termik 380V,40A, 4P,Id=0.03A	cope	1.0																	
9	F.V percjellesa Cu te izoluar me gome, per ndricim, ne izolator, seksion 16mm2	ml	51.0																	





10	F.V.Kabell FG7OR 0.6/1KV, 5x10mm2	ml	18.0						
11	F.V.Kabell FG7OR 0.6/1KV, 5x6mm2	ml	150.0						
12	F.V.tub fleksibel me 2 shtresa D=75mm, per elektrik	ml	150.0						
13	F.V.tuba plastmasi ø 80, per linjat rezerve	ml	300.0						
14	Pusetë kontrolli 1x1x1, 5m	cope	1.0						
15	Struktura monolite betoni C 12/15	m³	1.8						
16	Shtrese rere	m³	18.0						
17	Germim dheu me ekskavator me goma 0.25 m³, ne kanale gjerësi deri 2 m, tëke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m³	48.0						
18	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m³	67.8						
PUNIME GJELBERIMI									
1	F.V.mbiellje peme dekorative Bli: 16-18cm	COPE	15.0						
2	F.V.Fidane shkurre dekorative "Oleander"	COPE	25.0						
3	F.V.Fidane Lule dekorative	COPE	35.0						
PUNIME RRETHIMI									
1	Germim themel e plinta b - 2m, esk. me goma, kova 0.25m3, shkarkim ne toke	m³	37.5						
2	Themel e xokol butobetoni C - 12/15	m³	60.0						
3	Mbushje me zhavorr	m³	30.0						
4	Brez bla C 16/20, t = 20 cm	m³	12.0						
5	F.V.hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	kg	207.4						
6	F.V.hekur betoni periodik Ø >10 mm	kg	326.9						
7	Konstruksione metalike te thjeshta	ton	1.9						
8	F.V.rfete teji per rrethim	m2	300.0						
9	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m³	139.5						

PËRGATITËS

"2 ED" sh.p.k

Ing. Mark PEMAJ

