

GRAFIKU I PUNIMEVE

EMERTIMI I OBJEKTIT : INVESTIME NE FUSHAT SPORTIVE (IMPIANTI I VADITJES DHE DRENAZHIT, NE FUSHEN E KOMPLEKSIT "SHEFQET LAMÇJA" &

& RIKONSTRUKSION I TERRENEVE SPORTIVE TE SHKOLLES SE BASHKUAR, SHUSHICE

NEN OBJEKTI: RIKONSTRUKSION I TERRENEVE SPORTIVE TE SHKOLLES SE BASHKUAR SHUSHICE

NEN OBJEKTI :IMPIANTI I VADITJES DHE DRENAZHIT, NE FUSHEN E KOMPLEKSIT "SHEFQET LAMÇJA"

VENDODHJA : LAGJIA "BEQIR DARDHA". NJESIA ADMINISTRATIVE NR.2, DHE FSHATI SHUSHICE , BASHKIA ELBASAN

Nr	Nr.anal	EMERTIMI I PUNIMEVE	Njesia	Sasia	AFATI I PUNIMEVE	TOTALI
		I- Punime drenazhimi (Fusha e futbollit)				
1	3.89/b	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeres(Germimi I fushes + kanalet e drenazhti) > 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m3	2213.54	0.10	221
2	3.198	Cilindrim me rul	m2	7008.039	0.01	70
3	An-55	F.V tub drenazhi Ø150 mm	ml	496.3	0.90	447
4	3.An/2t	F.V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=400 mm	ml	107.5	1.78	191
5	An-6	FV gjeotekstil 165/m2	m2	7458.78	0.09	671
6	3.212/b	Shtrese stabilizant t=10cm (2-4)mm	m2	7007.28	0.075	526
7	An - 23	Pusete b/arme shiu 40 x 60, h=100 cm, me kapaka gize te plote	cope	7	5.60	39
8	2.576	Pusete kontrolli 1.25x1.25x1.5m	cope	1	61.20	61

9	An An - 8	Mbushje me çakell (Mbushje me granil lavatrice 2 mm - 4 mm)	m3	294.7	0.04	12
10	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m3	2213.54	5.00	11,068
		Shuma	ORE PUNE			13,306
		II- Punime per sistemin e vaditjes per bar artificial (fusha e futbollit)				
1	3.89/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet(Germimi i kanaleve te linjave te vaditjes L = 523 m x 0.4 m x ~0.6 m)	m3	155.52	0.11	17
2	3.182/a	Shtrese rere natyrore L=523m b=0.4m t = 10 cm	m2	243.2	0.075	18
3	3.391	F.V. tubo plastmasi per vaditje Ø 32 mm+sprucator	ml	46	0.22	10
4	2.491/f	FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=63mm, Pn 16	ml	356	0.30	107
5	An 2.491/an	FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=75mm, Pn 16	ml	164	0.30	49
6	2.261	Mbushje me rere (shtrese rere ne çdo 15 cm)	m3	88.68	2.175	193
7	2.494/2	F.V. Saracineske bronzi Ø 1 " = 25 mm	cope	1	1.20	1
8	2.494/3	F.V. Saracineske bronzi Ø 1 1/4 " = 32 mm	cope	9	1.20	11
9	2.494/6	F.V. Saracineske bronzi Ø 2 1/2 " = 70 mm	cope	6	1.20	7
10	An An-17	F V pompe uji me kider q=10 l/s, 7,5 Kw	cope	1	8.38	8
11	An 2.494/6	F.V. kondra valvul Ø 2 " 1/2" = 70 mm	cope	2	1.20	2

12	An An - 19	Pusetë kontrolli të sistemit të vaditjes me kapak gize (Pusetë shkarkimi me permasa të brendshme 80 cm x 80 cm, h = 100 cm)	cope	5	6.80	34
13	An	F.V. springela 32 mm (pajisje të sistemit nentokesor të vaditjes për sperkatjen me ujë)	cope	14	1.20	17
14	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m3	155.52	5.00	778
15	3.An/pp	F.V.pusetë plastike kontrolli PVC 40 x 40 x 40, me kapak të fortë RIC 1084+1086 (lidhjet e tub PE 63 mm me tub plastike d=32 mm	cope	9	1.90	17
16	An - 11	F V rezervuari zingato 5000 litra	cope	1	9.00	9
		shuma	ORE PUNE			1,279
		SHUMA I + II	ORE PUNE			14,585
III		PUNIME PËR NDERTIMIN E FUSHAVE				
		<i>I- Punime ndertimi (Fusha e mini futbollit)</i>				
1	3.89/b	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , në kanale gjëresi > 2 m, tokë zak, kategoria III, me shk në mjet	m3	104	0.1	10
2	3.198	Cilindrim kasonete me rul	m2	521	0.02	10
3	3.209	Shtrese çakelli mbeturine kave t=10cm, përhapur e ngjeshur makineri	m2	521	0.14	73
4	3.212/a	Shtrese stabilizanti t=5cm	m2	521	0.05	26
5	3.226/2	Shtrese asfaltbetoni me granil guri kave, 5cm, me makineri	m2	521	0.11	57
6	2.261	Shtrese rere t= 5 cm	m3	26	2	52

7	An	F.V. tapet bari per fushe minifutbolli + shtresa e gomes	m2	521	0.06	31
8	An.3.837	Rrethimi i fushes minifutbollit me rrjete teli te plastifikuar jeshile (H=3m)	m2	276.0	4	994
9	An	Rrethimi i fushes minifutbollit me rrjete nailoni (H=3m)	m2	276	2.5	690
10	2.182	Konstruksione metalike te thjeshta	ton	2.6	6.9	18
11	2.An	Porte metalike dekorative (1.5x2.5m)hyrja ne fushen e minifutbollit	m2	3.8	15	58
12	2.114/1	Plinta e bazamente b/a monolite deri 20 m3 C - 16/20	m3	1.4	60	84
13	2.116/1	Trare themeli monolit b/a C - 16/20 (trau lidhes)	m3	4	0.1	0
14	2.166	F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	0.4	13	5
15	3.183/a	Shtrese zhavor lumi t=10cm nen traun lidhes dhe nen plinta	m2	28.0	13	364
16	3.240	Shtrese betoni C 12/15 t=10 cm nen traun lidhes dhe nen plita	m3	2.8	13	36
17	2.37/5a	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 5.0 km	m3	104	3	312
		Shuma - I	ORE PUNE			2,822
		II- Punime ndertimi (Fusha e basketbollit 32.6 m x 19.6 m = 640 m2)				
1	3.89/b	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m3	128	0.1	13
2	3.198	Cilindrim kasonete me rul	m2	640	0.02	13
3	3.205	Shtrese zhavori lumi t=10cm, perhapur e ngjeshur me makineri (me zhavor te lare nga poligoni ndertimit sipas te dhenave ne specifikime)	m2	640	0.14	90
4	2.262/4	Shtrese beton/arme C 16/20 me trashesi 10 cm	m3	64	8.6	550

5	2.166	F.V.Hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm(10 ml/m2 -0.616 kg/m2 x 640 m2)	kg	394.24	0.06	24
6	An - 47	F.V. shtrese niveluese gome 4 mm	m2	640	0.2	128
7	An - 48	F.V. tapaete rezine sintetike me ngjyra per terrene sportive (Mapecoat TNS Finish)	m2	640	0.2	128
8	An - 49	Vizatime me boje resina akrelica Mapecoat TNS Line) D= 8 cm me ngjyra sipas projektit	m2	640	1	576
9	3.183/a	Shtrese zhavor lumi t=10cm nen traun lidhes dhe nen plinta	m2	32.0	0.13	4
10	3.240	Shtrese betoni C 12/15 t=10 cm nen traun lidhes dhe nen plita	m3	3.2	13	42
11	An.3.837	Rrethimi i fushes se basketbollit me rrjete teli te plastifikuar jeshile (H=3m)	m2	294.0	2.8	823
12	An	Rrethimi i fushes minifutbollit me rrjete nailoni (H=3m)	m2	294	2	588
13	2.182	Konstruksione metalike te thjeshta	ton	2.8	36	101
14	2.An	Porte metalike dekorative (1.5x2.5m)hyrja ne fushen e minifutbollit	m2	3.8	2.5	10
15	2.114/1	Plinta e bazamente b/a monolite deri 20 m3 C - 16/20	m3	1.6	6.9	11
16	2.116/1	Trare themeli monolit b/a C - 16/20 (trau lidhes)	m3	4.8	20.6	99
17	2.166	F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	0.5	60	30
18	2.37/5a	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 5.0 km	m3	128	5	640
		Shuma - II	ORE PUNE			3868
		III- Punime ndertimi (Fusha e gjimnastikes)				
1	3.89/b	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m3	60	0.11	7

2	3.198	Cilindrim kasonete me rul	m2	300	0.02	6
3	3.209	Shtrese çakelli mbeturine kave t=10cm, perhapur e ngjeshur makineri	m2	300	0.14	42
4	3.An.164/1a	Mbushje me dhe, perhapur e ngjeshur me makineri (dhe i ngjeshur t=10 cm)	m3	30	0.34	10
5	3.617/1	F V bordura betoni 15x30 cm	m	72	1	72
6	3.183/a	Shtrese zhavor lumi t=10cm nen bordura	m2	11.0	0.13	1
7	3.240	Shtrese betoni C 12/15 t=10 cm nen bordura	m3	1.1	13	14
8	2.37/5a	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 5.0 km	m3	60	5	300
		Shuma - III	ORE PUNE			453
		IV- Veglat gjimnastikore				
1	3.183/a	Shtrese zhavor lumi t=10cm nen nen plinta	m2	6.0	0.13	1
2	3.240	Shtrese betoni C 12/15 t=10 cm nen plita	m3	0.6	13	8
3	2.114/1	Plinta e bazamente b/a monolite deri 20 m3 C - 16/20	m3	5.0	6.9	35
4	2.166	F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm (ganxhat)	kg	27.0	0.07	2
5	2.182	Konstruksione metalike te thjeshta (veglat gjimnastikore +portat e minifutbollit + koshat e basket bollit)	ton	1.3	36	47
6	an	F.V tabela basketbolli (komplet)	cope	2.0	1	2
7	2.421	Pergatitje e vendosje lende e sharruar	m3	0.7	30.4	21
8	2.400	Boje vaji sipërfaqe druri	m2	2	1	1
9	An	Rrethimi i fushes minifutbollit me rrjete nailoni (H=4m)	m2	12	2	24

10	2.401	Boje vaji sipërfaqe metalik	m2	33	1.5	50
		Shuma - IV	ORE PUNE			190
		V- Ndërtimi I stolave 4 copë				
1	2.5	Germim e mbushje dheu me krah kategoria III për themele, h = 1.5m	m3	1	4.2	4
2	2.116/1	Trare themeli monolit b/a C - 16/20	m3	0.7	15.3	11
3	2.122/1a	Soleta të plota b/a C 20/25 t = 10 cm, h ~ 4m	m3	1	22.9	23
4	2.166	F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	0.24	60.0	14
5	2.282	Shtrese dërrasa FM 4.0cm	m2	4	1.6	6
6	2.4	Boje vaji sipërfaqe druri	m2	85	0.6	54
		Shuma - V	ORE PUNE			112
		VI- Punime të ndryshme				
1	3.643	Mbjellje bari	m2	619	0.17	105
2	3.617/1	F V bordura betoni 15x30 cm	m	209	1	209
3	3.183/a	Shtrese zhavor lumi t=10cm nën bordura	m2	20.9	0.13	3
4	3.240	Shtrese betoni C 12/15 t=10 cm nën bordura	m3	2.2	13	29
5	3.89/b	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m³, në kanale gjëresi > 2 m, tokë zak, kategoria III, me shk në mjet	m3	28	0.11	3
6	3.198	Cilindrim kasonete me rul	m2	209	0.02	4
7	3.183/a	Shtrese zhavor lumi t=10cm nën trotuar	m2	209	0.13	27

8	3.620	Trotuar, me 6 cm beton, me pllaka	m2	209	2.14	447
		Shuma - IV	ORE PUNE			827
		SHUMA PER PUNIMET TE FUSHAT SHUSHICE	ORE PUNE			8,272
		VII- INSTALIME DHE PAJISJE ELEKTRIKE				
1	An3	Automat 3F+N 40A	cope	1	0.50	1
2	2.490/1b	Automat Mag-Termik 16-20A 2P-220V	cope	6	0.50	3
3	2. a-106	Automat magneto-termik 380V,32A, 4P,Id=0.03A	cope	2	0.50	1
4	2. a-120	Llampe sinjalizimi 220V;1.2w	cope	3	0.10	0
5	2. a-115	Kontator magnetik,220V,25A	cope	6	0.40	2
6	An18	Percielles tokezimi 1*10mm2	ml	30	0.50	15
7	2.a-73	Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m	cope	9	0.30	3
8	An19	Kabell 5x10 funizimi	ml	100	1.00	100
9	An50	Kabell 5x4	ml	250	1.00	250
10	An22	Panelet elektrike sipas skemes ne projekte IP67	cope	1	0.30	0
11	An51	Tubo korrugato 40mm	ml	200	1.00	200
12	An52	Tubo korrugato 63mm	ml	300	1.00	300
13	An53	Ndricues per fushat jashte led IP67 sipas specifikimit	cope	16		

					1.50	24
14	An	Shtylla ndricimi me aksesore	cope	8	1.20	10
15	An54	Kabell 3x2.5	ml	100	1.00	100
16	3.An/pp	FV pusete betoni 20x20x20, kapak te forte RIC 1084+1086	cope	25	12.80	320