

GRAFIKU I PUNIMEVE

BASHKIA SHKODER

Objekti : Rikonstruksioni i çerdhes Manush Alimani

PERIUDHA 6 MUJORE

N.r	Nr. An.	Pershkrimi i punimeve	Njesia	Sasia	Muaji 1	Muaji 2	Muaji 3	Muaji 4	Muaji 5	Muaji 6
1 - PUNIME PRISHJE										
1.1	2.426/3	Prishje shtresa betoni ne te gjithë objektin (<i>pershire dhe pllakat e betonit dhe s</i>	m3	17.00						
1.2	2.426/1	Prishje mur tulle me pastrim	m3	11.00						
1.3	An 1.1	Prishje Suva (<i>brenda dhe jashte</i>)	m2	470.00						
1.4	An 1.2	Heqje dyer dhe dritare ekzistuese	m2	60.00						
2 - PUNIME MURATURE TULLE										
2.1	2.70/2	Mur me tulla te lehtesuara deri - 3 m, LL.P. M-25	m3	3.00						
2.2	An 2.1	Hapje vrimash ne muraturen e tulles ne diameter deri ne 32mm	ml	45.60						
2.3	An 2.2	Hapje kanalesh ne murature per kalimin e tubacioneve te ndryshme me neresi deri 50mm	ml	205.00						
3 - PUNIME STRUKTUREORE PERFORCUESE										
3.1	3.761/2	Kemishim me llac cemento 1:3 t = 4-5 cm (<i>perforcim i muratures mbajtese nga te dy anet</i>)	m2	470.00						
3.2	2.166	Zgare hekuri Ø6/10 cm (<i>perforcimi i muratures se tulles</i>)	m3	2.13						
3.3	2.167	F V hekur betoni periodik Ø > 10 mm (<i>perforcim i muratures se tulles</i>)	ton	1.50						
3.4	2.122/1a	Soleta te piota b/a C 20/25 t = 4 cm, n ~ 4m (<i>perforcim soleta e nderkatit + soleta e tarraces</i>)	m3	15.00						
3.5	2.166	F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm (<i>perforcim soleta e nderkatit + soleta e tarraces</i>)	ton	1.59						
3.6	2.167	F V hekur betoni periodik Ø > 10 mm (<i>perforcim soleta e nderkatit</i>)	ton	0.89						
3.7	2.182	Konstruksione metalike te thjeshta (<i>pllakat e kapjes se shutrave te tletuara ne perforcim</i>)	ton	1.00						
4 - PUNIME TAVANI E SUVATIMI MURESH										
4.1	2.310/1	Suva brenda mur tulle ~ 4m, me pompe, ll perzier M 25	m2	474.00						
4.2	An 4.1	Suva brenda mur tulle ~ 4m, (<i>vetem fino</i>)	m2	474.00						
4.3	2.300/1	Suva solete h ~ 4 m me drejtues, me pompe	m2	204.00						
4.4	2.358/b	Veshje fasade me polisterol jeshil t=5cm + rrjete + suva grafiato.	m2	361.00						
5 - PUNIME SHTRESASH										

N.r	Nr. An.	Pershkrimi i punimeve	Njesia	Sasia	Muaji 1	Muaji 2	Muaji 3	Muaji 4	Muaji 5	Muaji 6
5.1	2.276	Shtrese parketi laminat (ambientet e klasave duke perfshire dhe vendosjen e plintusit perimetral dhe shiritin e aluminit per ndarjen e ambienteve)	m ²	67.00						
5.2	2.267/1	Shtrese me pllaka porcelanat (ambientet sanitare)	m ²	18.00						
5.3	2.326	Veshje me pllaka (ambientet sanitare)	m ²	54.60						
5.4	2.196/c	Hidroizolim me dy shtresa llaci me baze cimento. Pergatitur nga dy komponente (ambientet sanitare ne pjesen horizontale dhe ne pjesen vertikale ne lartesine 1.2m)	m ²	59.80						
5.5	An 5.1 + 2.264	Shtrese lluster çimento 1:2 (Trashesi sipas proejtkit - kati perdhe dhe kati i par)	m ²	147.00						
5.6	2.267/b	Shtrese me pllaka grez importi 40 x 40 cm	m ²	112.00						
5.7	2.324b	Plintuse grez h = 10 cm	m ²	168.00						
5.8	2.196	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 1 shtrese k katrama (kati perdhe sipas det)	m ²	175.00						
5.9	2.188	Shtrese me pllaka betoni oborri	m ²	60.00						
6 - PUNIME TARRACA										
6.1	2.423/a	Shtrese PE	m ²	336.00						
6.2	An 6.2	Termoizolim solete 5 cm me polisterol kompakt	m ²	168.00						
6.3	An 6.1 + 2.264	Shtrese lluster çimento 1:2	m ²	168.00						
6.4	An 6.3	Shtrese penobetoni	m ³	10.08						
6.5	2.197	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 shtrese k katrama	m ²	204.20						
6.6	2.209	Ulluk shkarkimi vertikal me llamarine xingat Ø 100 mm	ml	56.00						
6.7	2.206	Kasete shkarkimi me llamarine xingat	cope	8.00						
6.8	2.70/2	Mur me tulla te lehtesuara deri - 3 m, LL.P. M-25 (muratura shtese ne tarrace)	m ³	2.00						
6.9	2.411	Parapet betoni (shtesa ne tarrace ne murin perimetral)	m ²	27.00						
7 - PUNIME DYER DRITARE										
7.1	2.383/1	F V dyer te brendeshme	m ²	26.00						
7.2	2.273/5	Shtrese me pllaka mermeri t=3cm "JANINA" (shkallet, dyer dhe dritare)	m ²	27.50						
7.3	2.386/2	F.V. Dyer te blinduara	m ²	6.67						
7.4	2.375/1	F.V. Dritare duralomini me dopjo xham	m ²	51.00						
7.5	2.182	F.V. Dere me konstrukcion metalike ne pjesen e jashtme	kg	0.82						
8 - PUNIME BOJATISJE DHE DEKORATIV										

N.r	Nr. An.	Pershkrimi i punimeve	Njesia	Sasia	Muaji 1	Muaji 2	Muaji 3	Muaji 4	Muaji 5	Muaji 6
8.1	2.404/1	Boje hidroplastike importi cilesi e l-re (mure brenda dhe tavanet)	m ²	580.00						
9 - PUNIME NE RRJETIN E FURNIZIMIT ME UJE										
9.1	3.45/1	Germim kanalesh ne toke te zakonshme, me krahe, me seksion deri 0.75 m ²	m3	0.50						
9.2	2.37/5b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km	m3	0.68						
9.3	2.258	Nenshtrese zhavori	m3	2.00						
9.4	2.261	Shtrese rere	m3	3.00						
9.5	2.491/c	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=20~32mm, PN 16	ml	63.00						
9.6	2.491/d	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=40mm, PN 16	ml	6.00						
9.7	An - 19	Pusete b/a, 80 x 80 cm, h = 100 cm	cope	1.00						
9.8	2.501	F.V WC allafrenga importi	cope	2.00						
9.9	2.495	F.V lavaman porcelani importi me mishelator	cope	2.00						
9.10	An - 15	F V bolier 80 liter, uje te ngrohje	cope	2.00						
9.11	An 9.1	Ujematës 1/2" PN16, CDSD EVO me trasmetues impulsesh	cope	1.00						
9.12	An 9.2	Kasete plastike me kapak te papershkueshme nga uji	cope	1.00						
9.13	2.494/4	F.V saracineska bronzi Ø 1 1/2 " = 40 mm	cope	1.00						
10 - PUNIME NE RRJETIN E KANALIZIMEVE TE UJERA VE TE ZEZA										
1	3.45/1	Germim kanalesh ne toke te zakonshme, me krahe, me seksion deri 0.75 m ²	m3	6.00						
2	2.37/5b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km	m3	8.10						
7	2.258	Nenshtrese zhavori	m3	3.00						
8	2.358/d	Veshje muri me kartonxhes cimentato (tualetet)	m2	11.00						
9	An 10.1	Tub kanalizimi pvc Ø 50 + rakoderi	ml	19.00						
11	2.520	Tub kanalizimi pvc Ø 110 + rakoderi	ml	6.00						
13	2.523/1	F.V Tuba PVC f=200 mm te brinjezuar	ml	2.10						
17	An - 20	Pusete shkarkimi b/a, 80 x 80 cm, h = 150 cm	cope	1.00						
11 - SISTEMI I MBROJTJES KUNDER ZJARRIT										
11.1	An 11.1	F.V. Rezervuar metalik i galvanizuar me kapacitet 3000 litra dhe forme sipas projektit	Komplet	1.00						
11.2	An 11.2	F.V. Sistem Pompimi 120l/min (7m3/h) H=50 m (sipas projektit dhe specifikimeve)	Komplet	1.00						
11.3	2.493	F.V Rakorderi çeliku I zi (Bryla,Ti, reduksione etj).	kg	63.12						

N.r	Nr. An.	Pershkrimi i punimeve	Njesia	Sasia	Muaji 1	Muaji 2	Muaji 3	Muaji 4	Muaji 5	Muaji 6
11.6	2.494/6	F.V Saracineska me trup bronzi Ø 2 1/2 "	cope	2.00						
11.7	An 11.3	F.V Valvol moskthimi Ø 2 ½"	cope	1.00						
11.8	An 11.4	F.V Valvol moskthimi Ø 2"	cope	1.00						
11.9	An 11.5	F.V Galexhant mekanik Ø 2"	cope	1.00						
11.10	An 11.6	F.V. Fikse zjarri me pluhur. Tip bombel (e levizshem). Klasa e zjarrit A-B1-C, kapaciteti normal 6 kg, pesha 10 kg. Diametri 160mm, lartesia 560 mm	cope	6.00						
12 - SISTEMI I AJRIT TE KONDICIONAR PER NGROHJE DHE FTOHJE										
12.1	An 12.1	F.V. Tub bakri dysh i izoluar. Permasa: 6.35X0.80+15.88X1.00	ml	72.00						
12.2	Man.2 - 480/3	F.V tub plastmasi Ø 22 ~ 26 mm (per linjen elektrike)	ml	72.00						
12.3	2.491/e	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=50mm, PN 16	ml	74.00						
12.4	An 12.2	F.V. Kondicioner Multi Split Mural - Inverter, kapaciteti ne ftohje/ngrohje 13.4/15.5kW, gaz R32 (3 njesi murale - kati perdhe)	Komplet							
12.5	An 12.3	F.V. Kondicioner Split Mural - Inverter, kapaciteti ne ftohje/ngrohje 3.5/4.0kW,	Komplet	1.00						
12.6	An 12.4	F.V. Kondicioner Multi Split Mural - Inverter, kapaciteti ne ftohje/ngrohje 13.4/15.5kW, gaz R32 (3 njesi murale - kati i pare)	Komplet	1.00						
13 - PUNIME ELEKTRIKE										
	A	Rrjeti i furnizimit me energji elektrike								
13.A.1	An	Panel elektrik T.M,U = 20kV, I = 400 A, Hyrje - dalje fideri T.M	copë	1.00						
13.A.2	An	Panel elektrik nr 1(komplet), 4 automat X160a	copë	1.00						
13.A.3	An-12	Kabllo T.M , 20 kV, Tip RG7H1R, S = 1 X 35 mm ² (1*50mm)	ml	11.00						
13.A.4	4.131/3.11	Kabllo T.U , 0.6 / 1 kV per P.T.U, FG70R-1KV,S=3x95+1x50mm ²	ml	8.00						
13.A.5	An - 13	Terminale kablli T.M, Un=24kV, Izol.G7,S =1x35 mm ²	copë	3.00						
13.A.6	An - 4	Kapikorda me qafe te gjate, S =1x35 mm ²	copë	2.00						
13.A.7	An - 4	Kapikorda bakri, Cu - 95 mm ² -70mm ²	copë	3.00						
13.A.8	An - 15	Rrjete teli, Ø 3 mm , S = 25 x 25 mm	m ³	12.00						
13.A.9	2.a-99	Shirit zingat tokezimi, S = 40 x 4 mm	ml	14.00						
13.A.10	2.a-93	Percjelles bakri, S = 35 mm ²	ml	12.00						
13.A.11	An	Kapikorda bakri, S = 35 mm ²	cope	2.00						

N.r	Nr. An.	Pershkrimi i punimeve	Njesia	Sasia	Muaji 1	Muaji 2	Muaji 3	Muaji 4	Muaji 5	Muaji 6
13.A.12	2.490/1a	Çeles automat termomagnetik, 1 x 10 A	cope	1.00						
13.A.13	4.155/b	Prize shuko + çeles 1polar	komp.	34.00						
13.A.14	2.a-74	Elektrode tokezimi, L = 2 m	copë	6.00						
13.A.15	2.a-97	Percjelles bakri, Cu = 50 mm ²	ml	18.00						
SHUMA 13A										
	B	Rrjeti elektrik i furnizimit me energji								
13.B.1	An	Kablllo T.U , 0.6 / 1 kV ,Izolacion PVC, Tip FG7OR,S=4*70 mm ²	ml	41.00						
13.B.2	An - 3	Kablllo T.U , 0.6 / 1 kV ,Izolacion PVC, Tip FG7OR,S=4*35 mm ²	ml	5.20						
13.B.3	4.131/3.7	Kablllo T.U , 0.6 / 1 kV ,Izolacion PVC, Tip FG7OR,S=4*25 mm ²	ml	5.00						
13.B.4	4.131/3.5	Kablllo T.U , 0.6 / 1 kV ,Izolacion PVC, Tip FG7OR,S=4*10 mm ² (S=4*16 mm ²)	ml	12.50						
13.B.5	An	Kapikorda bakri, Cu =90mm ²	copë	4.00						
13.B.6	An	Kapikorda bakri, Cu = 70mm ²	copë	12.00						
13.B.7	An	Kapikorda bakri, Cu = 35mm ²	copë	4.00						
13.B.8	An	Kapikorda bakri, Cu = 25mm ²	copë	8.00						
13.B.9	An	Kapikorda bakri, Cu = 10mm ²	copë	8.00						
13.B.10	2. a-112	Kaseta elektrike, 60x50cm	copë	4.00						
13.B.11	2.575	Puseta elektrike, 100x100 x80 cm	copë	2.00						
13.B.12	An	Puseta elektrike, 80x80 x80 cm	copë	6.00						
SHUMA 13B										
	C	Rrjeti kabllor i furnizimit të ndriçimit të jashtëm								
13.C.1	4.131/3.7	Kablllo T.U , 0.6 / 1 kV, Izolacion PVC, Tip FG7OR,S=4*25 mm ²	ml	8.00						
13.C.2	4.131/3.5	Kablllo T.U , 0.6 / 1 kV, Izolacion PVC, Tip FG7OR,S=4*10 mm ²	ml	10.00						
13.C.3	An	Kablllo T.U , 0.6 / 1 kV, Izolacion PVC, Tip FG7OR,S=4*6 mm ²	ml	10.00						
13.C.4	An	Kablllo T.U , 0.6 / 1 kV, Izolacion PVC, Tip FG7OR,S=4*4 mm ²	ml	10.00						
13.C.5	An	Kapikorda bakri, Cu =25mm ²	copë	5.00						
13.C.6	An	Kapikorda bakri, Cu = 10mm ²	copë	4.00						
13.C.7	An	Kapikorda bakri, Cu = 6mm ²	copë	4.00						

N.r	Nr. An.	Pershkrimi i punimeve	Njesia	Sasia	Muaji 1	Muaji 2	Muaji 3	Muaji 4	Muaji 5	Muaji 6
13.C.8	An	Kapikorda bakri, Cu = 4mm ²	copë	3.00						
13.C.9	2. a-112	Kaseta metalike elektrike, 60x50cm (paneli i pompave)	copë	1.00						
13.C.10	An	Kaseta plastike, 100x100 x80 cm	copë	2.00						
13.C.11	3.An/et	Elektroda tokëzimi, FeZn H= 1.5	copë	2.00						
13.C.12	3.An/1sh	Shtylla metalike, H=8m	copë	1.00						
SHUMA 13C										
	D	Kuadrot elektrike të godinës								
13.D.1	An	F.V. Kuadër elektrik, 24 module, brenda murit	copë	2.00						
13.D.2	2.490/f	F.V. Kuadër elektrik, 36 module, brenda murit	copë	2.00						
13.D.3	2. a-104	F.V. Çelës automat termo - magnetik, In =4 * 80 A	copë	1.00						
13.D.4	2. a-106	F.V. Çelës automat termo - magnetik, In =4 * 40 A + Id = 0.03A	copë	1.00						
13.D.5	2.490/1	F.V. Çelës automat termo - magnetik, In =1 * 20 A + Id = 0.03A	copë	2.00						
13.D.6	2.490/2	F.V. Çelës automat termo - magnetik, In =1 * 16 A + Id = 0.03A	copë	2.00						
13.D.7	2.490/1b	F.V. Çelës automat termo - magnetik, In =1 * 16 A , 1 mod	copë	8.00						
13.D.8	2.490/1a	F.V. Çelës automat termo - magnetik, In =1 * 10 A , 1 mod	copë	4.00						
13.D.9	2. a-120	F.V. Llampë sinjalizimi, Un = 220 V , 1 mod	copë	4.00						
13.D.10	2.487	F.V. Kuti derivacioni, PT 7, montim brenda murit	copë	6.00						
13.D.11	2.487	F.V. Kuti derivacioni, PT 5, montim brenda murit	copë	6.00						
SHUMA 13D										
	E	Sistemi i mbrojtjes atmosferike								
13.E.1	2.a-98	Percjelles shirit zinku tokezimi, Zn= 30x3mm	ml	155.00						
13.E.2	4.167/1	F.V. Shufer hekuri zingato per tokezim, Fe - Zn Ø 10 mm	kg	60.00						
13.E.3	An - 17	Morseta, Tip " Ti"	copë	6.00						
13.E.4	An - 18	Morseta universale, Lidhje paralele ,Tip U	copë	3.00						
13.E.5	An - 19	Morsete paralele, tip "p"	copë	2.00						
13.E.6	2.a-73	Elektroda tokezimi, L=1.5 m	copë	6.00						
13.E.7	An	Shtiza tokezimi, h=0.5m	copë	4.00						
SHUMA 13E										

N.r	Nr. An.	Pershkrimi i punimeve	Njesia	Sasia	Muaji 1	Muaji 2	Muaji 3	Muaji 4	Muaji 5	Muaji 6
	F	Rrjeti elektrik i prizave të godinës								
13.F.1	2.485/g	Priza në tokëzim, Tip "Shuko", In = 16 A	copë	25.00						
13.F.2	2.485/d	Priza bivalente, Universale , In = 10 ÷ 16 A	copë	12.00						
13.F.3	2.487/a	Kuti suport pllaket, 3 modular , brenda murit	copë	22.00						
13.F.4	2.487/b	Kuti suport pllaket, 4 modular,brenda murit	copë	22.00						
13.F.5	480/3	Tub fleksibel PVC, S = Ø 25 mm	ml	320.00						
13.F.6	2.481/2	Percjelles T.U, Tip NO7V -K , S=1*2.5 mm ²	ml	560.00						
13.F.7	2.481/3	Percjelles T.U, Tip NO7V-K , S = 1 * 4 mm ²	ml	42.00						
13.F.8	480/2	Tub fleksibel PVC, S = Ø 20 mm	ml	158.00						
13.F.9	2.487	Kuti derivacioni PVC, PT4, montim brenda murit	copë	12.00						
13.F.10	2.487	Kuti derivacioniPVC, PT3, montim brenda murit	copë	4.00						
13.F.11	2.487	Kuti derivacioni PVC, PT5, montim brenda murit	copë	2.00						
SHUMA 13F										
	G	Sistemi i ndriçimit në godinë								
13.G.1	2.485/1	Çelës ndriçimi 1 Modular, 1 Polar/10Amper	copë	8.00						
13.G.2	2.485/4	Çelës ndriçimi 1 Modular, Deviat/10 Amper	copë	4.00						
13.G.3	2.485/6	Çelës ndriçimi 1 Modular, INVERT10 Amper	copë	4.00						
13.G.4	2.487/a	F.V. Kuti suport pllake, PVC 3 Modular Gewis	copë	6.00						
13.G.5	480/2	Tub PVC i rëndë, φ 20mm/Fleksibel	ml	126.00						
13.G.6	2.481/1	F.V. Përcjellës i veshur-bakër, Tip N07V-K S =1 x 1.5mm	ml	497.00						
13.G.7	An - 20	Kabëll Fleksibel T.U, Tip FG70R-0.6KV S=3x1.5mm ²	ml	320.00						
13.G.8	2. a-127	Ndriçues Luminishent fluoreshent IP-65, FL-2x36w	copë	2.00						
13.G.9	2. a-137	Ndriçues fluoreshent, P=4x18w Katror tip ideal lux	copë	2.00						
13.G.10	2. a-139	Ndriçues plafonier, FLC -1X11W	copë	2.00						
13.G.11	2. a-123	Ndriçues plafonier, FLC-1X18	copë	6.00						
13.G.12	An	Aspirator, 220V-65Watt	copë	1.00						
13.G.14	Ac-15	F.V. Ndriçues prozhektor LED 200W, i vendosur për secilin "bri"	copë	2.00						

N.r	Nr. An.	Pershkrimi i punimeve	Njesia	Sasia	Muaji 1	Muaji 2	Muaji 3	Muaji 4	Muaji 5	Muaji 6
13.G.15	4.155/4	F.V. kuti shperndarese PT 3, me kapak plastike 118x96x50mm	copë	2.00						
SHUMA 13G										
		Total (1-13)	Lekë							
		Fondi Rezerve (5%)	Leke							
		TOTALI ME FOND REZERVE	Lekë							
		TVSH 20%	Lekë							
		Shuma me TVSH	Lekë							

Projektuesi

Firma "LENI - ING" sh.p.k

Drejtuesi ligjor / teknik

Ing. Nikoll PALUCA