



BASHKIA TIRANË

DREJTORIA E PËRGJITHSHME E OBJEKTEVE NË BASHKËPRONËSI DHE ADMINISTRIMIT TË N.J.A. DHE EMERGJENCAVE CIVILE

GRAFIKU I PUNIMEVE

Objekti: " Rikonstruksioni i Urës Mustafa Koçaj, Njësia Administrative Baldushk" Tiranë

Datë: ___/___/2023

Nr.	Zërat e punimeve	Muaji					
		I	II	III	IV	V	VI
1	Gërmim themele e plinta b>2m, ekskavator me goma, kova 0.25m³ shkarkim auto/ punime për pilën, etj.						
2	Transport materiale ndërtimi, dheu me auto deri 5.0 km/punime për pilën dhe skarpatat						
3	Skarifikim bari me lopatë						
4	Shkulje rrënjëve, bimëve të vogla						
5	Rrafshim skarpate në gërmim, ekskavator 1 m³						
6	Depozitimi në Landfill i inerteve						
7	Pllakë themeli, trarë e bazamente b/a C 25/30 Bazamenti që do përforcohet						
8	F.v hekur me Ø12-16/ bazamente etj.						
9	Kallëp për pila e ballina me dërrasa të veçuara						
10	Parmakë ure, metalik i gatshëm						
11	Veshje skarpatesh 10 cm zhavorr + 20 cm gurë						
12	Gabiona me rrjete teli të zinguar e gurë kave 1x1x1 m						
13	Shtresë asfaltobetoni me zall lavatriçe, 5cm, me makineri						
14	Shtresë binderi me zall lavatrice, 5cm, me makineri						
15	Parapet i njëanshëm për beton (o 60) + aksesorët						
16	Parapet i njëanshëm për beton (o 60) + aksesorët						
17	Tabela tetëkëndore normal me A-B, 90-30						
18	Gërmim dheu me ekskavator goma 0.25 m³, në themele gjerësi, tokë zak, kategoria III, me shkarkim në tokë/për pjesët e rrugëve në dy krahët e rrugës						
19	Shtresë stabilizant t=20cm/ për rrugët në dy krahët e rrugës						
20	Ngritje Kantieri						
21	F.V kapak gize 40*40/ për drenimin e ujrave të shiut						
22	F.V Tuba e rakorderi ujësjellësi PE d=125mm, t = 8.6 mm, PN 10						
23	Prishje shtresa betoni / mbi soletën egzistuese						
24	Çmontim parapeti metalik / egzistues						
25	Konstruksione metalike të thjeshta/ struktura për infrastrukturën						
26	Prishje mure beton/arme						
27	Parmak me lëndë druri						
28	Panele metalike për skelë						
29	Bojë hidroplastike importi cilësi e I-rë/ për lyerjen e sip të betonit						
30	Skele metalike deri 10m						
31	Vijëzim shirita gjatësor dhe anësor me gjerësi 30 cm. Termoplastikë (pastë)						



Preventivues :
OMNIVERSE SHPK
Nr. Lic N.7172
Ing. Klodian Gumeni