

GRAFIK PUNIMESH

OBJEKTI : SHITRESE TAPETI RRUGET E VITIT 2023

Nr	Nr.An	EMERTIMI I PUNIMEVE	Njesia	Sasia	Afati	
					I	II
SISTEMIM ASFALTIM FSHATI REMBEC L= 230 ml						
I		PUNIME NE RRUGE				
1	An	Fshirje rruge	m2	915		
2	3.226/1	Shtrese asfaltobetoni t = 4cm	m2	915		
		SHUMA I				
SISTEMIM ASFALTIM RRUGE LAGJIA LART SOVJAN L=500 ml						
I		PUNIME NE RRUGE				
1	An	Fshirje rruge	m2	1570		
2	3.212/b	Shtrese stabilizanti t = 10cm + sperkatje	m2	800		
3	3.222/1	Shtrese binderi t = 5cm	m2	800		
4	3.226/1	Shtrese asfaltobetoni t = 4cm	m2	2370		
		SHUMA II				
SISTEMIM ASFALTIM RRUGE FSHATI ORMAN L=820 ml						
I		PUNIME NE RRUGE				
1	An	Fshirje rruge	m2	1570		
2	3.226/1	Shtrese asfaltobetoni t = 4cm	m2	3820		
		SHUMA III				
SISTEMIM ASFALTIM RRUGE TE BRENDSHME POTGORIE L=400 ml						
I		PUNIME NE RRUGE				
1	An	Fshirje rruge	m2	1850		
2	3.226/1	Shtrese asfaltobetoni t = 4cm	m2	1920		
3	3.321	Mur mbajtes me gur mozaik llac çm M-25	m3	6		
		SHUMA IV				
SISTEMIM ASFALTIM RRUGE TE BRENDSHME PODGORIE 2 L=180 ml						
I		PUNIME NE RRUGE				
1	An	Fshirje rruge	m2	900		
2	3.226/1	Shtrese asfaltobetoni t = 4cm	m2	900		
		SHUMA V				
SISTEMIM ASFALTIM FSHATI POJAN L=250 ml (KALLÇETO)						
I		PUNIME NE RRUGE				
1	An	Fshirje rruge	m2	1100		
2	3.226/1	Shtrese asfaltobetoni t = 4cm	m2	1100		
		SHUMA VI				
SISTEMIM ASFALTIM FSHATI POJAN L=950 ml						
I		PUNIME NE RRUGE				
1	An	Fshirje rruge	m2	4100		
2	3.226/1	Shtrese asfaltobetoni t = 4cm	m2	4100		
		SHUMA VII				
SISTEMIM ASFALTIM FSHATI TROVE						
I		PUNIME NE RRUGE				
1	An	Fshirje rruge	m2	900		
2	3.226/1	Shtrese asfaltobetoni t = 4cm	m2	925		

		SHUMA VIII			
		SISTEMIM ASFALTIM FSHATI VASHTEMI AVDOLLARET L=350 ml			
I		PUNIME NE RRUGE			
1	An	Fshirje rruge	m2	1800	
6	3.226/1	Shtrese asfaltobetoni t = 4cm	m2	1800	
		SHUMA IX			
		SISTEMIM ASFALTIM FSHATI ZEMBLAK L=450 ml			
I		PUNIME NE RRUGE			
1	An	Fshirje rruge	m2	2440	
2	2.26	Germim dheu me eskavator me goma 0.25m ³ ne kanale me gjeresi > 2m toke e zakonshme kategori III me shk ne mjet	m3	30	
3	2.25	Germim dheu me eskavator me goma 0.25m ³ , kanal me gjeresi deri 2m, tok e zakonshme, kat. III, shkarkim ne toke	m3	25	
4	3.158/1a	Transport dheu + mbet nder ne distanc 1 km	m3	30	
5	An	F.V.Tuba te brinjezuara HDPE SN8 d=200mm	ml	50	
6	3.47/1a	Hedhje, rafshim ,mbushje dheu me krahe kat e III	m3	22	
7	An	Ndertim puseta 40x40, h=100cm me zgare gize per ujrat e shiut	cop	2	
8	An	F.V. Bordura rruge e parafabrikuar 15x25 cm	ml	50	
9	3.207	Shtrese cakulli makadam t = 10cm	m2	270	
10	3.212/b	Shtrese stabilizanti t = 10cm + sperkatje	m2	270	
11	3.222/1	Shtrese binderi t = 5cm	m2	270	
12	3.226/1	Shtrese asfaltobetoni t = 4cm	m2	2680	
		SHUMA X			
		SISTEMIM RRUGE KRASTAFILAK L=250 ml			
I		PUNIME SHTRESASH NE RRUGE			
1	An	Fshirje rruge	m2	1300	
2	3.321	Mur mbajtes me gur mozaik llac çm M-25	m3	6	
3	3.226/1	Shtrese asfaltobetoni t = 4cm	m2	1300	
		SHUMA XI			
		SHUMA I-XI ME ANALIZE			
		FONDI REZERVE 5%			
		SHUMA ANALIZA +FONDI REZERVE			
		T.V.SH. 20%			
		TOTALI			

Preventivi eshte hartuar sipas Manualet Teknike viti 2024

|

