

GRAFIKU I PUNIMEVE

OBJEKTI:Ndertimi i rruges ``13 Birbilenjt`` , Sarande

INVESTITOR: Bashkia Sarande

Nr.	NR.ANALIZE	Emërtimi i punimeve	AFATI KOHOR I NDARE NE 10 DITOR			
			I	II	III	IV
A		Rr. ``13 BIRBILENJT`` (B=6m , L= 520ml)				
1		Rrafshim ,nivelim , skarifikim t=10cm				
2		Shtrese çakelli mbeturine kave t=20cm, perhapur e ngjeshur makineri				
3		Shtrese stabilizant t=15cm				
4		Shtrese binderi me granil gur kave,6cm,me makineri				
5		Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 3.5cm, me makineri				
B		Punime ne tubacionet e shkarkimit				
1		Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne toke				
2		F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=315 mm				
3		Pusetete b/a shiu 40 x 40 cm, h = 100 cm, me kapak zgare hekuri				
4		Pastrimi i linjave te KUZ-ve				
5		Shtrese zhavorri t = 10 cm nen kunete				
C		Punime trotuari dhe ndricimi				
1		F.V bordure betoni M-250 15 x 30 cm				
2		Beton M-200 per fiksime bordure				
3		Shtrese zhavorri per nivelim 20 cm				
4		Shtrese betoni M.100 per nivelim 10 CM				
5		Shtrese pllaka beton t = 6 cm				
6		F.V. tubo fleksibel 80 mm per ndricim				
7		Bazament kollone + tuba plastike 200 mm				
8		F V pusete elektrike kontrolli PVC 40x40x40cm				
9		FV elektroda tokezimi te xinguar 50x3mm, L=150cm				
10		F.V.Kabell elektrike FG7OR 3x15 mm2				
11		F.V.Kabell elektrike FG7OR 5x25 mm2				
12		F.V.Kabell elektrike FG7OR 5x16 mm2				
13		F.V. Kuader komandimi komplet monsanteri + fotoelement				
14		FV shtylla metalike konike ndricimi H=9m PAICC-3				
15		FV ndricues Smart VP CL1 CR M-S 250W GG FAE 44004,me llampe 250W 230V				