



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
BASHKIA DROPULL

Miratoi
Kryetari
DHIMITRAQ TOLI

GRAFIKU I PUNIMEVE

RIKONSTRUKSIONI I PJESESHME I RRUGEVE
NE SEGMENTIN HLLOMO – ÇATISTE NE POGON DHE NE FSHATIT LLONGO DROPULL I SIPERM ME
OBJEKTI: SHTRESE BETONI

Nr	Nr. Analize	PUNIMET	MUAJ I	MUAJ II
	I	Segmenti I rruges Hllomo-Catist L= 450ml		
		Germime -Mbushje per trupin e rruges		
		Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne toke		
		Germim dheu me ekskavator goma, 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne toke (Germime per Tombino)		
		Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri		
		Mbushja e tombinove		
		Punime Betonimi		
		F.V. Tombino Ø 800, mbi shtrese betoni		
		Transport hekuri me auto deri 20 km		
		F V hekur betoni ne b/arme Ø 3 ~ 5mm		
		Shtrese betoni C 16/20		
		Struktura monolite betoni C 16/20 (Per pusetat e tombinove)		
		Punimet	Java I+II	Java III+IV
	II	Segmenti I 330ml siper shkolles Llongo		

		Germim dheu me ekskavator goma, 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne toke		
		Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri		
		Shtrese betoni C 16/20		
		F V hekur betoni ne b/arme Ø 3 ~ 5mm (zgare 15x15cm)		
		Tombino me tuba betoni, shtrese zhavori		
		Pusete shkarkimi b/a, 80 x 80 cm, h = 100 cm		

Preventivoi : Ing. Arjan TUSHA

Ing. Gaçe Meçi

