

**MIRATOI
KRYETARI BASHKISE
ERISELDA SEFA**

Seriali: A57469D9-FB96-4E47-89BE-04C8FDDB6CF4

Projektuesi: BASHKIA LUSHNJE

Objekti: RINDERTIMI I SHKOLLES 9-VJECARE HYSEN XHEKA KARBUNARE

GRAFIKU I PUNIMEVE

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA	O/P	D/P	M1	M2	M3	M4	M5	M6
		1. PUNIME GERMIMI										
1	3.89/b	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m3	450	0.1	5.63						
2	3.47/1b	Mbushje, rafshim,ngjeshje me tokmak elektrik, cdo 30 cm, toke te zakonshme	m3	360	1.45	65.25						
3	3.160/a	Germim e trasport dheu kat III-te me skreper, L=100m dhe V=6~6.5m ³	m3	30	0.039	0.15						
4	3.119/a	Germim shkemb i coptuar me ekskavator 0.5 m ³ , shkemb, ne themele gjeresi ~2 m, me shkarkim ne toke,	m3	100	0.077	0.96						
5	3.87/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne toke	m3	150	0.094	1.76						
		2. PUNIME DHEU										
6	2.26	Germim dheu themele e plinta me b>2m, ekskavator me goma 0.25m ³ ,shkarkimi ne auto	m3	540	0.062	4.19						
7	2.37/3a	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 3.0 km	m3	585	3	219.38						
8	2.26	Germim dheu themele e plinta me b>2m, ekskavator me goma 0.25m ³ ,shkarkimi ne auto	m3	30	0.062	0.23						
9	2.37/3a	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 3.0 km	m3	50	3	18.75						
10	2.37/3a	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 3.0 km	m3	100	3	37.50						
11	2.37/3a	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 3.0 km	m3	30	3	11.25						
		3. PUNIME SHTRESASH 2										
12	2.258	Nenshtrese zhavori	m3	32	2.9	11.60						
13	2.262/3	Shtrese betoni C 12/15	m3	32	9.33	37.32						
14	2.258	Nenshtrese zhavori	m3	207	2.9	75.04						
15	2.262/3	Shtrese betoni C 12/15	m3	82.5	9.33	96.22						
16	2.262/3	Shtrese betoni C 12/15	m3	85	9.33	99.13						
17	2.267/1	Shtrese me pllaka porcelanat	m2	840	2.02	212.10						
18	2.268a	Shkalle montazhi mermeri	m2	50	2.7	16.88						
19	2.273/4	Shtrese me pllaka mermeri t=2cm	m2	35	3.14	13.74						

55	2.404	Boje hidroplastike	m2	2640	0.36	118.80						
56	2.404/1	Boje hidroplastike cilesi e larte	m2	850	0.36	38.25						
57	2.409	Parapet shkalle e ballkone mur tulle+suva+korimano druri	m2	15	7.71	14.46						
58	2.401	Boje vaji siperfaqe metalik	m2	260	1.47	47.78						
59	2.415	F.V porte metalike dekorative rreshqitese	m2	20	2.64	6.60						
		9. PUNIME MURATURE TULLE										
60	2.70/2	Mur me tulla te lehtesuara deri - 3 m, LL.P. M-25	m3	355	16.25	721.09						
61	2.64/1	Mur me tulla te plota zak deri 3m, llaç perzier M 15	m3	35	11.55	50.53						
		10. PUNIME DYER DRITARE				0.00						
62	2.375/a	Dritare d/alumini pa xham,me mbushje d/a.	m2	175	2.64	57.75						
63	2.383/1	F V dyer te brendeshme druri importi cilesi e I-re.	m2	50	0.66	4.13						
64	2.395/a	Dyer d/alumini me mbushje element d/a.	m2	20	2.4	6.00						
65	2.373/1	F V vetrate d/alumini plastike me dopio xham	m2	20	2.62	6.55						
		11. INSTALIME PER NDRICIM										
66	2.490/f	F.V Kasete plastike KE me 36 modular (vende)	copë	1	4.9	0.61						
67	2.490/1b	F.V Automat termo/el.manj. diferencial 2P 220V, 16A	copë	16	1.3	2.60						
68	2.490/1b	F.V Automat termo/el.manj. diferencial 2P 220V, 16A	copë	4	1.3	0.65						
69	2.490/1c	F.V Automat termo/el.manj. diferencial 2P 220V, 32A	copë	5	1.3	0.81						
70	2.561	F.V. Llampe sinjalizimi 220V;1.2w	copë	5	0.1	0.06						
71	2.487	F.V Kutiderivacioni plastm	copë	5	0.33	0.21						
72	2.485/d	F.V priza shuko universal	copë	50	1	6.25						
73	2.485/b	F.V priza bivalente 220V 10A 2P-T	copë	12	0.9	1.35						
74	2.487/b	F.V kuti suport pllaket 4 mod	copë	120	0.25	3.75						
75	2.481/2	F.V percjelles PV-500 Ø 2.5 mm2	ml	2400	0.04	12.00						
76	2.481/3	F.V percjelles PV-500 Ø 4 mm2	ml	300	0.04	1.50						
77	2.481/4	F.V percjelles PV-500 Ø 6 mm2	ml	200	0.07	1.75						
78	2.551	F.V. Sirene e jashtme	copë	2	0.2	0.05						
79	2.485/1	F.V Çeles 1 polar 220V 10A	copë	69	1	8.63						
80	2.481/1	F.V percjelles PV-500 Ø 1.5 mm2	ml	600	0.04	3.00						
81	2.487/b	F.V kuti suport pllaket 4 mod	copë	50	0.25	1.56						
82	2.480/2	F.V tub plastmasi Ø 18-21mm	ml	400	0.32	16.00						
83	2.480/3	F.V tub plastmasi Ø 22-26mm	ml	300	0.43	16.13						
84	2.480/5	F.V tub plastmasi Ø 31-36mm	ml	100	0.43	5.38						
85	2.480/2	F.V tub plastmasi Ø 18-21mm	ml	400	0.32	16.00						
86	2.487	F.V Kutiderivacioni plastm	copë	1	0.33	0.04						
87	2.487/b	F.V kuti suport pllaket 4 mod	copë	50	0.25	1.56						
88	2.487	F.V Kutiderivacioni plastm	copë	4	0.33	0.17						
89	2.497	F.V. Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=2.0m	copë	3	0.4	0.15						
90	2.480/2	F.V tub plastmasi Ø 18-21mm	ml	300	0.32	12.00						

122	3.243	Struktura monolite betoni C 16/20	m3	11	15.09	20.75							
		19. TE NDRYSHME, ELEKTRIKE DHE SINJALISTIKA											
123	3.170	F V pusete elektrike kontrolli PVC 40x40x40cm	copë	6	0.6	0.45							
124	3.169	F V shtylla metalike per ndricim, H=7m, d=160mm	copë	6	1.8	1.35							
125	3.168	FV krah shtylla metalike KRH - MSI 1500/1500/10	copë	6	1.3	0.98							
126	3.175	FV ndricues Smart VP CL1 CR M-S 250W GG FAE 44004,me llampe 250W 230V	copë	6	3.175	2.38							
127	3.182	FV elektroda tokezimi te xinguara 50x3mm L=150cm	copë	6	0.4	0.30							
		20. GAZ E NAFTESJELLES											
128	4.142/3.15	F.V.kabllo kontrolli Cu te armuar, ne mure e konstruksione, 4x2.5 mm2	m	48	0.6	3.60							
129	4.131/3.7	F.V.ne toke kabllo Cu fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar, 4x25mm2	m	100	1.01	12.63							
		21. ANALIZA JAShte LISTE											
130	AnAN 1	F.V Saracineske shpindel dn 80 pn16	copë	4	2.6	1.30							
131	AnAN 2	F.V Bombul fikese zjarri CO2	copë	7	0.5	0.44							
132	AnAN 3	F.V Tabela sinjalizimi MNZ	copë	10	0.2	0.25							
133	AnAN 4	Montim Njesia e brendshme murale ne Ftohje 2.5 kW - Ngrohje 3.4 kW Vaj.nom= 408m ³ /h,ushqimi 1F-230V-50Hz, niveli i zhurmave 46 db(A), lidhjet Gaz / Leng Ø6.35/9.52 , i kompletuar me te gjithë aksesoret + termostat ambienti.	copë	18	2	4.50							
134	AnAN 5	Montim Njesia e jashtme tipi: pompe nxehtesie (kompresor inverter) Kapaciteti Ftohje - 5.0 kW / Ngrohje - 5.7 kWFuqia elektrike 1.7 kW Ushqimi 3F 380 - 415 v ,Rryma elektrike ne ngrohje 5.7 (A)	copë	5	5	3.13							
135	AnAN 6	F.V Tubo bakri per trupin e punes gaz R 410A, ne gjendje te lenget,me diameter Ø 6.35 mm me termoizolim, sipas EN 378	ml	180	0.5	11.25							
136	AnAN 7	F.V Tubo bakri per trupin e punes leng R 410A, ne gjendje te lenget,me diameter 9.52mm me termoizolim sipas EN 379	ml	180	0.5	11.25							
137	AnAN 8	F.V Gome 12kg/m2	m2	292	0.5	18.25							
138	AnAN 9	F.V Bar Sintetik	m2	292	0.5	18.25							
139	An10	Montim sistemi i kamerave	copë	1	5	0.63							
140	AnAN 12	F.v kabell power+line	ml	500	0.04	2.50							
141	AnAN 19	F.V Stola	copë	8	0.95	0.95							
142	An1	"F.V. e rrethimit nga 2.5 deri ne 5.5m me rrjete polietilene e anodizuar per pritjen e topit , dhe e trajtuar kundra rrezeve U.V me forme katrore"	m2	480	0.5	30.00							
					SHUMA	6,420.00							

Numri i Punetoreve 50

Numri i Diteve Kalendarike 180

Punoi: Ark. Alban Manoku
Ark. Oksana Baxho
Ing. Ariola Beqo
Ing. Artur Sinani
Ing.Garni Myzeqari
Ing.Klajdi Myzeqari
Ing.Arben Muca

Drejtore
Ing. Mimoza Haxhiu