

Projektuesi: Ing. Lavdrim Bruka

Objekti: "Asfaltim i Rrugës në fshatin Plan", Njësia Administrative Luf-Qerret, Bashkia Pukë (Faza e Plote)

GRAFIK PUNIMESH

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	Njësia	Sasia	O/P	NUMRI I JAVEVE (llogaritur per ore pune / jave)											
						I	II	III	IV	V	VI	VII					
		1. PUNIME GERMIMI															
1	3.101/b	Germim dheu me ekskavator zingjir, 0.5 m ³ , ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria IV, me shk ne toke	m3	2.267,28	90,69												
2	3.101/a	Germim dheu me ekskavator zingjir 0.5 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria IV, me shk ne toke	m3	648,0	32,40												
3	3.104/a	Germim dheu me ekskavator zingjir 0.5 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria IV, me shk ne mjet	m3	192,0	192,00												
		2. PUNIME SHITESASH															
4	3.164/1b	Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri	m3	271,0	21,68												
5	3.205	Shtrese zhavori lumi t=10cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	79,0	5,45												
6	3.212/c	Shtrese stabilizant t=15cm	m2	3960,0	732,6												
7	3.212/b	Shtrese stabilizant t=10cm	m2	1320,0	191,4												
		3. UJESJELLES E KANALIZIM I JASHEM															
8	2.576	Puse kont 1.25x1.25x1,5m	copë	3,0	183,6	138,38	45,22										
		4. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT+KANALIZIME															
9	3.367	Tombino me tuba betoni Ø 1000, mbi shtrese betoni	m	18,0	152,1		152,1										
10	3.353	Mbushje me shkemb te germuar me pare	m3	67,0	32,16		32,16										
		5. PUNIME BETONI E BETONARMEJE															
11	3.244/1	Struktura te holla monolite betoni C 20/25	m3	7	107,03		107,03										
12	3.244	Struktura monolite betoni C 20/25	m3	62	947,98		335,49	612,49									
		6. PUNIME ASFALTIMI															
13	3.222/1	Shtrese binderi me granil gur kave,5cm,me makineri	m2	3960,0	736,56			59,51	672	5,05							
		7. ANALIZA TEKNIKE															
14	3.224/1	Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 3cm, me makineri	m2	3960,0	1900,8					666,95						672	561,85

