



BASHKIA VAU DEJËS

MIRATOHET

KRYETARI  
Z. KRISTIAN SHKRELI

**GRAFIKU I PUNIMEVE**

**Objekti: Sistemim Asfaltim i rrugëve të brendshme Kosmaç**

Nr.	Nr. An.	Emertimi i Punimeve	Njësia	Sasia	Periudha e realizimit te punimeve - 7 Muaj ose 210 dite					
					30	30	30	30	30	30
<b>I Punime gjermimi</b>					30	30	30	30	30	30
1	3.7	Shkulje e rrënjëve e bimëve të vogla	m2	1,700						
2	3.104/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m <sup>3</sup> , ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m3	2,982						
3	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m3	2,982						
<b>II Punime per shtresat rrugore</b>										
4	3.198	Cilindrim kasonete me rrul	m2	7,610						
5	3.206	Mbushje me zhavorr lumi ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri t=20cm (mbushje dhe shtresa per profilim)	m3	1,275						
6	3.212/C	Shtrese stabilizant t=15cm	m2	7,610						
7	3.212/B	Shtrese stabilizant t=10cm ne bankine	m2	1,700						
8	3.229/1	Shtrese binderi me zall lavatrice t=5cm me makineri	m2	6,750						
9	3.224/1	Shtrese asfaltobetoni me granil gur kave t=3cm me makineri	m2	6,750						
10	3.969	Skarifikim (frezim ) shtrese asfalti ekzistues	m2	750						
11	3.969/1	Sperkatje me emulsion me 1 liter / m2	m2	750						
<b>III Punime per sinjalistikën</b>										
12	3.946	Vijezim shirita gjatesor dhe anesor me gjeresi 12 cm. Bikomponente (paste)	m	3400						
13	An155 (M-3)	F V tabela rrugore te ndryshme D=90cm	cope	27.00						
<b>IV Punime per K.U.Z</b>										
14	3.87/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m <sup>3</sup> , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne toke	m <sup>3</sup>	2,800.00						
15	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m <sup>3</sup>	2,800.00						
16	3.379	Ndertim drenazhi, mbushje me rere natyrore	m <sup>3</sup>	163.00						
17	2.258	Nen-shtrese zhavorri per kanale	m3	83.00						
18	2.523/1	F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=200 mm	m	700.00						
19	3.164/1t	F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=315 mm	ml	750.00						
20	3.An/2t	F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=400 mm	ml	250.00						
21	3.An/3t	F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=500 mm	ml	300						
22	3.An/4t	F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=600 mm	ml	250						
23	3.393	Ndertim puseta betoni H=2.5-3m, D=1m + kapak gize	cope	12						
24	An - 19	Pusete shkarkimi b/a, 80 x 80 cm, h = 100 cm	cope	21.00						
25	2.575	Pusete 1x1x1.5m	cope	22.00						
LENI-ING shpk Ing.Nikoll PALUCA										