

GRAFIK PUNIMESH

OBJEKTI: SISTEMIM ASFALTIM RRUGE VITI 2024

Nr.	Nr. AN	PËRSHKRIMI I PUNIMEVE	Njësia	Sasia	Afati ne muaj			
					I	II	III	IV
I SISTEMIM ASFALTIM RRUGE FSHATI VLOCISHT L=400 ml								
PUNIME NE RRUGE								
1	2.26	Gërmim dhe me eskavator,goma 0.25m ³ ,,në kanale me gjerësi > 2m,tok zak,kategoria III,me shk në mjet	m ³	635				
2	3.67/2b	Gërmim shkemb I forte h=1.5 m me makineri	m ³	70				
3	3.158/1a	Transport materiale ndërtimi,dheu me auto deri 1.0 km	m ³	700				
4	3.207	Shtrese cakulli makadam t = 10cm	m ²	1400				
5	3.212/b	Shtresë stabilizanti t=10cm	m ²	2285				
6	3.222/1	Shtrese binderi t = 5cm	m ²	2100				
7	3.226/1	Shtrese asfaltobetoni t = 4cm	m ²	2100				
8	3.616/a	F.V. Bordura rruge e parafabrikuar 15x25 cm	ml	280				
9	3.620	Shtrese me pllaka veteshternguese t = 6cm	m ²	65				
10	3.205	Shtrese zhavori t=10cm	m ²	65				
11	3.616	F.V. Bordura trotuari e parafabrikuar 12x25 cm	ml	65				
PUNIME K.U.B NE RRUGE								
1	2.25	Gërmim dheu me eskavator goma 0.25m ³ ,në knale me gjerësi deri në 2m,tokë zakkategoria III,me shk. në toke	m ³	114				
2	2.26	Gërmim dhe me eskavator,goma 0.25m ³ ,,në kanale me gjerësi > 2m,tok zak,kategoria III,me shk në mjet	m ³	40				
3	An	F.V. Tuba të brinjëzuar HDPE SN8 Dn=200mm	ml	285				
4	3.47/1a	Mbushje ,rrafshim ngjeshje dheu me tokmak elektrik cdo 30 cm toke e zakonshme	m ³	92				
5	3.158/1a	Transport materiale ndërtimi,dheu me auto deri 1.0 km	m ³	60				
6	An-22/1	Ndertim puseta 40x40, h=100cm me zgare gize per ujrat e shiut	cop	10				
7	An	Ngjitje pusetash KUZ	cop	5				
8	2.554	F.V Tubo betoniØ 400 mm	ml	6				
9	3.365	Tombino me tuba betoni Ø 600, mbi shtrese betoni	ml	7				
SHUMA I								
II SISTEMIM ASFALTIM RRUGA E VARREZAVE PIRG L= 420 ml								
PUNIME NE RRUGE								
1	2.26	Gërmim dhe me eskavator,goma 0.25m ³ ,,në kanale me gjerësi > 2m,tok zak,kategoria III,me shk në mjet	m ³	470				
2	3.158/1a	Transport mat ndërt dheu me auto deri 1.0 km	m ³	470				

3	3.207	Shtrese cakulli makadam t = 10cm	m2	2350				
4	3.212/b	Shtresë stabilizanti t=10cm	m2	2350				
5	3.222/1	Shtrese binderi t = 5cm	m2	2350				
6	3.226/1	Shtrese asfaltobetoni t = 4cm	m2	2350				
7	3.616/a	F.V. Bordura rruge e parafabrikuar 15x25 cm	ml	770				
		PUNIME K.U.B NE RRUGE						
1	2.25	Gërmim dheu me eskavator goma 0.25m3,në knale me gjerësi deri në 2m,tokë zakkategoria III,me shk. në toke	m3	250				
2	An	F.V. Tuba të brinjëzuar HDPE SN8 Dn=200mm	ml	730				
3	3.47/1a	Hedhje ,rrafshim mbushje dheu me tokmak elektrik	m3	200				
4	3.158/1a	Trasport dheu me auto.deri 1 km	m3	50				
5	An-22/1	Ndertim puseta 40x40, h=100cm me zgare gize per ujrata e shiut	cop	20				
6	3.321	Mur me gur (kokat e tombinos) llac çm M-25	m3	8				
7	2.558	F.V Tubo b/a Ø 1000 mm t=10 cm	ml	7				
8	3.243	Beton C 16/20(mbi mur 0.5x0.2 m)	m3	1				
		SHUMA II						
III		SISTEMIM ASFALTIM RRUGA SHENGJERGJ L=200 ml						
		PUNIME NE RRUGE						
1	2.26	Gërmim dhe me eskavator,goma 0.25m3,,në kanale me gjerësi > 2m,tok zak,kategoria III,me shk në mjet	m3	200				
2	3.158/1a	Transport dheu ne distanc 1 km	m3	200				
3	3.207	Shtrese cakulli makadam t = 10cm	m2	1,000				
4	3.212/b	Shtresë stabilizanti t=10cm	m2	1,000				
5	3.222/1	Shtrese binderi t = 5cm	m2	1,000				
6	3.226/1	Shtrese asfaltobetoni t = 4cm	m2	1,000				
7	3.616/a	F.V. Bordura rruge e parafabrikuar 15x25 cm	ml	380				
		PUNIME K.U.B NE RRUGE						
1	2.25	Gërmim dheu me eskavator goma 0.25m3,në knale me gjerësi deri në 2m,tokë zakkategoria III,me shk. në toke	m3	150				
2	An	F.V. Tuba të brinjëzuar HDPE SN8 Dn=200mm	ml	250				
3	3.47/1a	Mbushje ,rrafshim ngjeshje dheu me tokmak elektrik cdc	m3	110				
4	An	Ndertim puseta 40x40, h=100cm me zgare gize per ujrata e shiut	cop	8				
5	An	Puse kontrolli 0.8x0.8x1.5m kapak gize	copë	5				
		SHUMA III						
IV		SISTEMIM ASFALTIM RRUGE E FSHATIT SYMIZ L= 250 ml						
		PUNIME NE RRUGE						

1	2.26	Gërmim dheu me eskavator me goma 0.25m ³ ne kanale me gjerësi > 2m toke e zakonshme kategori III me shk ne mjet	m ³	200				
2	3.158/1a	Transport dheu + mbet ndertimi ne distanc 1 km	m ³	200				
3	3.207	Shtrese cakulli makadam t = 10cm	m ²	500				
4	3.212/b	Shtrese stabilizanti t = 10cm + sperkatje	m ²	1400				
5	3.222/1	Shtrese binderi t = 5cm	m ²	1400				
6	3.226/1	Shtrese asfaltobetoni t = 4cm	m ²	1400				
7	3.616/a	F.V. Bordura rruge e parafabrikuar 15x25 cm	ml	500				
PUNIME KUZ.DHE TE SHIUT NE RRUGE								
1	2.25	Gërmim dheu me eskavator goma 0.25m ³ , në knale me gjerësi deri në 2m, tokë zakkategoria III, me shk. në toke	m ³	170				
2	An	F.V. Tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=200mm	ml	425				
3	3.158/1a	Transport dheu + mbet ndertimi ne distanc 1 km	m ³	30				
4	3.47/1a	Hedhje, rafshim ,mbushje dheu me krahe kat e III	m ³	136				
5	An	Ndertim puseta me zgare gize per ujrata e shiut 40x40 cm	cop	14				
SHUMA IV								
V SISTEMIM ASFALTIM RRUGE TE BRENDSHME LIBONIK L=120 ml								
PUNIME SHTRESA NE RRUGE								
1	2.26	Gërmim dheu me eskavator me goma 0.25m ³ ne kanale me gjerësi > 2m toke e zakonshme kategori III me shk ne mjet	m ³	120				
2	3.158/1a	Transport dheu + mbeturina ndertimi ne distanc 1 km	m ³	120				
3	3.207	Shtrese cakulli makadam t = 10cm	m ²	600				
4	3.212/b	Shtrese stabilizanti t = 10cm + sperkatje	m ²	600				
5	3.222/1	Shtrese binderi t = 5cm	m ²	600				
6	3.226/1	Shtrese asfaltobetoni t = 4cm	m ²	600				
7	3.616/a	F.V. Bordura rruge e parafabrikuar 15x25 cm	ml	240				
F.V.TUBASH TE SHIUT NE RRUGE								
1	2.25	Gërmim dheu me eskavator goma 0.25m ³ , në knale me gjerësi deri në 2m, tokë zakkategoria III, me shk. në toke	m ³	96				
2	3.158/1a	Transport dheu + mbeturina ndertimi ne distanc 1 km	m ³	20				
3	An	F.V. Tuba te brinjezuar HDPE SN d=200mm	ml	250				
4	3.47/a	Hedhje, rafshim ,mbushje dheu me krahe kategori e III	m ³	76				
5	An	Ngritje puseta kontrolli me kapak gize 80x80x150cm	cop	4				
6	An	Ndertim puseta 40x40, h=100cm me zgare gize per ujrata	cop	8				
SHUMA V								
VI SISTEMIM ASFALTIM RRUGE E FSHATIT SHEQERAS L=250 ml								
PUNIME NE RRUGE								
1	2.26	Gërmim dheu me eskavator me goma 0.25m ³ ne kanale me gjerësi > 2m toke e zakonshme kategori III me shk ne mjet	m ³	300				

2	3.158/1a	Transport dheu + mbet ndertimi ne distanc 1 km	m3	300				
3	3.207	Shtrese cakulli makadam t = 10cm	m2	1800				
4	3.212/b	Shtrese stabilizanti t = 10cm + sperkatje	m2	1650				
5	3.222/1	Shtrese binderi t = 5cm	m2	1650				
6	3.226/1	Shtrese asfaltobetoni t = 4cm	m2	1650				
7	3.616/a	F.V. Bordura rruge e parafabrikuar 15x25 cm	ml	500				
8	3.62	Trotuar,me t = 6cm beton,me pllaka	m2	500				
9	3.205	Shtrese zhavori t=10cm	m2	500				
10	3.616	F.V. Bordura trotuari e parafabrikuar 12x25 cm	ml	500				
		PUNIME KUB.DHE TE SHIUT NE RRUGE						
1	2.25	Gërmim dheu me eskavator goma 0.25m3,në knale me gjerësi deri në 2m,tokë zakkategoria III,me shk. në toke	m3	375				
2	An	F.V. Tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=200mm	ml	500				
3	An	F.V. Tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=315mm	ml	250				
4	3.158/1a	Transport dheu + mbet ndertimi ne distanc 1 km	m3	25				
5	3.47/1a	Hedhje, rafshim ,mbushje dheu me krahe kat e III	m3	300				
6	2.An-20	Ndertim puseta kontrolli me kapak gize 80x80 cm h= 1.5 m	cop	7				
7	An-22/1	Ndertim puseta me zgare gize per ujrat e shiut 40x40 cm h= 1 m	cop	16				
8	An	Ngritje puseta kontrolli me kapak gize 80x80x150cm	cop	6				
9	2.555	Tombino me tuba betoni Ø 500, mbi shtrese betoni	ml	12				
		PUNIME ELEKTRIKE						
1	2.25	Gërmim dheu me eskavator goma 0.25m3,në knale me g	m3	80				
2	3.47/1a	Hedhje, rafshim ,mbushje dheu me krahe kat e III	m3	70				
3	2.262/4	Beton C 16/20	m3	9				
4	3.An/53	F.Vshtylla metalike per ndricim komplet h= 8 ml	cop	10				
5	An	F.V Ndricesa me llamb led 30 W	cop	10				
6	3.An/pp	F.V puseta elektrike pvc 40*40	cop	10				
7	3.An/el	F.V elektroda togezime	cop	10				
8	4.142/2.29	F.V kabell te vendosur ne toke 4*4 mm2	ml	550				
9	4.142/1	F.V kabell 3*1.5 mm2	ml	100				
10	3.654/1	F.V. tub brinjezuar plastik Ø 80	ml	550				
		SHUMA VI						
VII		SISTEMI ASFALTIM SHESHI KISHA PENDAVINJ						
I		PUNIME SHTRESASH						
1	2.26	Gërmim dhe me eskavator,goma 0.25m3,,në kanale me gjerësi > 2m,tok zak,kategoria III,me shk në mjet	m3	90				
2	3.158/1a	Transport dheu ne distanc 1 km	m3	90				
3	3.207	Shtrese cakulli makadam t = 10cm	m2	450				
4	3.212/b	Shtrsë stabilizanti t=10cm	m2	450				

5	3.222/1	Shtrese binderi t = 5cm	m2	450				
6	3.226/1	Shtrese asfaltobetoni t = 4cm	m2	450				
7	3.616/a	F.V. Bordura rruge e parafabrikuar 15x25 cm	ml	100				
8	3.620	Shtrese me pllaka veteshternguese t = 6cm	m2	100				
9	3.205	Shtrese zhavori t=10cm	m2	100				
10	3.616	F.V. Bordura trotuari e parafabrikuar 12x25 cm	ml	100				
		SHUMA VII						
VIII		SISTEMIM ASFALTIM RRUGE TE BRENDSHME POJAN L=160 ml						
		PUNIME SHTRESA NE RRUGE						
1	2.26	Germim dheu me eskavator me goma 0.25m3 ne kanale me gjeresi > 2m toke e zakonshme kategori III me shk ne mjet	m3	150				
2	3.158/1a	Transport dheu + mbeturina ndertimi ne distanc 1 km	m3	150				
3	3.207	Shtrese cakulli makadam t = 10cm	m2	750				
4	3.212/b	Shtrese stabilizanti t = 10cm + sperkatje	m2	750				
5	3.222/1	Shtrese binderi t = 5cm	m2	750				
6	3.226/1	Shtrese asfaltobetoni t = 4cm	m2	750				
7	3.616/a	F.V. Bordura rruge e parafabrikuar 15x25 cm	ml	270				
		F.V.TUBASH TE SHIUT NE RRUGE						
1	2.25	Gërmim dheu me eskavator goma 0.25m3, në knale me gjerësi deri në 2m, tokë zakkategoria III, me shk. në toke	m3	56				
2	3.158/1a	Transport dheu + mbeturina ndertimi ne distanc 1 km	m3	10				
3	An	F.V. Tuba te brinjezura HDPE SN d=200mm	ml	140				
4	3.47/a	Hedhje, rafshim ,mbushje dheu me krahe kategori e III	m3	45				
5	An-22/1	Ndertim puseta 40x40, h=100cm me zgare gize per ujrat e shiut	cop	4				
6	2.554	Tombino me tuba betoni Ø 400, mbi shtrese betoni	ml	6				
		SHUMA VIII						
IX		SISTEMIM ASFALTIM RRUGE TE BRENDSHME LEMINOT L=180 ml						
		PUNIME SHTRESA NE RRUGE						
1	2.26	Germim dheu me eskavator me goma 0.25m3 ne kanale me gjeresi > 2m toke e zakonshme kategori III me shk ne mjet	m3	54				
2	3.158/1a	Transport dheu + mbeturina ndertimi ne distanc 1 km	m3	54				
3	3.207	Shtrese cakulli makadam t = 10cm	m2	540				
4	3.212/b	Shtrese stabilizanti t = 10cm + sperkatje	m2	540				
5	3.222/1	Shtrese binderi t = 5cm	m2	540				
6	3.226/1	Shtrese asfaltobetoni t = 4cm	m2	540				
		SHUMA IX						
X		SISTEMIM ASFALTIM RRUGE TE BRENDSHME VELITERNE L=400 ml						
		PUNIME SHTRESA NE RRUGE						

1	2.26	Germim dheu me eskavator me goma 0.25m ³ ne kanale me gjeresi > 2m toke e zakonshme kategori III me shk ne mjet	m ³	290				
2	3.158/1a	Transport dheu + mbeturina ndertimi ne distanc 1 km	m ³	290				
3	3.207	Shtrese cakulli makadam t = 10cm	m ²	1880				
4	3.212/b	Shtrese stabilizanti t = 10cm + sperkatje	m ²	1880				
5	3.222/1	Shtrese binderi t = 5cm	m ²	1880				
6	3.226/1	Shtrese asfaltobetoni t = 4cm	m ²	1880				
7	3.616/a	F.V. Bordura rruge e parafabrikuar 15x25 cm	ml	200				
8	3.321	Mur me guri mbajtes llac çm M-25	m ³	25				
		F.V.TUBASH TE SHIUT NE RRUGE						
1	2.25	Gërmim dheu me eskavator goma 0.25m ³ , në knale me gjerësi deri në 2m, tokë zakkategoria III, me shk. në toke	m ³	20				
2	2.26	Germim dheu me eskavator me goma 0.25m ³ ne kanale me gjeresi > 2m toke e zakonshme kategori III me shk ne mjet	m ³	70				
3	3.158/1a	Transport dheu + mbeturina ndertimi ne distanc 1 km	m ³	85				
4	An	F.V. Tuba te brinjezuar HDPE SN d=200mm	ml	35				
5	3.47/a	Hedhje, rafshim ,mbushje dheu me krahe kategori e III	m ³	12				
6	An-22/1	Ndertim puseta 40x40, h=100cm me zgare gize per ujr	cop	2				
7	2.262/4	Struktura monolite betoni C-16/20 (muret dhe shtresa e k	m ³	46				
8	3.205	Shtrese zhavori t=10cm	m ²	160				
9	2.554	Tombino me tuba betoni Ø 400, mbi shtrese betoni	ml	20				
		SHUMA X						
XI		SISTEMIM ASFALTIM SHESHE MALIQ 2024						
		PUNIME SHTRESA NE RRUGE						
1	2.26	Germim dheu me eskavator me goma 0.25m ³ ne kanale me gjeresi > 2m toke e zakonshme kategori III me shk ne mjet	m ³	100				
2	3.158/1a	Transport dheu + mbeturina ndertimi ne distanc 1 km	m ³	100				
3	3.207	Shtrese cakulli makadam t = 10cm	m ²	400				
4	3.212/b	Shtrese stabilizanti t = 10cm + sperkatje	m ²	400				
5	3.222/1	Shtrese binderi t = 5cm	m ²	400				
6	3.226/1	Shtrese asfaltobetoni t = 4cm	m ²	400				
7	3.616/a	F.V. Bordura rruge e parafabrikuar 15x25 cm	ml	200				
8	3.62	Trotuar, me t = 6cm beton, me pllaka	m ²	150				
9	3.205	Shtrese zhavori t=10cm	m ²	150				
10	2.262/4	Struktura monolite betoni C-16/20 ne rruge	m ³	15				
		SHUMA XI						
		SHUMA I-XI						
		T.V.SH. 20%						
		TOTALI						