



REPUBLIKA E SHQIPERISE
BASHKIA KUÇOVE
DREJTORIA E URBANISTIKES

GRAFIKU I PUNIMEVE

MIRATOI
KRYETARI I BASHKISE
KRESHNIK HAJDARI

Objekti: Rikualifikim i rrugeve te fshatit Kozare , L=1900 ml , bankina =2*0.5ml

Adresa : Njesia Administrative Kozare

NR	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE	NJËSIA	SASIA	Muaji 1	Muaji 2	Muaji 3
		1. PUNIME GERMIMI					
1	3.89/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m3	630.0			
		2. PUNIME SHITESASH					
2	3.182/a	Shtrese rere natyrore t=10cm	m2	58.0			
3	3.969	Skarifikim shtrese asfalti ekzistues me makineri	m2	3300.0			
4	3.179	Ndertim kasonete ne toke mesatare	m2	400.0			
5	3.209	Shtrese çakelli mbeturine kave t=10cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	8800.0			
6	3.212/b	Shtrese stabilizant t=10cm	m2	11000.0			
		3. TE NDRYSHME, ELEKTRIKE DHE SINJALISTIKA					
7	3.164/lt	F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=315 mm	ml	144.0			
8	3.176	FV pusete plastike 40x40x40, kapak te forte RIC 1084+1086	copë	9.0			
		4. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT+KANALIZIME					
9	3.353	Mbushje me shkemb te germuar me pare	m3	55.0			
10	3.590	F.V. Pusete betoni me kapak gize dhe gjithë aksesoret +tokezuesit 40x40x40	copë	6.0			
11	3.364	Tombino me tuba betoni Ø 500, mbi shtrese betoni	m	15.0			

		5. LINJA T/L GERMIMI I GROPAVE TE SHTYLLAVE					
12	3.497/c	Germim dheu per gropa shtyllash T/L, ne toke te bute kat I II, ~ 1.5m, sip tabani 4 m2	m3	55.0			
		6. PUNIME TE NDRYSHME					
13	3.654/1	Furnizim. vendosje tuba plastmasi ø 80	m	173.0			
		7. INSTALIME PER NDRICIM					
14	2.481/4	F.V percejelles PV-500 Ø 6 mm2	m	720.0			
		8. ANALIZA TEKNIKE					
15	3.233/3	Shtrese asfaltobetoni me zall lavatrice, 6cm, me makineri	m2	8800.0			
		9. PUNIME DHEU					
16	2.100	Germim dheu me krah e transport k dore 10m,kat III	m3	5.0			

Punoi : Armindha Bardhi
Ervin Liko




Miratoi :
Sokol Vasili

