




REPUBLIKA E SHQIPËRISË
BASHKIA FIER
DREJTORIA E PROJEKTEVE TË INFRASTRUKTURËS

MIRATOHET
KRYETARI I BASHKISË
ARMANDO SUBASHI



GRAFIKU I PUNIMEVE

Objekti: REHABILITIM I KANALIT UJITES "VJOSE-LEVAN-FIER": DEGA E
MARTINES (SKEMA FRU-1)PROGRESIVI 11710÷13510

MUAJ

Nr.	Analize	Emertimi i punimeve	Njesia	Sasia	MUAJ		
					I	II	III
1	3.102/b	Germim dheu me ekskavator zingjir 0.5 m ³ , ne kanale gjeresi > 2 m, prani uji ~ 1m, kategoria IV, me shk ne toke	m3	7700			
2	3.161/1	Rrafshim skarpate ne germim, ekskavator 0.5 m3	m3	21600			
3	3.47/1b	Mbushje, rafshim,ngjeshje me tokmak elektrik, cdo 30 cm, toke te zakonshme	m3	3700			
4	3.25/a	Germim me krahe ne seksion te detyruar me gjeresi b > 1 m, h=1.5 m, toke e bute (per pastrim vepra arti)	m3	116			
5	2.37/5b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km	m3	4800			
6	3.243/1	Struktura te holla monolite betoni C 16/20 (riparim vepra arti)	m3	1.8			
7	3.713	Pastrim çukitje betoni ekzistues	m2	115			
8	2.262/1	Shtrese betoni C 7/10	m3	1360			
9	2.262/4	Shtrese betoni C 16/20	m3	1360			
10	3.287	F V hekur betoni i zakonshem Ø 6 ~ 10mm	Ton	70.9			
11	3.287	Porte metalike me mekanizem ngrites me krahe	Ton	0.47			

PUNOI :

Ing. Haxhi AVDULLAI



REPUBLIKA E SHQIPERISE
BASHKIA FIER
DREJTORIA E PROJEKTEVE TE INFRASTRUKTURES

Adresa: L. "Kastriot"; Rruga "Ramiz Aranitasi"; Nr.15 Fier - SHQIPËRI Tel. + 355 34 410 650 website:bashkiafier.gov.al

MIRATOHET
KRYETARI I BASHKISE
ARMANDO SUBASHI

Seriali: 3D66DB05-4B55-4088-AE7E-
9C1C94C78A99



PREVENTIV
Objekti: REHABILITIM I KANALIT UJITES "VJOSE-LEVAN-FIER": DEGA E MARTINES
(SKEMA FRU-1)
PROGRESIVI 11710÷13510

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	VLEFTA
1	3.102/b	Germim dheu me ekskavator zingjir 0.5 m ³ , ne kanale gjeresi > 2 m, prani uji ~ 1m, kategoria IV, me shk ne toke	m3	7700		
2	3.161/1	Rrafshim skarpate ne germim, ekskavator 0.5 m3	m2	21600		
3	3.47/1b	Mbushje, rafshim,ngjeshje me tokmak elektrik, cdo 30 cm, toke te zakonshme	m3	3700		
4	3.25/a	Germim me krahe ne seksion te detyruar me gjeresi b > 1 m, h=1.5 m, toke e bute (per pastrim vepra arti)	m3	116		
5	2.37/5b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km	m3	4800		
6	3.243/1	Struktura te holla monolite betoni C 16/20 (riparim vepra arti)	m3	1.8		
7	3.713	Pastrim çukitje betoni ekzistues	m2	115		
8	2.262/1	Shtrese betoni C 7/10	m3	1360		
9	2.262/4	Shtrese betoni C 16/20	m3	1360		
10	3.287	F V hekur betoni i zakonshem Ø 6 ~ 10mm	ton	70.9		
11	3.644	Porte metalike me mekanizem ngrites me krahe	ton	0.47		
			SHUMA			
			Fondi Rezerve 2%			
			SHUMA			
			T.V.SH. 20%			
			TOTALI			

SHENIM: Ky preventiv eshte hartuar sipas Sistemit te Integruar për Informatizimin e Manualit të Çmimeve për Zërat e Punimeve në Ndërtim