

**MIRATOI**  
**KRYETARI BASHKISE**  
**BESMIR VELI**

**GRAFIKU I PUNIMEVE**

**Objekti: Riparim Ura vane (Perforcim balli dhe pile e re b/a)**

Nr	EMERTIMI I PUNIMEVE	NJE SI	SASIA	Dite kalendarike																
				5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85
<b>I PUNIME PRISHJE E GERMIMI E MBUSHJE</b>																				
1	Cmontim + montim ura bel	lek	1																	
2	Prishje kollona, trare b/a.(pilat e demtuara)	m3	50.00																	
3	Germim dheu me ekskavator zingjir 0.25 m <sup>3</sup> , ne kanale gjeresi > 2 m, prani uji ~ 1m, kategoria III, me shk ne toke	m3	1500.00																	
4	Germim dheu me ekskavator zingjir, 0.25 m <sup>3</sup> , ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m3	180.00																	
5	Germim dheu me ekskavator zingjir 0.25 m <sup>3</sup> , ne kanale gjeresi > 2 m, prani uji ~1m, kategoria III, me shk ne mjet	m3	120.00																	
6	Mbushje me zhavorr pas mureve	m3	122.00																	
7	Mbushje me gur kave	m3	150.00																	
8	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 2.0 km	m3	300.00																	
<b>2 PUNIME BETONI E BETONARMEJE - URA</b>																				
1	Shtrese zhavor lumi t=20cm	m2	380.00																	
2	Struktura monolite betoni C 16/20	m3	13.00																	
	Struktura monolite betoni me çakell C 20/25(Riparim kaskada)	m3	50.00																	
3	Struktura monolite betoni me çakell C 25/30	m3	67.12																	
4	Struktura monolite betoni C 30/37	m3	354.97																	
5	Shpim me sonda "UKS" Ø 1m, ~ 20m,toke zhavore.	ml	81.00																	
6	Hidroizolim me emulsion dhe 2 bitum	m2	300.00																	
7	FV tabela te ndryshme rrugore D=60cm	cope	2.00																	
<b>3 PUNIME HEKUR BETONI</b>																				
1	F V hekur betoni i zakonshem Ø 6 ~ 10mm	ton	1.66	#																
2	F V hekur betoni i zakonshem Ø > 12mm	ton	50.60	#																

Ing.Aristotel Koci

