

TABEL VOLUMESH
OBJEKTI: Rikonstruksioni I objekteve arsimore

Nr	Nr Analizes	Emërtimi i punimeve	Njesia	Sasia	Muaji I	Muaji II	Muaji III	Muaji IV	Muaji V
A		OBJEKTE ARSIMORE NE QYTET							
I		Objekti: Kopshti Nr 13							
1	2.294/1	Heqje pllakash trotuari	m2	6.63					
2	2.28a	Germim dheu themele e plinta me b-2m, ekskavator me zinxhir 0.25m3,shkarkimi ne auto me gjatesi 11.05m x gjeresi 0.6m x thellesi 0.6 m	m3	3.98					
3	2.202	Themel e xokol butobetoni C - 16/20 , themeli (gjatesi 11.05 x gjeresi 60 cm x thellesi themeli 60 cm) + xoglatura (gjatesi 11.05m x gjeresi 40 cm x lartesi 40 cm)	m3	5.75					
4	2.258	Nenshtrese zhavori h-10cm nen themel	m ³	0.66					
5	2.121	Brez b/a C16/20 h-8m ne kuoten + 1.00 m, gjatesia 11.05 m x gjeresi 20 cm x lartesi 15 cm	m3	0.33					
6	2.88	Mur me blloqe betoni t=20cm deri 3m me llaç perzier M 15 , gjatesi 9.65 m x 0.2 m x 0.60m	m3	1.16					
7	2,117	Kollona b/a monolite C - 16/20, h ~ 4 m (kollona 20 cm x 20 cm x 2.05 cm) x6 cope	m3	0.49					
8	2.166/1a	F V hekur betoni periodik Ø > 12 mm 4 Ø12 per cdo kolon	ton	0.06					
9	2.166	F.V Hekur beton periodik Ø6-10 armimi brezit te muratures dhe stafat e kolonave	ton	0.07					
10	2.181	F.V zgara dekorativa hekuri me figuracion dekorativ (Kangjella metalike e rrethimit dhe porta)	ton	0.50					
11	2.331	suvatim mur blloqesh	m ²	13.26					
12	2.340	suva xokoli	m2	8.84					

13	2.401	Boje vaji sipërfaqe metalik	m ²	16.20					
14	2.37/5a	Transport materiale ndërtimi, dheu me auto deri 5.0 km	m ³	3.98					
		Shuma I	ore pune						
II		Objekti: Shkolla e mesme M. Ali Cungu							
1	2.391	Heqje dërrë ekzistuese	m ²	9.13					
2	2.608	Heqje dërrë metalike ekzistuese(qepeni)	m ²	10.59					
3	2.395/2a	Fv dërrë duroalumin dopio xham	m ²	9.13					
4	2.310	Suva brenda mur tulle ~ 4m, me krah, llaç perzier M 25	m ²	4.56					
5	2.404/1	Boje hidroplastike cilesi e larte	m ²	4.56					
			ore pune						
III		Objekti: Shkolla 9-Vjeçare Sulë Harri							
1	2.608	heqje dërrë metalike ekzistuese(dera e jashtme)	m ²	5.25					
2	2.184	heqje zgare metalike dekorative	m ²	2.81					
3	2.426/3	Prishje shtresa betoni (brezi I murit ekzistues)	m ³	0.10					
4	2.426	Prishje mur tulle pa pastrim	m ³	0.49					
5	2.28a	Germim dheu themele e plinta me b-2m, ekskavator me zinxhir 0.25m ³ ,shkarkimi ne auto	m ³	0.42					
6	2.202	Themel e xokol butobetoni C - 16/20 , themeli	m ³	0.42					
7	2.258	Nenshtrese zhavorri	m ³	0.10					
8	2.64/1	Mur me tulla te plotë zak deri 3m, llaç perzier M 15	m ³	0.49					
9	2,121	Breza b/a monolit C 16/20	m ³	0.10					
10	2.166	F.V Hekur beton periodik Ø6-10 armimi brezit te muratures	ton	0.013					
11	2.331	suvatim e zakonshme fasade h-8 m	m ²	2.47					
12	2.404/1	Boje hidroplastike cilesi e larte	m ²	51.78					
13	2.608/1	Vendosje dërrësh me kangjella metalike	m ²	5.25					

14	An1	Vendosje kangjellash ekzistuese	m ²	2.81					
15	2.395/a	Dyer d/alumini me mbushje element d/a.	m ²	2.06					
16	2.108/1a	Ndetim muri me gips t=10cm me dy shtresa	m ²	7.85					
18	3.197/2	Prishje shtresash ekzistuese, t=10cm.	m ²	332.90					
19	2.258/2	Shtrese zhavori per profilim	m ³	16.65					
20	3.240	Struktura monolite betoni C 12/15	m ³	23.50					
21	2.166	F V hekur betoni periodik Ø 6 ~ 10mm 2.2kg/m ² (zgare hekuri Ø 6 cdo20cm)	ton	0.73					
22	3.240	Struktura monolite betoni C 12/15 (per bordurat 10 x 20cm)	m ³	2.73					
23	3.620	Trotuar, me 6 cm beton, me pllaka	m ²	7.00					
24	2.197/1	Prishje e hidroizolimit ekzistues (tarrace)	m ²	160					
25	2.208/1	Heqje ulluk shkarkimi vertikal	ml	7					
26	2.208	Heqje kasete shkarkimi tarace	cope	2					
27	2.206	Kasete shkarkimi me llamarine xingat	cope	4.00					
28	2.200/1	Termoizolim solete 10-20 cm me polisterol kompakt	m ²	138					
29	2.200	Shtrese lluster cemento 1:2, t = 20 mm	m ²	138					
30	2.197	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 k katrama	m ²	160					
31	2.258	Nenshtrese zhavori	m ³	7					
32	2.209	Ulluk shkarkimi vertikal me llamarine xingat Ø 100 mm	ml	14					
33	2.37/5a	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 5.0 km	m ³	5.22					
			ore pune						
IV		Objekti: Shkolla 9 vjeçare Adem Krasniqi							
1	2.391	Heqje dyer ekzistuese	m ²	11.45					
2	2.395/a	Dyer d/alumini me mbushje element d/a.	m ²	7.84					
3	2.388/1	V F dyer te brendeshme tamburate te rimesuara	m ²	3.61					

4	2.310	Suva brenda mur tulle ~ 4m, me krah, llaç perzier M 25	m ²	5.72					
5	2.404	Boje hidroplastike	m ²	5.72					
			ore pune						
V		Objekti: Shkolla 9 vjeçare Gjorme							
1	2.391	Heqje dyer ekzistuese	m ²	8.32					
2	2.395/a	Dyer d/alumini me mbushje element d/a.	m ²	6.84					
3	2.388	Dyer druri zd kd 1/2 xham	m ²	1.48					
4	2.426/3	Prishje shtresa betoni	m ³	3.00					
5	2.426/5	Prishje mure betoni	m ³	5.16					
6	2.28a	Germim dheu themele e plinta me b-2m, ekskavator me zinxhir 0.25m ³ ,shkarkimi ne auto	m ³	18.90					
7	2.37/5b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km	m ³	18.90					
8	2.184	heqje zgare metalike dekorative	m ²	5.40					
9	2.587	Mur betoni C 20/25	m ³	25.00					
10	3.654	Furnizim, vendosje tuba plastmasi ø 100	m	5.85					
11	3.396/1	Mbushje me zhavorr pas mureve	m ³	10.55					
12	2.258	Nenshtrese zhavori	m ³	4.88					
13	2.262/4	Shtrese betoni C 16/20	m ³	2.99					
14	2.166/1a	F V hekur betoni periodik Ø > 12 mm	ton	0.62					
15	2.166	F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	0.52					
16	An2	Vendosje kangjellash ekzistuese	m ²	5.40					
17	2.208/2	Heqje ulluk shkarkimi horizontal me llamarine xingato	ml	104.00					
18	2.212	Ulluk shkarkimi horizontal me llamarine xingat 33cm	ml	104.00					
19	2.209	Ulluk shkarkimi vertikal me llamarine xingat Ø 100	ml	33.60					
			ore pune						
VI		Objekti: Shkolla e mesme e bashkuar"11 Deshmorët" Labinot-Katund							
1	2.391	Heqje dyer ekzistuese	m ²	27.60					

2	2.392	Heqje dritare ekzistuese	m ²	23.93					
3	2.375/2a	Dritare d/alumini dyfi xh.	m ²	23.93					
4	2.388/1	V F dyer te brendeshme tamburate te rimesuara	m ²	27.60					
			ore pune						
VII		Objekti: Shkolla 9 vjeçare "Ptoleme Xhuvani"							
1	2.426/3	Prishje shtresa betoni	m ³	34.00					
2	2.258/2	Shtrese zhavori per profilim	m ³	34.00					
3	3.240	Struktura monolite betoni C 12/15	m ³	34.00					
4	2.166	F V hekur betoni periodik Ø 6 ~ 10mm 2.2kg/m ² (zgare hekuri Ø 6 cdo20cm)	ton	0.548					
			ore pune						
VIII		Objekti: Shkolla e mesme e bashkuar "Fiqiri Balteza"							
1	2.426/2	Prishje mur blloqe betoni	m ³	3.92					
2	3.45/1	Germim kanalesh ne toke te zakonshme, me krahe, me seksion deri 0.75 m ²	m ³	3.92					
3	2.258	Nenshtrese zhavorri	m ³	24.36					
4	2.690	Bazamente betoni C 16/20	m ³	3.36					
5	2,121	Breza b/a monolit C 16/20	m ³	0.84					
6	2,117	Kollona b/a monolite C 16/20 h ~ 4m	m ³	1.05					
7	2.166	F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	0.11					
8	2.166/1a	F V hekur betoni periodik Ø > 12 mm	ton	0.148					
9	2.88	Mur me blloqe betoni 20cm, deri - 3m, me LL.P. M-15	m ³	4.90					
10	2.28a	Germim dheu themele e plinta me b-2m, ekskavator me zinxhir 0.25m ³ ,shkarkimi ne auto	m ³	29.6					
11	2.207	Mur betoni C 16/20	m ³	61.5					
12	3.654	Furnizim, vendosje tuba plastmasi ø 100	m	31.20					
13	2.37/5a	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 5.0 km	m ³	33.52					

			ore pune						
IX		Objekti: Shkolla 9 vjeçare "Qerret"							
1	2.391	Heqje dyer ekzistuese	m ²	2.76					
2	2.395/a	Dyer d/alumini me mbushje element d/a.	m ²	2.76					
3	2.404/1	Boje hidroplastike cilesi e larte	m ²	340.00					
			ore pune						
X		Objekti: Shkolla e mesme "S.Balkoçi"							
1	2.608	Heqje dyersh me kangjella metalike	m ²	7.36					
2	2.181	F.V zgara dekorativa hekuri me figuracion dekorativ	ton	0.15					
			ore pune						
XI		Objekti: Shkolla 9 vjeçare "Ismail Kasa"							
1	2.197/1	Prishje e hidroizolimit ekzistues (tarrace)	m ²	209					
2	An	heqje e tjegullave te prishura dhe per montimin e hidroizolimit	m ²	99.83					
3	2.208/1	Heqje ulluk shkarkimi vertikal	ml	56					
4	2.208	Heqje kasete shkarkimi me llamarine xingat e demtuar	cope	8					
5	2.206	Kasete shkarkimi me llamarine xingat	cope	8.00					
6	2.200/1	Termoizolim solete 10-20 cm me polisterol kompakt	m ²	173					
7	2.200	Shtrese lluster cemento 1:2, t = 20 mm	m ²	173					
8	2.197	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 k katrama	m ²	209					
9	2.258	Nenshtrese zhavori	m ³	9					
10	2.209	Ulluk shkarkimi vertikal me llamarine xingat Ø 100 mm	ml	70					
11	An	vendosje e tjegullave te prishura dhe per montimin e hidroizolimit	m ²	63.00					
12	2.37/5a	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 5.0 km	m ³	6.27					

			ore pune						
XII		Objekti: KOPSHTI NR 2							
1	2.281	Heqje pllaka dysHEMEJE	m ²	379.00					
2	2.603	Heqje plintusa	ml	246.60					
3	2.264	Shtrese lluster cimento 1:2	m ²	379.00					
4	2.276/a	shtrim me parket laminat	m ²	399					
5	2.608	Heqje dyersh me kangjella metalike	m ²	3.52					
6	2.390/1	F.V dyer metalike llamarine	m ²	6.83					
7	2.401	Boje vaji siperfaqe metalik	m ²	13.66					
			ore pune						
XIII		Objekti: Shkolla 9 Vjeçare Jeronim De Rada							
1	2.391	Heqje dyer ekzistuese	m ²	73.63					
2	2.392	Heqje dritare ekzistuese	m ²	90.46					
3	2.375/2a	Dritare d/alumini dyfi xh.	m ²	90.46					
4	2.388/1	V F dyer te brendeshme tamburate te rimesuara	m ²	52.40					
5	2.383	F.V dyer druri	m ²	21.23					
6	2.306	Suvatim shpatullash ne rikonstruksion	m ²	65.00					
7	2.404	Boje hidroplastike	m ²	65.00					
8	2.608	Heqje dyersh me kangjella metalike	m ²	10.48					
9	2.181	F.V zgara dekorativa hekuri me figuracion dekorativ	ton	0.25					
10	2.401	Boje vaji siperfaqe metalik	m ²	20.96					
			ore pune						
VI		Objekti: Shkolla 9 vjecare Gjergjan							
1	2.391	Heqje dyer ekzistuese	m ²	12.30					
2	2.388/1	V F dyer te brendeshme tamburate te rimesuara	m ²	9.00					
3	2.383	F.V dyer druri	m ²	6.60					

4	2.306	Suvatim shpatullash ne rikonstruksion	m ²	35.00					
5	2.404	Boje hidroplastike	m ²	35.00					
			ore pune						
XIV		Objekti: Rikonstruksioni I tualeteve Ptoleme Xhuvani							
		I - Punime prishje (Objekti egzistues)							
1	2.426/3	Prishje shtresa betoni	m ³	5.5					
2	2.392	Heqje dritare d/a	m ²	11.9					
3	2.281	Heqje pllake dysHEMEJE	m ²	27.9					
4	2.281/5	Heqje pllake majolike	m ²	103.4					
5	2.495/1	Heqje lavaman	cope	6					
6	2.501/1	Heqje WC allaturka	cope	6					
7	2.391	Heqje dyer ekzistuese	m ²	9.6					
			ore pune						
		II- Punime ndertimi (objekti egzistues)							
1	2.196	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 1 shtrese k katrama	m ²	71.3					
2	2.262	Shtrese betoni C 6/10	m ³	1.9					
3	2.267b	Shtrese me pllaka grez importi 40 x 40 cm (per tualetet sipas kerkeses se projektuesit)	m ²	103.4					
4	2.395	Dere d/alumini me mbushje element d/a	m ²	9.6					
5	2.375	Dritare d/alumini dyfish xham	m ²	11.9					
6	2.310	Suva brenda mur tulle-4 cm, me krah,llaç i perzier M25	m ²	141.3					
7	2.267/1	Shtrese me pllaka porcelanat importi	m ²	27.9					
8	2.404	Boje hidroplastike	m ²	169.2					
			ore pune						
		III - Punime hidrosanitare							
1	2.504	F.V.WC allaturka	cope	6					
2	2.495	F.V.lavaman inkaso	cope	6					

3	2.215	F V bolier 80 liter, uje te ngrohte	cope	2				
4	2.512/5	F.V Kolektor shpendares 3/4" (4+4)	cope	3				
5	2,491/e	F.V.tubo plastike pvc 50 mm (shkarkim lavamanesh)	ml	6.0				
6	2,491/g	F.V.tubo plastike pvc 70 mm - 90 mm (shkarkim piletash)	ml	5.3				
7	2.520	Tub kanalizimi pvc Ø 110 mm	ml	13.5				
8	2.491/1c	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=32mm, t = 3.6 mm, PN 20	ml	20.4				
9	2.491/2a	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=20mm, t = 2.0 mm, PN 10	ml	85.0				
10	2.494/4	F.V saracineska bronzi Ø 1 1/2 " = 40 mm	cope	12				
11	2.494/1	F.V saracineska bronzi Ø 3/4 " = 20 mm	cope	36				
12	2.514	F.V pilete dyshemeje Ø 40	cope	9				
			ore pune					
XV		Objekti: Rikonstruksioni I tualeteve Shkolla Europa						
		I - Punime prishje (Objekti egzistues)						
1	2.426/3	Prishje shtresa betoni	m3	4.1				
2	2.391	Heqje dyer ekzistuese (3 cope)	m2	3.4				
3	2.281	Heqje pllake dyshemeje	m2	58.2				
4	2.281/5	Heqje pllake majolike	m2	179.6				
5	2.495/1	Heqje lavaman	cope	12				
6	2.501/1	Heqje WC allafrenga importi	cope	12				
			ore pune					
		II- Punime ndertimi (objekti egzistues)						
1	2.196	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 1 shtrese k katrama	m2	157.4				
2	2.262	Shtrese betoni C 6/10	m3	4.1				
3	2.267b	Shtrese me pllaka grez importi 40 x 40 cm (per tualetet sipas kerkeses se projektuesit)	m2	179.6				

4	2.395	F.V dyer d/alumini (3 cope)	m2	3.4				
5	2.310	Suva brenda mur tulle-4 cm, me krah,llaç i perzier M25	m2	338.6				
6	2.267/1	Shtrese me pllaka porcelanat importi	m2	58.2				
7	2.404	Boje hidroplastike	m2	174.0				
			ore pune					
		III - Punime hidrosanitare						
1	2.504	F.V.WC allaturka	cope	12				
2	2.495	F.V.lavaman inkaso	cope	12				
3	2.215	F V bolier 80 liter, uje te ngrohte	cope	3				
4	2.512/5	F.V Kolektor shpendares 1" (7+7)	cope	3				
5	2,491/e	F.V.tubo plastike pvc 50 mm (shkarkim lavamanesh)	ml	19.2				
6	2,491/g	F.V.tubo plastike pvc 70 mm - 90 mm (shkarkim piletash)	ml	13.8				
7	2.520	Tub kanalizimi pvc Ø 110 mm	ml	28.8				
8	2.491/1c	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=32mm, t = 3.6 mm, PN 20	ml	20.4				
9	2.491/2a	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=20mm, t = 2.0 mm, PN 10	ml	85.0				
10	2.494/4	F.V saracineska bronzi Ø 1 1/2 " = 40 mm	cope	24				
11	2.494/1	F.V saracineska bronzi Ø 3/4 " = 20 mm	cope	60				
12	2.514	F.V pilete dysHEMEJE Ø 40	cope	18				
			ore pune					
XVI		Objekti: Rikonstruksioni I tualeteve Shkolla Mahmut Ali Cungu						
		I - Punime prishje (Objekti egzistues)						
1	2.426/3	Prishje shtresa betoni	m3	6.9				

2	2.391	Heqje dyer ekzistuese	m2	33.8				
3	2.392	Heqje dritare d/a	m2	12.6				
4	2.281	Heqje pllake dyshemeje	m2	97.4				
5	2.281/5	Heqje pllake majolike	m2	326.1				
6	2.495/1	Heqje lavaman	cope	11				
7	2.501/1	Heqje WC allaturka	cope	18				
8	2.37/5a	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 5.0 km	m ³	3.92				
			ore					
			pune					
		II- Punime ndertimi (objekti egzistues)						
1	2.196	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 1 shtrese k katrama	m2	148.0				
2	2.262	Shtrese betoni C 6/10	m3	6.9				
3	2.267b	Shtrese me pllaka grez importi 40 x 40 cm (per tualetet sipas kerkeses se projektuesit)	m2	326.1				
4	2.395	F.V dyer d/alumini (18 cope)	m2	23.5				
5	2.395/2a	Dere d/alumini me mbushje element d/a (6 cope)	m2	10.3				
6	2.375/2a	Dritare d/alumini dyfish xham (6 cope)	m2	12.6				
7	2.310	Suva brenda mur tulle-4 cm, me krah,llaç i perzier M25	m2	491.1				
8	2.267/1	Shtrese me pllaka porcelanat importi	m2	97.4				
9	2.404	Boje hidroplastike	m2	588.6				
			ore					
			pune					
		III - Punime hidrosanitare						
1	2.504	F.V.WC allaturka	cope	18				
2	2.495	F.V.lavaman inkaso	cope	18				

3	2.215	F V bolier 80 liter, uje te ngrohte	cope	6				
4	2.512/4	F.V Kolektor shpendares 1" (6+6)	cope	6				
5	2,491/e	F.V.tubo plastike pvc 50 mm (shkarkim lavamanesh)	ml	19.8				
6	2,491/g	F.V.tubo plastike pvc 70 mm - 90 mm (shkarkim piletash)	ml	23.4				
7	2.520	Tub kanalizimi pvc Ø 110 mm	ml	43.2				
8	2.491/1c	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=32mm, t = 3.6 mm, PN 20	ml	66.6				
9	2.491/a	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=20mm, t = 2.0 mm, PN 10	ml	344.0				
10	2.494/4	F.V saracineska bronzi Ø 1 1/2 " = 40 mm	cope	18				
11	2.494/1	F.V saracineska bronzi Ø 3/4 " = 20 mm	cope	114				
12	2.514	F.V pilete dyshemeje Ø 40	cope	30				
13	2.339	Pusete shkarkimi 80 x 80, h =200 cm	cope	1				
14	2.552	F.V tuba betoni Ø 200 mm	ml	6				
15	2.553	F.V tuba betoni Ø 300 mm	ml	15.0				
16	2.181	F.V Konstruksione metalike te perbera	ton	1.893				
17	2.108/1c	Ndetim mur me gips t=10cm me dy shtresa kunder lageshtires	m²	6.500				
XVII		Objekti: Shkolla mesme "Mahir Domi" Rikonstruksion i plote i tualeteve dhe i palestres						
A		Punime prishje						
1	2.426/3	Prishje shtresa betoni	m3	7.2				
2	2.426/11	Prishje suvatim muri brendshem	m2	74.8				
		Punime rikonstruksioni						
1	2.262	Shtrese betoni C 6/10	m3	7.2				
2	2.276	Shtrese parketi	m2	312.7				
3	2.310	Suva brenda mur tulle ~ 4m, me krah, llaç perzier M 25	m2	74.7				
4	2.404	Boje hidroplastike	m2	574.0				

Punime drenazhi per palestren 72 ml									
1	3.116/b	Germim dheu me ekskavator 2.0 m ³ , ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria IV, me shk ne mjet (GERMIM DHEU KANAL PER UJRAT DRENAZHIT L = 72 m B=0.5m H=1.2 m)	m3	43					
2	3.406	F V tub drenazhi Ø 150 mm	ml	72.0					
3	3.378	Ndertim drenazhi, mbushje me zhavor prodhuar mak	m3	29					
4	2.341	Pusete b/a shiu 40 x 40, h = 100 cm, me kapak gize	cope	5					
		TOTALI							