



REPUBLIKA E SHQIPËRISË



DREJTORIA E PËRGJITHSHME E PLANIFIKIMIT TË KONTROLLIT DHE MENAXHIMIT TË KONTRATAVE TË INFRASTRUKTURË

Objekti: "Rehabilitimi i digës së ujëmbledhësit të Gjonmadhit, Bashkia Korçë"

GRAFIK PUNIMESH

Nr	Nr. Anal.	Pershkrimi			AFATI I PUNIMEVE NË 15 DITORE			
					I	II	III	IV
1 - PUNIME NE TRUPIN E DIGES								
A- Punime permbrotjen e skarpates dhe nivelimin e kurores								
1	3.164/1a	Mbushje me material te germuar ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri	m ³	179				
2	3.183/c	Shtrese zhavor lumi t=20cm	m ²	1,190				
3	AN	Shtrese kalldremi 20-25 cm	m ²	1,190				
B- Zbanikimin i siperfaqes se skarpates me bimesi								
1	3.3	Preje e sistemim pemesh ø 10 ~ 20 cm	Cope	20				
2	3.7	Shkulje rrenjeve bimeve te vogla	m ²	1,200				
3	3.87/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne toke	m ³	600				
4	3.164/1a	Mbushje me material te germuar ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri	m ³	600				
C- Punime per rehabilitimi e gerryerjes ne trupin e diges								
1	3.87/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne toke	m ³	2,426				
2	3.164/1a	Mbushje me material te germuar ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri	m ³	7,756				
3	3.395	FV gjeotekstil 165g/m ²	m ²	175				
4	3.396/2	Mbushje me argjile pas mureve	m ³	60				
2 - PUNIME NE SHKARKUESIN KATASTROFIK L=73.00 ML								
1	3.87/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne toke	m ³	150				
2	3.183/a	Shtrese zhavor lumi t=10cm	m ²	415				
3	3.245	Beton C 25/30 per shkarkuesin katastrofik	m ³	73				
4	3.288	F V hekur betoni i zakonshem Ø > 12mm	ton	8,945				
6	3.353	Mbushje me shkemb te germuar me pare	m ³	15				
3 - PUNIME PER REHABILITIMIN E UJELESHUESIT DHE KANALI PAS TIJ 10 ML								
1	3.87/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne toke	m ³	25				
2	3.183/a	Shtrese zhavor lumi t=10cm	m ²	50				
3	3.245	Beton C 25/30 per kanal in e ujeleshuesit	m ³	10				
4	3.288	F V hekur betoni i zakonshem Ø > 12mm	ton	0.8				
7	4.113/10	F.V. flanaxha celiku cift Pn=16,f300	cift	2				
8	4.123/9	F.V. saracineska gize me flanaxha , Pn deri 16 bar, f300	copë	2				
4 - PUNIME PER MATJEN E KUOTAVE PJEZOMETRIKE								
1	3.183/a	Shtrese zhavor lumi t=10cm	m ²	0.12				
2	3.245	Beton C 25/30 per fiksimin e latave	m ³	0.05				
3	AN	Lata per matjen e matjen e kuotave pjezometrike	cope	3				
5- PUNIME PER MONITORIMIN								
1	3.87/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne toke	m ³	0.50				
2	3.183/a	Shtrese zhavor lumi t=10cm	m ²	0.86				
3	2.262/3	Shtrese betoni C 12/15	m ³	0.18				
4	3.245	Beton C 25/30 per monumentet gjeodezik	m ³	1.1				

Analizat e jashtme:**Shoshitje dheu (Shosha me vrima 2x2cm) për shtrim plastmasi ---**

1		Punetori e thjeshte (paga bruto +kontributet)	op	2.3	313.48	721.00
Totali:						51,302.32

Transport dheu me karrocë dore --- An

1		Punetori e thjeshte (paga bruto +kontributet)	op	3.1	313.48	971.79
Totali:						69,146.60

Transport guri me karroce dore 20ml (distanca) për kalldrëm ---

1		Punetori e thjeshte (paga bruto +kontributet)	op	3.7	313.48	1,159.88
Totali:						82,529.82

Shtrim kalldrëmi me trashësi 20 m2 --- An

1		SP + P (paga bruto+kontributet)	op	1.06	367.12	389.15
Totali:						138,400.98

F.V Plastmas me dy shtresa t=0.18 mm për Lerë --- An

1		Plastmas	m2	1	545.00	545.00
---	--	----------	----	---	--------	--------

2		Punetor i e thjeshte (paga bruto +kontri butet)	op	0.1	313.48	31.35
					Totali:	410,02 6.65

Transport guresh k.d përbërje muri rrethues deri në 20ml --- An

1		Punetor i e thjeshte (paga bruto +kontri butet)	op	3.7	313.48	1,159.8 8
					Totali:	23,130. 25
