



GRAFIKU I PUNIMEVE

OBJEKTI: SISTEMIM - ASFALTIME RRUGË URBANE DHE RURALE, BASHKIA MIRDITË
AUTORITETI KONTRAKTOR: BASHKIA MIRDITË

Nr	Nr. An (Manuali)	EMËRTIMI I PUNIMEVE	NJËSIA	SASIA	NDARJANË MUAJ		
					I	II	III
I					SISTEMIM - ASFALTIME RRUGË URBANE, BASHKIA MIRDITË		
I-A					SISTEMIM-ASFALTIM SEGMENT I RRUGËS REPS, NJ.A OROSH (L=650ml me Basf=5ml)		
1	3.89/b	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet (për pastrim kanale, bankinë e kasonetë)	m ³	390.00			
2	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m ³	390.00			
3	3.212	Shtrese çakelli t=10/15cm, makadam, perhapur e ngjeshur me makineri	m ²	3,900.00			
4	3.212/b	Shtrese stabilizant t=10cm	m ²	3,900.00			
5	3.229/2	Shtrese binderi me zall lavatrice, 6cm, me makineri	m ²	3,250.00			
6	3.233/1	Shtrese asfaltbetoni me zall lavatrice, 4cm, me makineri	m ²	3,250.00			
7	3.212/b	Shtrese stabilizant t=10cm, bankina	m ²	650.00			
8	3.949/1	Vizime me boje bikomponente me gjeresi 15 cm	ml	1,300.00			
I-B					RIVESHJE SHTRESA ASFALTIKE BLOKU RRUGA E DIJES + RRUGICË, NJ.A RRËSHEN		
1	3.969	Skarifikim shtrese asfalti ekzistues me makineri (Frezim)	m ²	790.00			
2	3.233/1	Shtrese asfaltbetoni me zall lavatrice, 4cm, me makineri	m ²	790.00			
3	3.227/1	Shtrese binderi me zall lavatrice, 3cm, me makineri (per profilim)	m ²	1,420.00			
4	3.231/1	Shtrese asfaltbetoni me zall lavatrice, 3cm, me makineri	m ²	1,420.00			
I-C					RIVESHJE SHTRESA ASFALTIKE RRUGË LAGJE E MESME RUBIK, NJ.A RUBIK (L=550m me Bmes-asf=4.5ml)		
1	3.969	Skarifikim shtrese asfalti ekzistues me makineri (Frezim)	m ²	2,047.50			
2	3.969	Skarifikim shtrese asfalti ekzistues me makineri (Skarifikim)	m ²	427.50			
3	3.229/2	Shtrese binderi me zall lavatrice, 6cm, me makineri	m ²	427.50			
4	3.233/1	Shtrese asfaltbetoni me zall lavatrice, 4cm, me makineri	m ²	2,475.00			
I-D					RIVESHJE SHTRESA ASFALTIKE RRUGA RRETH PALLATIT 9 KT KULLAT JAKAJ		
1	3.969	Skarifikim shtrese asfalti ekzistues me makineri (Frezim)	m ²	720.00			
2	3.227/1	Shtrese binderi me zall lavatrice, 3cm, me makineri (per profilim)	m ²	720.00			
3	3.231/1	Shtrese asfaltbetoni me zall lavatrice, 3cm, me makineri	m ²	720.00			
I-E					RIKONSTRUKSION RRUGA RRETH PALLATIT 9 KT INTERNACIONAL		
1	3.89/b	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , toke zak, kategoria III, me shk ne mjet, kasonetë për sistemim të pjerrësive, tmes 15cm	m ³	141.00			
2	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m ³	141.00			
3	3.244/1	Struktura te holla monolite betoni C 20/25 (kanale-kuneta-xokolaturë e murit rrethues)	m ³	34.74			
4	3.212/b	Shtrese stabilizant t=10cm	m ²	940.00			
5	3.229/2	Shtrese binderi me zall lavatrice, 6cm, me makineri	m ²	940.00			
6	3.233/1	Shtrese asfaltbetoni me zall lavatrice, 4cm, me makineri	m ²	940.00			
II					SISTEMIM - ASFALTIME RRUGË RURALE, BASHKIA MIRDITË		
II-A					SISTEMIM-ASFALTIM I RRUGËS NDËRFUSHAZ-NDËRFANË, NJ.A RRËSHEN (L=500ml me Basf=4ml dhe L=163ml me Basf=3m)		
1	3.89/b	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet (për pastrim kanale, bankinë e kasonetë)	m ³	275.00			
2	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m ³	275.00			
3	3.212	Shtrese çakelli t=10/15cm, makadam, perhapur e ngjeshur me makineri	m ²	3,152.00			
4	3.212/b	Shtrese stabilizant t=10cm	m ²	3,152.00			
5	3.229/2	Shtrese binderi me zall lavatrice, 6cm, me makineri	m ²	2,489.00			
6	3.233/1	Shtrese asfaltbetoni me zall lavatrice, 4cm, me makineri	m ²	2,489.00			
7	3.244/1	Struktura te holla monolite betoni C 20/25 (kuneta ne bankine)	m ³	24.45			
8	3.212/b	Shtrese stabilizant t=10cm, bankina	m ²	500.00			
9	3.949/1	Vizime me boje bikomponente me gjeresi 15 cm	ml	1,326.00			
II-B					RIVESHJE ASFALTI SEGMENT I RRUGËS KODËR RRËSHEN, NJ.A RRËSHEN (L=880ml me Basf=4ml)		
1	4.190.	Prerje asfalti me disk, ne te dy anet.	ml	16.07			
2	3.969	Skarifikim shtrese asfalti ekzistues me makineri (Frezim)	m ²	2,960.00			

Nr	Nr. An (Manuali)	EMËRTIMI I PUNIMEVE	NJËSIA	SASIA	NDARJA NË MUAJ		
					I	II	III
3	3.969	Skarifikim shtrese asfalti ekzistues me makineri (Skarifikim)	m ²	560.00			
4	3.212/b	Shtrese stabilizant t=10cm	m ²	560.00			
5	3.229/2	Shtrese binderi me zall lavatrice, 6cm, me makineri	m ²	560.00			
6	3.233/1	Shtrese asfaltobetoni me zall lavatrice, 4cm, me makineri	m ²	3,520.00			
7	3.183	F+V Guardrail - N2 anesore me 2 valez. ne 1 ane, W2	ml	123.48			

PROJEKTUESIT

Ing. Genc Vladi

Ing. Mëhill Paçuku

Ark. Dianisa Tryci

Ing. Adenis Dedaj