

Projektuesi: "HMK Consulting" shpk

Objekti: "Rehabilitimi I Kanalit Thoma Filipeu" lot 1

### GRAFIKU I PUNIMEVE

NR.	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA	DITE KALENDARIKE					
				30DITE	30DITE	30DITE	30DITE	30DITE	30DITE
<b>1. PUNIME PRISHJE DHE SHPYLLEZIMI</b>									
1	Prerje bime te vogla $\phi \sim 10\text{cm}$	m2	11250						
2	Shkulje rrenjeve bimeve te vogla	m2	3115						
3	Prishje struktura prej betoni	m3	100						
<b>SHUMA 1:</b>									
<b>2, PUNIME GERMIMI DHE NDERHYRJE NE KANAL</b>									
1	Germim e transport dheu kat I-re me eskavator, L=500m dhe V=6-6.5m3	m3	48600						
2	Shtrese zhavor lumi t=10cm	m2	2000						
3	Struktura monolite betoni C 12/15	m3	3000						
4	Struktura monolite betoni C 16/20	m3	1760						
5	Prize me elem. B.A. parabolike per 100l/sek, zakonsh.	copë	200						
6	Prize me elem. B.A. parabolike per 100l/sek, me porte barazh	copë	50						
7	Gabiona me rrjete teli te zinguar, gure kave 1x2x2 m	m3	250						
<b>SHUMA 2:</b>									
<b>3. PUNIME PER VEPRAT E MARJES</b>									
1	Germim me krahe ne seksion te detyruar me gjeresi $b > 1\text{ m}$ , $h=1.5\text{ m}$ , toke e forte.	m3	18						
2	Struktura monolite b/betoni C 7/10 me 25% gur	m3	10						
3	Struktura monolite betoni C 16/20	m3	9						
4	Shkalle metalike me hekur $\phi$ dhe profile	op	0.95						
5	Porte metalike 40x80cm	ton	1						
<b>SHUMA 3:</b>									
<b>4. PUNIME TE NDRYSHME</b>									
1	Tombino me tuba betoni $\phi 1000$ , mbi shtrese betoni	m	50						
2	F.V. tuba celiku $\phi > 200$ te pa izoluar per ujesjellsa te jashtem	ton	7.6						
<b>SHUMA 4:</b>									

AFATI I KRYERJES SE PUNIMEVE 180 DITE KALENDARIKE