

GRAFIKU I PUNIMEVE

Objekti : Asfaltim rruga stacioni trenit – perimore Mamurras, Bashkia Kurbin

Nr.	Nr.An	Emërtimi i punimeve	Njësia	Sasia	Afati i punimeve	
					Muaj 1	Muaj 2
1.Punime në rrugë						
1		Skarifikim dhe pastrim kanali anesor	m ²	324		
2		Skarifikim rruge me ekskavator goma 0.25 m ³ dhe ngarkim në mjet, tokë zakonshme	m ³	250		
3		Transport dheu me makineri 5 km	m ³	250		
4		Shtrese stabilizant t=5 cm	m ²	3400		
5		Shtrese binderi me zall lavatrice,6 cm,me makineri	m ²	2800		
6		Shtrese alfaltobetoni me zall lavatrice, 4cm, me mak	m ²	2800		
7		F.V guardrail-N2 anësore me 2 valëz. në 1 anë, W2, të ura	ml	36		
8		Vijëzim shirita gjatësor dhe anësor me gjatësi 12 cm. Bikoponente (sprajt)	ml	30		
2. Punime KUB						
1		Gërmim dheu me ekskavator goma 0.25m ³ , për bordurat	m ³	100		
2		F V bordure betoni 15x30 cm	ml	835		
3		Beton për fiksimin e bordurave C6/10	m ³	40		
4		F V tuba të brinjëzuar HDPE SN8 d=315 mm	ml	281.5		
5		F.V Tuba PVC Ø 250 mm për linja të jashtme	ml	53.2		
6		Ndërtim puseta shiu, 40x70 me zgarë gize	cope	20		
7		Shtesë çakelli t=10 cm, përhapur e ngjeshur me makineri, pas bordurave	m ²	492		