

**MIRATOHET
BASHKIA DIBËR
KRYETARI**

Z. RAHIM SPAHIU

GRAFIKU I PUNIMEVE

OBJEKTI: "SISTEMIM - ASFALTIM I RRUGËS SË VARREZAVE NË FSHATIN CETUSH, NJËSIA ADMINISTRATIVE TOMIN, BASHKIA DIBËR"

NR.	Analiza	EMËRTIMI I PUNIMEVE	NJËSIA	SASIA	JAVA 1	JAVA 2
1 PUNIME PRISHJE DHE GËRMIMI						
1	3.98/b	Germim dheu me eskavator zingjir 0.25 m ³ , toke e zakonshme, kategoria III, me shkarkim ne mjet (per rrugen, themelet e murit etj.)	m ³	112.8		
2	3.2	Prerje bime te vogla ø ~ 10cm	m ²	120.0		
3	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m ³	118.8		
2 PUNIME PËR SHITRESAT NË TRUPIN E RRUGËS						
1	3.211	Shtrese çakelli mbeturine kave t=20cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m ²	480.0		
2	3.212/b	Shtrese stabilizanti t = 10 cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m ²	480.0		
3	3.222/1	Shtrese binderi me granil gur kave, t = 5 cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m ²	360.0		
4	3.224/1	Shtrese asfaltbetoni me granil guri kave, t = 3 cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m ²	360.0		
5	3.212/d	Shtrese stabilizanti, t = 20 cm, per bankine	m ²	120.0		
3 PUNIME PËR VEPRAT ARTI						
1	2.258	Nenshtrese zhavori, nen themel muri	m ³	4.8		
2	3.244	Struktura monolite betoni C - 20/25, per mure mbaites, kuneta etj.	m ³	15.8		
4 PUNIME PËR SINJALISTIKËN RRUGORE						
1	3.942/3	Vijezim per shirita gjatesore dhe anesore me gjeresi 12 cm, me boje termoplastike (sprajt)	ml	240.0		
2	3.955	F.V tabela te ndryshme rrugore D=60cm	cope	2.0		

Shënim teknik: Afati i Realizimit te Punimeve eshte 2 Jave Kalendarike

PËRGATITI:
"2 ED" sh.p.k
Ing. MARK PEMAJ