

Objekti:Rikonstrukcion i shkolles 9-Vjecare "Fadil Gurmani"

Afati punimeve: 6 Muaj

### GRAFIK PUNIMESH

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA	Muaji I	Muaji II	Muaji III	Muaji IV	Muaji V	Muaji VI
		<b>1. PRISHJE</b>								
1	2.426/1	Prishje mur tulle me pastrim	m3	1.05						
2	2.426/11	Prishje suvatim muri i brendshem	m2	2914						
3	2.426/12	Prishje suvatim solete (h<4m)	m2	1253						
4	2.426/3	Prishje shtresa betoni	m3	133.56						

5	2.426/3	Prishje shtresa betoni	m3	1.8					
6	2.197/1	Prishje e hidroizolimit ekzistues (tarrace)	m2	784.7					
7	2.426/3	Prishje shtresa betoni	m3	3.8					
8	2.426/9	Prishje suvatim i jashtem	m2	1120					
9	2.426/3	Prishje shtresa betoni	m3	51					
10	2.426/9	Prishje suvatim i jashtem	m2	235					
		<b>2. PUNIME SHITESASH 2</b>							
11	2.281	Heqje pllaka dysHEMEJE	m2	1253					

12	2.281/5	Heqje pllakash majolike	m2	210.96						
13	2.258	Nenshtrese zhavori	m3	10.2						
14	2.262/4	Shtrese betoni C 16/20	m3	5.2						
15	2.262/4	Shtrese betoni C 16/20	m3	67.4						
16	2.267b	Shtrese me pllaka grez importi, 40x40cm	m2	267						
17	2.267a	Shtrese me pllaka mermeri, 40x40cm	m2	37.8						

18	2.279	Shtrese derrasa FM 2.5cm	m2	1.61					
19	2.273/5	Shtrese me pllaka mermeri t=3cm	m2	49.92					
20	2.262	Shtrese betoni C 6/10	m3	4.22					
21	2.258	Nenshtrese zhavori	m3	17.01					
22	2.261	Shtrese rere	m3	5.67					
23	2.258	Nenshtrese zhavori	m3	88					
24	2.279	Shtrese derrasa FM 2.5cm	m2	22					
25	2.258	Nenshtrese zhavori	m3	7					
26	2.258	Nenshtrese zhavori	m3	2.9					
27	2.262/3	Shtrese betoni C 12/15	m3	2.9					

28	2.258	Nenshtrese zhavori	m3	10.6						
29	2.262/4	Shtrese betoni C 16/20	m3	10.6						
30	2.258	Nenshtrese zhavori	m3	25.92						
31	2.261	Shtrese rere	m3	8.64						
32	2.262/4	Shtrese betoni C 16/20	m3	64						
		<b>3. INSTALIME HIDRO-SANITARE DHE NGROHJE</b>								
33	2.501/1	Heqje WC + kasete	copë	13						
34	2.495/1	Heqje lavaman	copë	8						
35	2.504	F.V WC allaturka	copë	12						
36	2.495	F.V lavaman porcelani	copë	8						
37	2.512/4	F.V Kolektor shpendares 1" (6+6)	copë	4						
38	2.491/b	FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=20~25mm, Pn 16	ml	220						

39	2.491/c	FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=20~32mm, Pn 16	ml	52						
40	2.494/2	F.V saracineska bronzi Ø 1 " = 25 mm	copë	4						
41	2.494/1	F.V saracineska bronzi Ø 3/4 " = 20 mm	copë	48						
42	2.491/e	FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=50mm, Pn 16	ml	25.84						
43	2.520	F.V. Tub kanalizimi pvc Ø 110	ml	12						
44	2.516/1	F.V Tuba e rakorderi PVC	kg	27						
45	2.514	F.V pilete dyshemeje Ø 40	copë	24						
46	2.494/a	FV tuba bakri e rakorderi d = 15x1 mm	ml	1800						
47	2.512/2	F.V Kolektor shpendares 3/4" ( 4+4 )	copë	2						

48	2.512/4	F.V Kolektor shpendares 1" ( 6+6 )	copë	2						
49	2.512/5	F.V Kolektor shpendares 1" ( 7+7 )	copë	6						
50	2.510	F.V hidrante Ø 50 mm	copë	2						
51	2.491	F.V tub xingato dhe rakorderi ~ 1 "	kg	78						
52	2.511	F.V hidrante Ø 80 mm	copë	1						
53	2.215	F V bolier 80 liter, uje te ngrohte	copë	2						
54	2.520	F.V. Tub kanalizimi pvc Ø 110	ml	5						
		<b>4. PUNIME DYER DRITARE</b>								
55	2.392	Heqje dritare ekzistuese	m2	250.7						
56	2.391	Heqje dyer ekzistuese	m2	52.2						

57	2.391	Heqje dyer ekzistuese	m2	5.4						
58	2.391	Heqje dyer ekzistuese	m2	7.6						
59	2.372	Heqje davanciaie dritaresh	m2	61.152						
60	2.375/1	F V dritare d/alumini plastike me dopio xham	m2	250.7						
61	2.383/1	F V dyer te brendeshme druri cilesi e I-re.	m2	52.2						
62	2.388/1	V F dyer te brendeshme tamburate te rimesuara	m2	16.8						
63	2.395/1	F V dyer d/alumini plastike me dopio xham	m2	16.2						
64	2.386/2	Dyer te blinduara	m2	5.14						
65	2.375	Dritare d/alumini tek xham	m2	1						
66	2.390/1	F.V dyer metalike llamarine	m2	2						



5. PUNIME DHEU									
67	2.37/5a	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 5.0 km	m3	2.7					
68	2.5	Germim e mbushje dheu me krah kat III per themele, h=1.5m	m3	7.2					
69	2.5	Germim e mbushje dheu me krah kat III per themele, h=1.5m	m3	15					
70	2.37/5a	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 5.0 km	m3	15					
71	2.25a	Germim dheu themele e plinta me b-2m, ekskavator me goma 0.25m3,shkarkimi ne toke	m3	329.2					
72	2.37/5a	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 5.0 km	m3	128					
6. PUNIME HIDROIZOLIMI DHE ÇATITE									
73	2.239/a	Shtrese termoizoluese me polisterol t=10 cm	m2	785					

74	2.200	Shtrese lluster cemento 1:2 t = 20 mm	m2	785						
75	2.197	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 k katrama	m2	785						
76	2.209	Ulluk shkarkimi vertikal me llamarine xingat Ø 100	ml	61.76						
77	2.212	Ulluk shkarkimi horizontal me llamarine xingat 33cm	ml	188						
78	2.196	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 1 k katrama	m2	188						
79	2.203	Veshje korrnize llamarine xingat	m2	65.2						

80	2.200	Shtrese lluster cemento 1:2 t = 20 mm	m2	785						
81	2.197	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 k katrama	m2	64						
82	2.203	Veshje kornize llamarine xingat	m2	11.7						
83	2.206	Kasete shkarkimi me llamarine xingat	copë	4						
84	2.209	Ulluk shkarkimi vertikal me llamarine xingat Ø 100	ml	12						
		<b>7. PUNIME BETONI DHE B/A</b>								

85	2,114	Plinta e bazamente b/a monolite deri 20m3 C 16/20	m3	5					
86	2.119/1a	Trare e arkitrare b/a C20/25 h ~ 4m	m3	0.2					
87	2,114	Plinta e bazamente b/a monolite deri 20m3 C 16/20	m3	2					
88	2,114	Plinta e bazamente b/a monolite deri 20m3 C 16/20	m3	14.6					

89	2,118	Kollona b/a monolite C 16/20 h ~ 8m	m3	3.4					
90	2,121	Breza b/a monolit C 16/20	m3	3.6					
91	2.158	Soleta te plota b/a C16/20, t=6-10cm	m3	6.2					
92	2.119/1a	Trare e arkitrare b/a C20/25 h ~ 4m	m3	2.5					

93	2,114	Plinta e bazamente b/a monolite deri 20m3 C 16/20	m3	1.6					
94	2,116	Trare themeli b/a C 16/20 monolit	m3	4.8					
		<b>8. PUNIME HEKUR BETONI</b>							
95	2.181	F V konstruksione metalike te perbera	ton	2.7					
96	2.181	F V konstruksione metalike te perbera	ton	0.06					

97	2.184	Heqje zgara hekuri ekzistuese	m2	132.37					
98	2.182	F V konstruksione metalike te thjeshta	ton	0.55					
99	2.166	F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	0.48					
100	2.166/1a	F V hekur betoni periodik Ø > 12 mm	ton	0.66					

101	2.166	F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	0.56					
102	2.166	F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	3.942					
103	2.182	F V konstruksione metalike te thjeshta	ton	2.8					
104	2.166	F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	0.5					
		<b>9. PUNIME TAVANI DHE SUVATIMI</b>							



105	2.310/1	Suva brenda mur tulle ~ 4m, me pompe, ll perzier M 25	m2	2914					
106	2.297/b	Tavan i varur me pllaka gipsi 60x60cm	m2	1253					
107	2.358/b	Veshje fasade me polisterol t=5cm + rrjete + suva.	m2	1120					
108	2.324b	Plintuse grez h = 10 cm	ml	950					
109	2.308/a	Suvatim me grafiato h > 4 m	m2	235					

110	2.31	Suva brenda mur tulle ~ 4m, me krah, llaç perzier M 25	m2	233					
111	2.314	Suva trare e kollona ~ 4m, me krah, llaç perzier M 25	m2	9					
		<b>10. NENSHTRESA DHE SHTRESA NE TERRITORIN E NDERTESAVE</b>							
112	2.267/a	Shtrese me pllaka grez porcelanato	m2	1253					

113	2.268/a	Shkalle mermer montazhi	m2	16.7						
		<b>11. PUNIME BOJATISJE</b>								
114	2.404/1	Boje hidroplastike cilesi e larte	m2	974						
115	2.404	Boje hidroplastike	m2	2914						
116	2.407	Pllake b/a granili mbi parapet tarace	m2	41						
117	2.404/1	Boje hidroplastike cilesi e larte	m2	235						
118	2.413	F.V zgara dekorativa hekuri mesatare	ton	1.653						

119	2.401	Boje vaji sipërfaqe metalik	m2	115						
120	2.404/1	Boje hidroplastike cilesi e larte	m2	385						
121	2.415	F.V porte metalike dekorative rreshqitese	m2	3.8						
		<b>12. PUNIME GERMIMI</b>								
122	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m3	329.2						
123	3.89/b	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m <sup>3</sup> , ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m3	128						
		<b>13. TE NDRYSHME, ELEKTRIKE DHE SINJALISTIKA</b>								
124	3.164/1t	F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=315 mm	ml	95						

125	3.176	FV pusete plastike 40x40x40, kapak te forte RIC 1084+1086	copë	3						
126	3.176	FV pusete plastike 40x40x40, kapak te forte RIC 1084+1086	copë	8						
127	3.169	F V shtylla metalike per ndriçim, H=7m, d=160mm	copë	10						
128	3.172	F V kuader komandimi komplet me santeri+fotoelement	copë	1						
129	3.17	F V pusete elektrike kontrolli PVC 40x40x40cm	copë	5						
130	3.172	F V kuader komandimi komplet me santeri+fotoelement	copë	1						
131	3.167	FV shtylla metalike konike ndricimi H=9m PAICC-3	copë	4						
		<b>14. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT+KANALIZIME</b>								

132	3.395	FV gjeotekstil 165g/m2	m2	94					
133	3.396	Mbushje me cakell pas mureve	m3	33.1					
		<b>15. UJESJELLES E KANALIZIM I JASHEM</b>							
134	2.342	Pusete shiu 40 x 60, h = 100 cm, me kapak gize	copë	13					
135	2.576/2	Puse kont 1.5x1.5x1,5m	copë	4					
136	2.552	F.V tuba betoni Ø 200 mm	ml	1					
		<b>16. INSTALIME PER NDRICIM</b>							

137	2.480/2	F.V tub plastmasi Ø 18-21mm	ml	1300					
138	2.480/3	F.V tub plastmasi Ø 22-26mm	ml	1800					
139	2.481/1	F.V percjelles PV-500 Ø 1.5 mm2	ml	2100					
140	2.481/2	F.V percjelles PV-500 Ø 2.5 mm2	ml	2600					
141	2.485/d	F.V priza shuko universal	copë	80					
142	2.485/1	F.V Çeles 1 polar 220V 10A	copë	48					
143	2.549	F.V. Kontator magnetik,220V,25A	copë	4					
144	2.496	F.V. Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m	copë	6					
145	2.561	F.V. Llampe sinjalizimi 220V;1.2w	copë	6					
146	2.473	F.V. Ndricues evakuimi me llampe 1x11w,IP40	copë	5					

147	2.465	F.V. Ndricues tip plafoniere, emergjence, 1x18w, IP65	copë	20						
148	2.456	F.V. Kanaline metalike 210x65	ml	215						
149	2.500	F.V. Percjelles Tokezimi , Cu, S=35mm <sup>2</sup> , i zhveshur	ml	25						
150	2.487/a	F.V kuti suport pllaket 2 mod	copë	36						
151	2.487/b	F.V kuti suport pllaket 4 mod	copë	80						
152	2.487	F.V Kutiderivacioni plastm	copë	60						
153	2.490/h	F.V Kasete plastike KE me 54 modular (vende)	copë	2						
154	2.490/f	F.V Kasete plastike KE me 36 modular (vende)	copë	1						
155	2.490/1	F.V Automat termo/el.manj. diferencial 2P 220V, 32A, dl=0.03A	copë	8						
156	2.490/1a	F.V Automat termo/el.manj. diferencial 2P 220V, 10A	copë	20						



157	2.490/1b	F.V Automat termo/el.manj. diferencial 2P 220V, 16A	copë	16						
158	2.551	F.V. Sirene e jashtme	copë	1						
159	2.550	F.V. Sirene e brendshme audio vizive	copë	2						
160	2.480/5	F.V tub plastmasi Ø 31-36mm	ml	100						
161	2.481/3	F.V percjelles PV-500 Ø 4 mm2	ml	30						
162	2.482/1	F.V percjelles PPV Ø 2x1.5 mm2	ml	100						
163	2.496	F.V. Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m	copë	10						
164	2.480/5	F.V tub plastmasi Ø 31-36mm	ml	250						
165	2.5	F.V. Percjelles Tokezimi , Cu, S=35mm2, i zhveshur	ml	10						
166	2.496	F.V. Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m	copë	5						

17. GAZ E NAFTESJELLES									
167	4.131/3.9	F.V.ne toke kablo Cu fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar, 3x50+25mm2	m	1					
168	4.131/3.9	F.V.ne toke kablo Cu fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar, 3x50+25mm2	m	100					
169	4.142/2.29	F.V.kablllo kontrolli Cu te armuar, ne toke, 4x4 mm2	m	200					
170	4.131/3.5	F.V.ne toke kablo Cu fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar, 4x10mm2	m	10					
171	4.142/1.1	F.V.kablllo kontrolli Cu pa armuar, ne mure e konstruksione, 4x1.5 mm2	m	60					
172	4.142/2.29	F.V.kablllo kontrolli Cu te armuar, ne toke, 4x4 mm2	m	200					
18. PUNIME BETONI E BETONARMEJE									
173	3.243	Struktura monolite betoni C 16/20	m3	89.1					
174	3.240	Struktura monolite betoni C 12/15	m3	1.265					



21. PUNIME MURATURE TULLE										
182	2.70/2	Mur me tulla te lehtesuara deri - 3 m, LL.P. M-25	m3	40.2						
22. PUNIME SHITRESASH										
183	3.198	Cilindrim kasonete me rul	m2	640						
184	3.21	Shtrese çakelli mbeturine kave t=15cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	640						
185	3.205	Shtrese zhavori lumi t=10cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	640						
186	3.183/a	Shtrese zhavor lumi t=10cm	m2	32						
23. ANALIZA JASHTE LISTE										

187	AnAn1	F.V Automat 4P (10-16-20)A	copë	8						
188	AnAn2	F.V Kabell 3x1.5mm	ml	750						
189	AnAn3	F.V Kabell 3x2.5mm	ml	600						
190	AnAn4	F.V Automat 4P 125A	copë	1						
191	AnAn5	F.V Kablo alarmi zjarri, J-Y(St)Y, S=2x1mm, rezistent ndaj zjarrit	ml	300						
192	AnAn6	"F.V. Central i alarmit te zjarrit, "	copë	1						
193	AnAn7	F.V. Detektore tymi multi sensitiv,	copë	32						
194	AnAn8	F.V. Pulsant manual alarmi zjarri i adresueshem me thyerje xhami, tip 1469, IP-65	copë	4						
195	AnAn9	F.V Buton per zile elektrike, 230V, 16A	copë	1						
196	AnAn10	F.V Zile elektrike, IP44, 230V, 50Hz	copë	2						

197	AnAn11	F.V Kablo multipolar bakri me izolim PVC, Un=0,6/1 kV, S = 5 x 16 mm <sup>2</sup>	ml	60						
198	AnAn12	F.V Kablo multipolar bakri me izolim PVC Un=0,6/1 Kv S = 5 x 4 mm <sup>2</sup>	ml	30						
199	AnAn13	F.V Priza interneti, tip RJ - 45, FTP - Cat.6	copë	48						
200	AnAn14	F.V Patch panel per rrjetin e internetit, me 24 porta RJ-45, tip FTP-Cat.6	copë	3						
201	AnAn15	F.V Kablo rrjeti, tip F/FTP - Cat.6,	ml	2900						
202	AnAn16	FV. RACK kompjuetrik metalik mural 19" 36U , me 1 modul ushqimi me 8 priza "Shuko" 230V/16A + PE, i kompletuar me modulin e grupit te ventilimt .ack mounted,	copë	1						
203	AnAn17	F.V. Ndriçues katror LED Panel plafon, 60x60cm, 40 W, 4000lm, 3000K, I kompletuar se bashku me transformator dhe aksoret	copë	164						
204	AnAn18	F.V. Led 20 wat ,D80mm ,4000K ,	copë	20						
205	AnAn19	F.V. RL -2000-3000w Sesore ndricimi	copë	12						

206	AnAn20	F.V Shine shperndarese tokezimi, per matje komplet & kuti PT-5; Ip-65, me shenje "toke"	copë	1						
207	AnAn22	F.V. Kamera te Brendshme POE, 1080P FULL HD, IP-5MPx	copë	6						
208	AnAn21	F.V. NVR-(Network Video Recorder) 16-kanale	copë	1						
209	AnAn23	FV. Kamera te Jashtme POE, 1080P FULL HD, IP-5MPx	copë	2						
210	AnAn24	F.V. Monitor 32" LED, per monitorimin e kamerave	copë	1						
211	AnAn25	F.V. Switch i menaxhueshem POE me 16-Porta RJ45 FTP Cat.6	copë	1						
212	AnNG1	F.V Tubo çeliku i zi pategel (Mannesmann) Ø 3"	kg	85						
213	AnNG2	F.V Tubo çeliku i zi pategel (Mannesmann) Ø 2½"	kg	183						
214	AnNG3	F.V Tubo çeliku i zi pategel (Mannesmann) Ø 2"	kg	63						

215	AnNG4	F.V Tubo çeliku i zi pategel (Mannesmann) Ø 1½"	kg	244					
216	AnNG5	F.V Tubo çeliku i zi pategel (Mannesmann) Ø 1¼"	kg	470					
217	AnNG6	F.V Tubo çeliku i zi pategel (Mannesmann) Ø 1"	kg	100					
218	AnNG7	F.V Tubo çeliku i zi pategel (Mannesmann) Ø ¾"	kg	17					
219	AnNG8	F.V Tubo çeliku i zi pategel (Mannesmann) Ø ½"	kg	24					
220	AnNG9	F.V Armafleks per tubo çeliku pategel Ø 3" x 13 / 20 mm, per dy tipe termoizolimesh brenda / jashte, te veshura me flete PVC (brenda) dhe me flete alumin (jashte)	ml	22					
221	AnNG10	F.V Armafleks per tubo çeliku pategel Ø 2½" x 13 / 20 mm, per dy tipe termoizolimesh brenda / jashte, te veshura me flete PVC (brenda) dhe me flete alumin (jashte)	ml	63					
222	AnNG11	F.V Armafleks per tubo çeliku pategel Ø 2" x 13 / 20 mm, per dy tipe termoizolimesh brenda/jashte, te veshura me flete PVC (brenda) dhe me flete alumin (jashte)	ml	28					



223	AnNG12	F.V Armafleks per tubo çeliku pategel Ø 1½" x 13 mm, i veshur me flete PVC	ml	150					
224	AnNG13	F.V Armafleks per tubo çeliku pategel Ø 1¼" x 13 mm, i veshur me flete PVC	ml	331					
225	AnNG14	F.V Armafleks per tubo çeliku pategel Ø 1" x 9 mm, i veshur me flete PVC	ml	91					
226	AnNG15	F.V Armafleks per tubo çeliku pategel Ø ¾" x 9 mm, i veshur me flete PVC	ml	24					
227	AnNG16	F.V Armafleks per tubo çeliku pategel Ø ½" x 9 mm, i veshur me flete PVC	ml	43					
228	AnNG17	F.V Rakorderi bakri(bryla,ti,reduksione) dhe element te nevojshem per montim	komplet	1					
229	AnNG18	F.V grup per mbushjen automatike me by-pass te integruar dhe me filter per impiantin e ngrohjes per linjat qarkulluese te mbyllura Ø 1/2"	copë	1					
230	AnNG19	F.V kanal per largimin e tymrave dy kanale,kanali I brendshem prejllamarine inoxi dhe kanali i jashtem me llamarin çeliku e galvanizuar, me strese termoizoluese. Me dimensione 220/250 mm .	ml	15					
231	AnNG20	F.V. Kolektoret prej tubi çeliku pa tegel per furnizimin e terminaleve te ngrohjes ne dergim/kthimit DN 100 mm	komplet	1					

232	AnNG21	"F.V. Saraçeneska sferike me lidhje femer, standarte me dimensione DN 40, PN 6 Bar, Komfort normes EN 331"	copë	8						
233	AnNG22	"F.V. Saraçeneska sferike me lidhje femer, standarte me dimensione DN 32, PN 6 Bar, Komfort normes EN 331"	copë	2						
234	AnNG23	F.V. Valvol moskthimi me gjuhez metalike , dimensione DN 40, PN 6 Bar, Komfort normes 0313EN	copë	1						
235	AnNG24	F.V. Filter e inspektueshme me dimensione DN 40, PN 6 Bar, Komfort normes 0329EN	copë	1						
236	AnNG25	F.V. Xhunto antivibrueseprej gome me dimensione DN 50 PN 6 bar	copë	2						
237	AnNG26	F.V. Valvol mishelatriçe tredegese e pajisur me servomotorr dhe aksesoret perkates DN 50	copë	1						
238	AnNG27	F.V. termometer me zhytje,per matjen e temperatures ne dergim dhe rikthim me diapazon 0-120 °C	copë	6						
239	AnNG28	F.V. Manometer,per matjen e presionit te punes se linjave te sistemit te ngrohjes ne dergim dhe rikthim me diapazon matje 0-20bar	copë	6						
240	AnNG29	F.V. Ajernxjerres automatik me dimension Ø 1/2"	copë	15						
241	AnNG30	F.V. valvul sigurie per impiantin e ngrohjes,me presion pune 3 bar dhe lidhje 1/2"	copë	1						

242	AnNG31	F.V Rregullator klimaterik elektronik me mikroprocesor I pajisur me sensor temperature kabull komunikimi si dhe te gjitha aksesoret perkates	copë	1						
243	AnNG32	F.V. Valvul termorregulluese e pajisur me koke termostatike dhe me elementet e nevojshem per montim Ø 1/2"	copë	60						
244	AnNG33	F.V. valvul nderprerese per radiator,e kompletuar me te gjithë elementet e montimit Ø 1/2"	copë	60						
245	An2.268	Prishje shtrese granili shkallet e jashtme	m2	37.8						
246	An2.268/a	Prishje shkalle mermeri	m2	16.75						
247	AnAn	F.V Tubo korogato per ambjetin Jashte d63	ml	200						
248	AnAn	F.V Ndricules 30-80 wat led IP65	copë	10						
249	AnAn	F.V. Tapet tartani me gjithë shtresat teknike me vijezim per fusha sportive	m2	640						
250	An3.837	Rrethim i fushes se basketbollit me rrjete teli te plastifikuar jeshile (H=3m)	m2	294						
251	An3.837/an	Rrethimi i fushes minigutbolli me rrjete nailoni (H=3m)	m2	294						

252	An1	Ndricules fushe	copë	4						
		<b>24. PAJISJE JASHTË LISTE</b>								
253	Pj	F.V.Kaldaje me lende djegese Pellet / dru (MLC-BIO 300). Fuqia nominale: 115 kW PN; Rendimenti me "Palles" 93% Kapaciteti I ujit: 169 litra;Lidhjet hidraulike: DN 40;Presioni i punes: 3 bar	komplet	1						
254	Pj	F.V. Sillos me material celiku, volumi 5m <sup>3</sup> , me materialin djeges, perfshire aksesoret e dergimit automatik	komplet	1						
255	Pj	F.V Radiator me 12 elemente, me llamarine 600x160 mm	copë	48						
256	Pj	F.V Radiator me 15 elemente, me llamarine 600x160 mm	copë	12						
257	Pj	F.V. Pompe Binjake per terminalet;V=3.5 m3/h,H=12mkH2O Lidhja hidraulike DN40,PN 10. E kompletuar me te gjitha rakorderite e nevojshme per instalim	copë	2						
258	Pj	F.V. Ene zgjerimi me kapacitet: V=80 lit, PN 10 Lidhja Hidraulike DN 20	copë	1						
259	Pj	Pompe e impiantit te mbrojtjes nga zjarri : V=2.1m3/h,H=35mkH2O.I kompletuar me te gjitha aksesoret e montimit	copë	1						

260	Pj	Pompe furnizimi per HS	copë	1						
261	Pj	Autoklave, V=200 l, P=10 bar, Lartesia=1065mm	copë	1						
262	Pj	F.V rezervuari zingato 5000 litra	copë	2						