

GRAFIK PUNIMESH

OBJEKTI: SISTEMIM ASFALTIM RRUGE VITI 2024 FAZA II

Nr.	Nr. AN	PËRSHKRIMI I PUNIMEVE	Njësia	Sasia	Afati ne muaj		
					I	II	III
1		SISTEMIM ASFALTIM FSHATI LIBONIK (LAGJIA E RE) L=325 ml					
I		PUNIME NE RRUGE					
1	2.26	Germim dheu me eskavator me goma 0.25m ³ ne kanale toke e zakonshme kategori III me shk ne mjet	m ³	130			
2	3.158/1a	Transport dheu + mbet nder ne distanc 1 km	m ³	130			
3	3.207	Shtrese cakulli makadam t = 10cm	m ²	650			
4	3.212/b	Shtrese stabilizanti t = 10cm + sperkatje	m ²	1300			
5	3.222/1	Shtrese binderi t = 5cm	m ²	1300			
6	An	Ngritje pusetash me kapak gize	cop	5			
7	2.557	Tombino me tuba betoni Ø 800, mbi shtrese betoni	ml	6			
8	2.556	Tombino me tuba betoni Ø 600, mbi shtrese betoni	ml	7			
9	2.553	Tombino me tuba betoni Ø 300, mbi shtrese betoni	ml	5			
10	3.321	Mur me gur (kokat e tombinos) llac çm M-25	m ³	4			
		SHUMA 1					
3		SISTEMIM ASFALTIM RRUGA KISHNIK VRESHTAS 2024 L=200 ml					
		PUNIME NE RRUGE					
1	2.26	Gërmim dhe me eskavator, goma 0.25m ³ , në kanale me gjerësi > 2m, tok zak, kategoria III, me shk në mjet	m ³	120			
2	3.158/1a	Transport mat ndërt dheu me auto deri 1.0 km	m ³	120			
3	3.207	Shtrese cakulli makadam t = 10cm	m ²	300			
4	3.212/b	Shtresë stabilizanti t=10cm	m ²	1200			
5	3.222/1	Shtrese binderi t = 5cm	m ²	1200			
6	3.616/a	F.V. Bordura rruge e parafabrikuar 15x25 cm	ml	400			
		PUNIME K.U.B NE RRUGE					
1	2.25	Gërmim dheu me eskavator goma 0.25m ³ , në knale me gjerësi deri në 2m, tokë zakkategoria III, me shk. në toke	m ³	160			
2	An	F.V. Tuba të brinjëzuar HDPE SN8 Dn=200mm	ml	400			
3	3.47/1a	Hedhje ,rrafshim mbushje dheu me tokmak elektrik	m ³	130			
4	3.158/1a	Trasport dheu me auto. deri 1 km	m ³	30			
5	An	Ndërtim puseta 40x40, h=100cm me zgare gize per ujrat e shiut	cop	12			

6	An	Ngritje puseta kontroll ime kapak gize 80x80x150cm	cop	6			
SHUMA 2							
3	SISTEMIM ASFALTIM RRUGA VASHTEMI 2024 L=200 ml						
PUNIME NE RRUGE							
1	2.26	Germim dheu me esk me goma 0.25m ³ ne kanale me gjeresi > 2m toke e zak kat III me shk ne mjet	m ³	90			
2	3.158/1a	Transport dheu + mbet ndertimi ne distanc 1 km	m ³	90			
3	3.207	Shtrese cakulli makadam t = 10cm	m ²	950			
4	3.212/b	Shtrese stabilizanti t = 10cm + sperkatje	m ²	950			
5	3.222/1	Shtrese binderi t = 5cm	m ²	1100			
6	3.616/a	F.V. Bordura rruge e parafabrikuar 15x25 cm	ml	350			
PUNIME KUZ.DHE TE SHIUT NE RRUGE							
1	2.25	Gërmim dheu me eskavator goma 0.25m ³ , në knale me gjerësi deri në 2m, tokë zakkategoria III, me shk. në toke	m ³	80			
2	An	F.V. Tuba te brinjezuara HDPE SN8 d=200mm	ml	190			
3	3.158/1a	Transport dheu + mbet ndertimi ne distanc 1 km	m ³	25			
4	3.47/1a	Hedhje, rafshim ,mbushje dheu me krahe kat e III	m ³	52			
5	An	Ndertim puseta me zgare gize per ujrat e shiut 40x40 cm h= 1 m	cop	7			
6	An	Ngritje puseta kontroll ime kapak gize 80x80x150cm	cop	3			
SHUMA 3							
4	SISTEMIM ASFALTIM RRUGA BREGAS L= 330 ml						
PUNIME SHTRESA NE RRUGE							
1	2.26	me gjeresi > 2m toke e zak kat III me shk ne mjet	m ³	300			
2	3.158/1a	Transport dheu + mbeturina ndertimi ne distanc 1 km	m ³	300			
3	3.207	Shtrese cakulli makadam t = 10cm	m ²	400			
4	3.212/b	Shtrese stabilizanti t = 10cm + sperkatje	m ²	1650			
5	3.222/1	Shtrese binderi t = 5cm	m ²	1650			
6	3.616/a	F.V. Bordura rruge e parafabrikuar 15x25 cm	ml	660			
7	3.321	Mur me guri mbajtes llac çm M-25	m ³	9			
F.V.TUBASH TE SHIUT NE RRUGE							
1	2.25	Gërmim dheu me eskavator goma 0.25m ³ , në knale me gjerësi deri në 2m, tokë zakkategoria III, me shk. në toke	m ³	140			
2	3.158/1a	Transport dheu + mbet ndertimi ne distanc 1 km	m ³	8			
3	An	F.V. Tuba te brinjezuara HDPE SN d=200mm	ml	350			
4	3.47/a	Hedhje, rafshim ,mbushje dheu me krahe kate e III	m ³	112			
5	An	Ndertim puseta 40x40, h=100cm me zgare gize per ujrat e shiut	cop	10			

6	An	Ngritje puseta kontroll ime kapak gize 80x80x150cm	cop	10			
SHUMA 4							
5 SISTEMIM ASFALTIM KRASTAFILAK							
PUNIME NE RRUGE							
1	2.414	F.V. Zgare dekorative hekuri me figuracion dekorativ L= 145 m (muri ekzistues)	ton	1.4			
2	2.401	Boje vaji sipërfaqe metalike	m2	70			
3	3.233/2	Shtrese asfaltobetoni t=4cm	m2	220			
SHUMA 5							
6 SISTEMIM ASFALTIM FSHATI KOLANEC 2024 L=450 ml							
PUNIME NE RRUGE							
1	2.26	Gërmim dhe me eskavator,goma 0.25m3,,në kanale me gjerësi > 2m,tok zak,kategoria III,me shk në mjet	m3	100			
2	3.158/1a	Transport materiale ndërtimi,dheu me auto deri 1.0 km	m3	100			
3	3.207	Shtrese cakulli makadam t= 10cm	m2	350			
4	3.212/b	Shtresë stabilizanti t=10cm	m2	1500			
5	3.222/1	Shtrese binderi t= 5cm	m2	1200			
SHUMA 6							
7 SISTEMIM ASFALTIM RRUGE TE BRENDSHME POCESTE L=160 ml							
PUNIME SHTRESA NE RRUGE							
1	2.26	Gërmim dheu me esk me goma0.25m3 ne kanale me gjerësi > 2m toke e zak kat III me shk ne mjet	m3	150			
2	3.158/1a	Transport dheu + mbet ndërtimi ne distanc 1 km	m3	150			
3	3.207	Shtrese cakulli makadam t= 10cm	m2	800			
4	3.212/b	Shtrese stabilizanti t= 10cm + sperkatje	m2	800			
5	3.222/1	Shtrese binderi t= 5cm	m2	800			
7	3.616/a	F.V. Bordura rruge e parafabrikuar 15x25 cm	ml	320			
F.V.TUBASH TE SHIUT NE RRUGE							
1	2.25	Gërmim dheu me eskavator goma 0.25m3,në knale me gjerësi deri në 2m,tokë zakkategoria III,me shk. në toke	m3	64			
2	3.158/1a	Transport dheu + mbet ndërtimi ne distanc 1 km	m3	13			
3	An	F.V. Tuba te brinjëzuar HDPE SN d=200mm	ml	160			
4	3.47/a	Hedhje, rafshim ,mbushje dheu me krahe kate e III	m3	50			
5	An-22/1	Ndërtim puseta 40x40, h=100cm me zgare gize per ujrat e shiut	cop	4			
SHUMA 7							
8 RIVESHJE RRUGE KETHESA E REMBECIT -SHEQERAS (550mx2.5 m)							
PUNIME NE RRUGE							
1	An	Prerje asfalti	ml	550			

2	3 An	Skarifikim shtrese asfalti me makineri t=15 cm	m2	1,400			
3	3.158/1a	Transport dheu me auto deri 1 km	m3	250			
4	3.212/b	Shtrese stabilizanti t = 10 cm	m2	1,400			
5	3.222/1	Shtrese binderi t = 5cm	m2	1,400			
6	3.233/2	Shtrese asfaltobetoni + sperkarje t =4cm	m2	1,400			
		SHUMA 8					
9		RIVESHJE RRUGA PYLLI I FAZANEVE +FSHATI POCESTE					
		PUNIME NE RRUGE					
1	An	Prerje asfalti	ml	250			
2	3 An	Skarifikim shtrese asfalti me makineri t=10 cm	m2	300			
3	3.158/1a	Transport dheu me auto deri 1 km	m3	30			
4	3.212/b	Shtrese stabilizanti t = 10 cm	m2	300			
5	3.221/1	Shtrese binderi t = 4cm	m2	300			
6	3.233/2	Shtrese asfaltobetoni + sperkarje t =4cm	m2	300			
		SHUMA 9					
10		SISTEMIM ASFALTIM SHESHE XHAMIA MALIQ 2024					
		PUNIME SHITESA NE RRUGE					
1	2.26	Germim dheu me eskavator me goma 0.25m3 ne kanale me gjeresi > 2m toke e zakonshme kategori III me shk ne mjet	m3	80			
2	3.158/1a	Transport dheu + mbet ndertimi ne distanc 1 km	m3	80			
3	3.207	Shtrese cakulli makadam t = 10cm	m2	1040			
4	3.212/b	Shtrese stabilizanti t = 10cm + sperkatje	m2	1040			
5	3.222/1	Shtrese binderi t = 5cm	m2	1040			
6	3.616/a	F.V. Bordura rruge e parafabrikuar 15x25 cm	ml	115			
7	3.620	Trotuar,me t = 6cm beton,me pllaka	m2	40			
8	3.205	Shtrese zhavori t =10cm	m2	40			
9	3.616	F.V. Bordura trotuari e parafabrikuar 12x25 cm	ml	50			
		F.V.TUBASH TE SHIUT NE RRUGE					
1	2.25	Gërmim dheu me eskavator goma 0.25m3,në knale me gjerësi deri në 2m,tokë zakkategoria III,me shk. në toke	m3	30			
2	3.158/1a	Transport dheu + mbet ndertimi ne distanc 1 km	m3	8			
3	An	F.V. Tuba te brinjzuar HDPE SN d=200mm	ml	70			
4	3.47/a	Hedhje, rafshim ,mbushje dheu me krahe kate e III	m3	22			
5	An-22/1	Ndertim puseta 40x40, h=100cm me zgare gize per ujrart e shiut	cop	4			
		SHUMA 10					
11		RIVESHJE RRUGE KETHESA E MALIQIT -DRITHAS					
		PUNIME NE RRUGE					
1	An	Prerje asfalti	ml	600			
2	3 An	Skarifikim shtrese asfalti me makineri t=15 cm	m2	650			

3	3.158/1a	Transport dheu me auto deri 1 km	m3	65			
4	3.212/b	Shtrese stabilizanti t = 10 cm	m2	650			
5	3.222/1	Shtrese binderi t = 5cm	m2	650			
6	3.233/2	Shtrese asfaltobetoni + sperkarje t =4cm	m2	650			
		SHUMA 11					
		SHUMA 1-11					
		T.V.SH. 20%					
		TOTALI					