

GRAFIK PUNIMESH

OBJEKTI : REHABILITIM SKEMA UJITESH  
REZERVUARI BREGU I LENDINAVE ,CERRAVE

MIRATOI

DREJTOR NMIPP  
Enton BERBERI

NR	EMËRTIMI	NJËSIA	SASIA	MUAJI I			
a	b	c	1	7 dite	8 dite	7 dite	8 dite
<b>I) REHABILITIM SKEMA UJITESH REZERVUARI BREGU I LENDINAVE + KANALI UJITESH</b>							
<b>I. Shkarkuesi katastrofik</b>							
1	Germim kanalesh ne toke te zakonshme me krahe, me seksion deri 0.75 m <sup>2</sup>	m3	56				
2	Strukture monolit betoni C16/20 i per dystemene e pusetave(2x2x0.2)x2 ; i muret e	m3	13.6				
3	Struktura te holla monolit betoni C16/20 (brez betoni)	m3	1.05				
<b>II. Rehabilitim Rezervuari</b>							
1	F.V. tuba celiku φ>200 te pa izoluar per ujesjellsa te jashtem	ton	1.9				
2	Germim dheu me krahe ne seksion te lire ne toke te bute kat.I-II pa hedhje (per bazamentin e pusetave hyrje dalje 4 x 0.5 x 2 m <sup>3</sup> )	m3	4				
3	Strukture monolit betoni C16/20 i per dystemene e pusetave(2x2x0.2)x2 ; i muret e	m3	5.92				
4	F.V saraqineske celiku me flanaxha Pn25 bar φ 300mm	cope	1				
5	Mbushje rrafshim ngjeshje me tokmak elektrik cdo 30 cm toke te bute	m3	1800				
6	Rafshim e ngjeshje dheu ne trup dige me cilinder me dhembe (me shtresa 40 cm)	m3	1800				
7	F.V. skare hekur beton per puseten e hyrjes (shkalla hekur 20)	ton	1.2				
8	Germim dheu me ekskavator krahegjate,per mbushje dige me 2 hedhje +25% koef. I shkrifmerise	m3	4805				
9	Germim dheu me ekskavator krahegjate,per shkallezim te skarpateve te carjes ne dige	m3	920				
10	Skarifikim dheu t=10-20cm ne skarpate me ekskavator me kove 0.5m <sup>3</sup>	m3	345				
<b>III. Rehabilitim Kanali Ujites</b>							
1	Germim kanalesh ne toke te zakonshme me krahe, me seksion deri 0.75 m <sup>2</sup>	m3	329.14				
2	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m <sup>3</sup> , ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria III, me	m3	300.00				
3	FV tubo betoni φ 600mm	ml	25.00				
4	FV tubo betoni φ 400mm	ml	5.00				
5	Preje bime te vogla deri φ10 cm (360 x3.5)	m2	1260				
6	F.Vendosje pllaka betoni C16/20(1.2) pa llac(40x50x5) cm	m2	310				
7	F.Vendosje pllaka betoni C16/20(1.2) pa llac(30x50x5) cm	m2	930				
8	Strukture monolit betoni C16/20(Fuga 0.05*0.03 + brez betoni 0.05x0.1)	m3	16.9				
9	Struktura te holla monolit betoni C16/20 (qafore + fashete betoni e tombinove)	m3	20.97				
10	Germim dheu me ekskavator zingjir, 0.25 m <sup>3</sup> , ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m3	327				
11	FV tubo plastike φ 200mm	ml	20				
12	FV tubo plastike φ150mm	ml	15				

Hartuan:

Ing.Jolka DOKO  
Ing.Enea MALELLARI  
Ing.Violeta ÇEKANI