

Projektuesi: IRA LITO

Objekti: REHABILITIM TE RRJETIT TE KUB KSAMIL DHE SARANDE

GRAFIK PUNIMESH

NR	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE	NJËSIA	SASIA	1 MUAJ	2 MUAJ
1	2.426/3	Prishje shtresa betoni	m3	3		
2	2.47/an	Germim shkemb mesatar me çekiç me ekskavator me zinxhir	m3	190		
3	2.37/4a	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 4.0 km	m3	110		
4	3.353	Mbushje me shkemb te germuar me pare	m3	80		
5	3.352	Mbushje me gur kave	m3	170		
6	3.212/b	Shtrese stabilizant t=10cm	m2	535		
7	3.210	Shtrese çakelli mbeturine kave t=15cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	535		
8	3.969	Skarifikim shtrese asfalti ekzistues me makineri	m2	180		
9	2.337	Pusete shkarkimi 80 x 80, h = 150 cm	copë	6		
10	2.342	Pusete shiu 40 x 60, h = 100 cm, me kapak gize	copë	2		
11	3.244/1	Struktura te holla monolite betoni C 20/25	m3	207		
12	2.166/1a	F V hekur betoni periodik Ø > 12 mm	ton	6		
13	2.181	F V konstruksione metalike te perbera	ton	2		
14	3.222/1	Shtrese binderi me granil gur kave,5cm,me makineri	m2	184		
15	3.224/1	Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 3cm, me makineri	m2	184		
16	3.164/1t	F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=315 mm	ml	151		
17	3.164/2t	F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=400 mm	ml	105		
18	3.172	F V kuader komandimi komplet me santeri+fotoelement	copë	2		
19	3.169	F V shtylla metalike per ndriçim, H=7m, d=160mm	copë	6		
20	3.176	FV pusete plastike 40x40x40, kapak te forte RIC 1084+1086	copë	6		
21	3.175	FV ndricues Smart VP CL1 CR M-S 250W GG FAE 44004,me llampe 250W 230V	copë	6		
22	2,116	Trare themeli b/a C 16/20 monolit	m3	10		
23	2.482/1	F.V percjelles PPV Ø 2x1.5 mm2	ml	164		
24	2.496	F.V. Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m	copë	6		
25	3.654	Furnizim, vendosje tuba plastmasi ø 100	m	116		