

**MIRATOI
KRYETARI BASHKISE
ERISELDA SEFA**

Objekti: PARANDALIMI I RRESHQITJEVE DUKE NDERTUAR MURE MBAJTESE DHE PERMIRESIMI I SHTRESAVE RRUGORE NE AKSIN LUSHNJE- HYZGJOKAJ -BALLAGAT

GRAFIKU I PUNIMEVE

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA	O/P	D/P	M1	M2	M3	M4	M5
		1. PUNIME SHTRESASH									
1	3.969	Skarifikim shtrese asfalti ekzistues me makineri	m2	2840	0.048	17.04					
2	3.212/c	Shtrese stabilizant t=15cm	m2	3470	0.185	80.24					
3	3.969	Skarifikim shtrese asfalti ekzistues me makineri	m2	150	0.048	0.90					
4	3.212/c	Shtrese stabilizant t=15cm	m2	150	0.185	3.47					
5	3.210	Shtrese çakelli mbeturine kave t=15cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	300	0.473	17.74					
		2. ANALIZA TEKNIKE									
6	3.222/2	Shtrese binderi me granil gur kave,6cm,me makineri	m2	2840	0.143	50.77					
7	3.226/1	Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 4cm, me makineri	m2	2840	0.193	68.52					
8	3.222/2	Shtrese binderi me granil gur kave,6cm,me makineri	m2	150	0.143	2.68					
9	3.226/1	Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 4cm, me makineri	m2	150	0.193	3.62					
		3. PUNIME SHTRESASH 2									
10	2.262/4	Shtrese betoni C 16/20	m3	52	9.33	60.65					
11	2.262/3	Shtrese betoni C 12/15	m3	12	9.33	14.00					
12	2.262/3	Shtrese betoni C 12/15	m3	8	9.33	9.33					
		4. PUNIME GERMIMI				0.00					
13	3.119/a	Germim shkambi i coptuar me ekskavator 0.5 m ³ , shkemb, ne themele gjeresi ~2 m, me shkarkim ne toke,	m3	285	0.077	2.74					
		5. PUNIME DHEU									
14	2.37/4a	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 4.0 km	m3	173	0.4	8.65					
		6. NENSHTRESA DHE SHTRESA NE TERRITORIN E NDERTESAVE									
15	2.258/2	Shtrese zhavori	m3	12	1.2	1.80					
16	2.258/2	Shtrese zhavori	m3	129	1.2	19.35					
17	2.258/2	Shtrese zhavori	m3	110	1.2	16.50					

		7. PUNIME BETONI DHE B/A								
18	2.130.	Mure b/a t = 21-30cm, h ~ 4m C 16/20	m3	94	21.79	256.03				
19	2.119/1a	Trare e arkitrare b/a C20/25 h ~ 4m	m3	28.3	23.2	82.07				
20	2.119/1a	Trare e arkitrare b/a C20/25 h ~ 4m	m3	25	23.2	72.50				
		8. PUNIME HEKUR BETONI								
21	2.166/1a	F V hekur betoni periodik Ø > 12 mm	ton	6	42.63	31.97				
22	2.166	F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	3.5	60.63	26.53				
23	2.166/1a	F V hekur betoni periodik Ø > 12 mm	ton	20	42.63	106.58				
24	2.166	F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	3	60.63	22.74				
25	2.166/1a	F V hekur betoni periodik Ø > 12 mm	ton	17.7	42.63	94.32				
		9. INSTALIME HIDRO-SANITARE DHE NGROHJE				0.00				
26	2.521	F.V. Tub kanalizimi pvc Ø 140	ml	64	1.66	13.28				
		10. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT+KANALIZIME				0.00				
27	3.396/1	Mbushje me zhavorr pas mureve	m3	155	0.08	1.55				
		11. PUNIME ME SONDA NE URA								
28	3.455	Shpim me sonde Ø 0.8 m, ~ 15 m, (perde mbajtese).	m	465	5.93	344.68				
29	3.455	Shpim me sonde Ø 0.8 m, ~ 15 m, (perde mbajtese).	m	420	5.93	311.33				
		12. PUNIME BETONI E BETONARMEJE								
30	3.245/2	Struktura monolite betoni C 25/30 (Pilota) hiqet kallepi nga vlera e cmimit.	m3	131	11.99	196.34				
31	3.245/2	Struktura monolite betoni C 25/30 (Pilota) hiqet kallepi nga vlera e cmimit.	m3	119	11.99	178.35				
		13. UJESJELLES E KANALIZIM I JASHEM				0.00				
32	2.575	Puse kontrolli 1x1x1.5m	copë	1	50.3	6.29				
		14. TE NDRYSHME, ELEKTRIKE DHE SINJALISTIKA				0.00				
33	3.164/1t	F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=315 mm	ml	15	1.5	2.81				
						SHUMA	2,126.00			

Numri i Punetoreve 20

Numri i Diteve Kalendarike 150

**Punoi: Ing. Ariola Beqo
Ing. Artur Sinani**