



REPUBLIKA E SHQIPERISE
BASHKIA KAMEZ
GRAFIKU I PUNIMEVE - 110 DITE PUNE

OBJEKTI : Ndertim Rruga "Pjeshkore Velipoje + rrugicat" Valias + Sistemim Asfaltim i Rruges "Ballshi "Valias + Rruga "Pingul me Hekuran Deden" Laknas

OBJEKTI : Ndertim Rruga "Pjeshkore Velipoje + rrugicat" Valias

(L_{Tot} = 170+325+210 ml = 705ml, B = 7m, basf = 4.2m 0.4kunete dy ane, trotuar 1m dy anet)

A	An.	Emertimi i Punimeve	Njesia	Sasia	KOHEZGJATJA E PUNIMEVE
I					
PUNIME NE RRUGE - L1					
NR.	Nr.An	PERSHKRIMI I PUNIMEVE	NJESIA	SASIA	
1	3.139	Germim dheu me eskavator	m ³	296.1	
2	3.158/5a	Transport dheu me auto 5km	m ³	296.1	
3	3.164/1b	Mbushje me çakell shkembor	m ³	296.1	
4	3.211	Shtrese çakelli T=20cm	m ²	2961	
5	3.212/b	Shtrese stabilizanti t=10cm	m ²	2961	
6	3.222/1	Shtrese binderi 1x5 cm	m ²	2961	
7	3.224/1	Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 3cm, me makineri + 3 rampa per ngadalesim	m ²	2961	
8	2.111	Mure betoni C12/15(themel,xokol betoni)	m ³	128	
9	3.288	F.V Hekur betoni I zakonshem O > 10 mm	ton	9.6	
10	3.558	Spostim shtylle elektrike (Cmontim dhe montim shtylle elektrike prej betoni perfshire linjat dhe aksesoret)	cope	4	
11	2.426/2	Prishje mur blloqe betoni	m ³	320	
12	3.949/1	Vizime me boje bikomponente 15cm(shirita gjatesor dhe anesor).Termoplastike (paste) anesoret + aksi+vije vizime kembesoret	ml	1450	
13	3.934/1	F.v. Tabele rrethi "detyrim" normal me D = 60	cope	6	
II					
PUNIME NE KUB					
NR.	Nr.An	PERSHKRIMI I PUNIMEVE	NJESIA	SASIA	
1	3.139	Germim dheu me eskavator	m ³	338.4	
2	3.158/5a	Transport dheu me auto 5km	m ³	338.4	
3	3.396	Mbushje me cakell pas mureve	m ³	191	
4	3.164/1t	F.V. tuba te Brinjezuar SN-8 d=315 mm (perfshire reren per mbrojtjen e tubit)	ml	1020	
5	2.262/4	Shtrese betoni c 16/20Kunete betoni M - 200	m ³	45.1	
6	2.342	Pusete shiu 40 x 60, h = 100 cm, me kapak gize	cope	47	
III					
PUNIME TROTUAR DY ANET(1 x1 m)					
NR.	Nr.An	PERSHKRIMI I PUNIMEVE	NJESIA	SASIA	
1	3.139	Germim dheu me eskavator	m ³	112.8	
2	3.158/5a	Transport dheu me auto 5km	m ³	112.8	
3	3.164/1b	Mbushje me çakell shkembor	m ³	112.8	
4	3.208	Shtrese çakelli t=10cm, makadam, perhapur e ngjeshur me makineri	m ²	1128	
5	3.212/b	Shtrese stabilizanti ne trotuar T=10cm	m ²	1128	
6	3.616/9	FV Bordura betoni 15x25 cm	ml	1410	
7	2.262/4	Beton per fiksime bordure C16/20	m ³	42.3	
8	2.262/4	Shtrese betoni C16/20 (trotuari)	m ³	141	
IV					
PUNIME PER NDRICIMIN					
NR.	Nr.An	PERSHKRIMI I PUNIMEVE	NJESIA	SASIA	
1	3.654/1	F.V. Tub korrogato Ø80 per telefonine	ml	1410	
2	3.654/1	F.V. Tub korrogato Ø80 per elektrikun, ndricimin	ml	1410	
3	3.17	F V pusete elektrike kontrolli PVC 40x40x40cm	cope	23	
4	3.139	Germim dheu me eskavator	m ³	493.5	
5	3.158/5a	Transport dheu me auto 5km	m ³	493.5	
6	2.261	Mbushje me rere	m ³	211.5	
7	3.353	Mbushje me shkemb te germuar me pare	m ³	282	
V					
PUNIME PER GJELBERIMIN					
NR.	Nr.An	PERSHKRIMI I PUNIMEVE	NJESIA	SASIA	
1	3.619/a	FV Bordura betoni 6x20 cm	ml	82	
OBJEKTI : Sistemim Asfaltim i Rruges "Ballshi "Valias , Ltot= 610 ml					
(L = 610 ml, B =9m, basf= 5m, bankine 2x1 + kanal I mbuluar 4 m)					
B	An.	Emertimi i Punimeve	Njesia	Sasia	

110 DITE PUNE

PUNIME NE RRUGE				
NR.	Nr.An	PERSHKRIMI I PUNIMEVE	NJESIA	SASIA
1	3.139	Germim dhe me eskavator	m ³	854
2	3.158/5a	Transport dhe me auto 5km	m ³	854
3	3.164/1b	Mbushje me çakell shkembor+bankine	m ³	915
4	3.211	Shtrese çakelli T=20cm	m ²	3050
5	3.212/b	Shtrese stabilizanti t=10cm	m ²	3050
6	3.222/1	Shtrese binderi 1x5 cm	m ²	3050
7	3.226/1	Shtrese asfaltbetoni 1x4cm	m ²	3050
8	3.558	Spostim shtylle elektrike (Cmontim dhe montim shtylle elektrike prej betoni perfshire linjat dhe aksesoret)	cope	5
9	3.581	Mbingritje h=0.5 m, Pusete ekzistuese UZ Φ 1.0 m	cope	2
10	3.949/1	Vizime me boje bikomponente 15cm(shirita gjatesor dhe anesor).Termoplastike (paste) anesoret + aksi+vije zime kembesoret	ml	1220
11	3.934/1	F.v. Tabele rrethi "detyrim" normal me D = 60	cope	4
II PUNIME NE KUZ				
I PUNIME K.U.Z. AksiRruges Ballshi DN 315,& 600				
1	2.426/5	Prishje mure betoni	m3	12
2	3.405/1	Prishje struktura prej betoni (soletat ekzistuese ne rruget e intersektimit)	m3	38
3	2.88	Mur me blloqe betoni 20cm, deri - 3m, me LL.P. M-15	m3	12
4	3.139	Germim dhe me eskavator	m3	3,000
5	3.47/1b	Mbushje, rafshim,ngjeshje me tokmak elektrik, cdo 30 cm, toke zak (mbushje me material të selektuar nga gërmimi për tubat e betonit KUZ)	m3	1,350
6	3.158/5a	Transport dhe me auto deri 5.0 km	m3	1,650
7	3.164/1t	F.V. tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=315 mm	ml	168
10	3.365	Tombino me tuba betoni Ø 600, mbi shtrese betoni	ml	600
11	2.575	Puse kontrolli 1x1x1.5m	cope	13
OBJEKTI : Nderim Rruga "Pingul me Hekuran Deden" Laknas , Bashkia Kamez				
C An. Emertimi i Punimeve Njesia Sasia				
I PUNIME NE RRUGE				
NR.	Nr.An	PERSHKRIMI I PUNIMEVE	NJESIA	SASIA
1	3.139	Germim dhe me eskavator	m ³	180.0
2	3.158/5a	Transport dhe me auto 5km	m ³	180.0
3	3.164/1b	Mbushje me çakell shkembor+bankine	m ³	93.0
4	3.211	Shtrese çakelli T=20cm	m ²	1200
5	3.212/b	Shtrese stabilizanti t=10cm	m ²	1200
6	3.222/1	Shtrese binderi 1x5 cm	m ²	1200
7	3.224/1	Shtrese asfaltbetoni me granil guri kave, 3cm	m ²	1200
8	3.581	Mbingritje h=0.5 m, Pusete ekzistuese UZ Φ 1.0 m	cope	2
9	3.949/1	Vizime me boje bikomponente 15cm(shirita gjatesor dhe anesor).Termoplastike (paste) anesoret + aksi+vije zime kembesoret	ml	680
10	3.934/1	F.v. Tabele rrethi "detyrim" normal me D = 60	cope	4

Ing. Eglantina DISHA