



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
BASHKIA KAMËZ
GRAFIK PUNIMESH

Objekti: Ndërtim rrugët Blloku Paskuqan 2 Ltot=4249ml

Ndërtim rruget Seg. Pingul Abdyl Frasheri 1,2,3 ; Abdyl Haxhia seg.; Aleksander Kondo;
Aleksander Moisiu; Bajo Topulli; Ali Pashe Gucia; Korabi; Fran Ivanaj; Franko Gjini ;
Xhovani Fausti; Gjergj Fishta; Gjon Kastrioti; Vasil Shanto; Gjon Gazuli; Fadil Rifati; Emin
Duraku; Emine Metaj; Hafiz Sabri Koci+rrugica paralel; Dervish Hekali; Dilo Kalenja;
Daniel Dajani; Rrugica ping. Arjan Sala; Rrugica pingul ALi Kelcyra; Eqerem Bej Vlora; Rrugica
ping. Gasper Suma Ltot=3235 m

L1=2893 m basf1= 4.0m; L2= 342m basf2=4.5m

KOHEZGJATJA

DITE PUNE

188 dite pune

I	PUNIME NË RRUGË			
NR.	NR. AN	PËRSHKRIMI I PUNIMEVE	NJESIA	SASIA
1	3.139	Germim dheu me eskavator	m3	2,257.80
2	3.158/5a	Transport dheu me auto 5km	m3	2,257.80
3	3.164/1b	Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri (+bankina)	m3	1,505.20
4	3.211	Shtrese cakelli t=20cm, perhapur e ngjeshur me makineri (+bankina)	m2	15,052.0
5	3.212/b	Shtrese stabilizanti t=10cm (+bankina)	m2	15,052.0
6	3.222/1	Shtrese binderi 1x 5 cm	m2	13,111.0
7	3.224/1	Shtrese asfaltobetoni 1x 3 cm	m2	13,111.0
8	2.111	Mure betoni C12/15 (themel,xokol betoni)	m3	99.2
9	3.288	F.V Hekur betoni I zakonshem O > 10 mm	ton	4.8
10	3.558	Spostim shtylle elektrike (Cmontim dhe montim shtylle elektrike prej betoni perfshire linjat dhe aksesoret)	cope	23.0
11	2.426/2	Prishje mur blloqe betoni	m3	160
12	3.158/5a	Transport materiale/dheu me auto 5km	m3	160
13	3.581	Mbingritje h=0.5 m, Pusete ekzistuese UZ Φ 1.0 m	cope	35.0
14	3.949/1	Vizime me boje bikomponente 15cm(shirita gjatesor anesoret + vijezime kembesoret).	ml	6,970.0
15	3.955	F.V. Tabela te ndryshme rrugore D=60cm	cope	72.0
Ndërtim rruget Abdyl Ypi; Ali Pashe Tepelena; Gasper Suma Ltot=1014m L1=1014m basf1= 4.5m; , Trotuar 1x1.0m + Kunete 1x0.5m +KUZ				
I	PUNIME NË RRUGË			
NR.	NR. AN	PËRSHKRIMI I PUNIMEVE	NJESIA	SASIA
1	3.139	Germim dheu me eskavator	m3	684.45
2	3.158/5a	Transport dheu me auto 5km	m3	684.45
3	3.164/1b	Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri	m3	472.30
4	3.211	Shtrese cakelli t=20cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	4,563.0
5	3.212/b	Shtrese stabilizanti t=10cm	m2	4,563.0
6	3.222/1	Shtrese binderi 1x 5 cm	m2	4,563.0
7	3.226/1	Shtrese asfaltobetoni 1x4cm	m2	4,563.0
8	2.111	Mure betoni C12/15 (themel,xokol betoni)	m3	439.9
9	3.288	F.V Hekur betoni I zakonshem O > 10 mm	ton	14.076
10	3.558	Spostim shtylle elektrike (Cmontim dhe montim shtylle elektrike prej betoni perfshire linjat dhe aksesoret)	cope	22.0
11	2.426/2	Prishje mur blloqe betoni	m3	710
12	3.158/5a	Transport materiale/dheu me auto 5km	m3	710
12	3.949/1	Vizime me boje bikomponente 15cm(shirita gjatesor anesoret + vijezime kembesoret).	ml	2,092.0
13	3.955	F.V. Tabela te ndryshme rrugore D=60cm	cope	16.0
II	PUNIME TROTUARE RI=796m			
NR.	Nr.An	PËRSHKRIMI I PUNIMEVE	NJESIA	SASIA
1	3.139	Germim dheu me eskavator	m3	191.04
2	3.158/5a	Transport dheu/materiale me auto 5km	m3	191.04
3	3.164/1b	Mbushje me cakell shkembor	m3	115.42
4	3.208	Shtrese cakelli t=10cm, makadam, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	716.40

7	2.261	Mbushje me rere	m3	50.15
5	3.616/9	FV Bordura betoni 15x25 cm (perfshire llacin per fiksime)	ml	796.00
6	3.620	Trotuar, me 6 cm beton, me pllaka	m2	716.40
II PUNIME NE KUZ L=234m				
NR.	Nr.An	PERSHKRIMI I PUNIMEVE	NJESIA	SASIA
1	3.139	Germim dheu me eskavator	m3	117.00
2	3.158/5a	Transport dheu me auto 5km	m3	117.00
3	3.164/1b	Mbushje me çakell shkembor	m3	70.20
4	3.164/1t	F.V. tuba te Brinjezuar SN-8 d=315 mm (perfshire reren per mbrojtjen e tubit)	ml	228.00
6	2.336	Pusete shkarkimi 80 x 80, h = 100 cm	cope	5.00
II PUNIME NE KUB L=796m				
NR.	Nr.An	PERSHKRIMI I PUNIMEVE	NJESIA	SASIA
1	3.139	Germim dheu me eskavator	m3	350.91
2	3.158/5a	Transport dheu me auto 5km	m3	350.91
3	3.164/1b	Mbushje me çakell shkembor	m3	272.93
4	3.164/1t	F.V. tuba te Brinjezuar SN-8 d=315 mm (perfshire reren per mbrojtjen e tubit)	ml	779.80
5	2.262/4	Shtrese betoni c 16/20Kunete betoni C 15/20	m3	48.09
6	2.342	Pusete shiu 40 x 60, h = 100 cm, me kapak gize	cope	27.00
III PUNIME PER NDRICIMIN L=796m				
NR.	Nr.An	PERSHKRIMI I PUNIMEVE	NJESIA	SASIA
1	3.654/1	F.V. Tub korrogato Ø80 per telefonine	ml	796
2	3.654/1	F.V. Tub korrogato Ø80 per elektrikun, ndricimin	ml	796
3	3.590	F.V. Pusete betoni me kapak gize dhe gjithë aksesoret + tokezuesit 40x40x40	cope	32
4	An-19	F.v puseta betoni me kapak gize 80x80x100mm	cope	5.00
5	3.139	Germime dheu me ekskavator me goma	m3	100.77
6	3.158/5a	Transport dheu me auto 5km	m3	100.77
7	2.261	Mbushje me rere	m3	63.68
8	3.353	Mbushje me shkemb te germuar me pare	m3	37.09
IV PUNIME PER GJELBERIMIN				
NR.	Nr.An	PERSHKRIMI I PUNIMEVE	NJESIA	SASIA
1	3.619/a	FV Bordura betoni 6x20 cm	ml	96.00

HARTOI:

Ing. Eglantina Disha
Ing. Denis Prençi

Drejtor i Projekteve dhe Investimeve

Ing. Flora Muça