

GRAFIK I PUNIMEVE

EMERTIMI: “Rehabilitimi i Rrugeve ne Fshatin Hardhishte”

1. RRUGA "HARDHISHTE"												
NR	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE	NJËSIA	SASIA	MUAJI 1	MUAJI 2	MUAJI 3	MUAJI 4	MUAJI 5	MUAJI 6	MUAJI 7	MUAJI 8
1	3.104/b	Germim dheu me ekskavator zingjir, 0.5 m³, ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria IV, me shk ne mjet	m3	1,325.00								
2	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m3	1,325.00								
3	3.969	Skarifikim shtrese asfalti ekzistues me makineri	m2	9,810.00								
4	3.197/2	Prishje shtresash ekzistuese, t=10cm.	m2	6,050.00								
6	2.426/3	Prishje shtresa betoni	m3	46.68								
7	3.198	Cilindrim kasonete me rul	m2	2,778.00								
8	3.211	Shtrese çakelli mbeturine kave t=20cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	2,778.00								
9	3.212/c	Shtrese stabilizant t=15cm	m2	6,050.00								
10	3.222/2	Shtrese binderi me granil gur kave,6cm,me makineri	m2	15,860.00								
11	3.226/1	Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 4cm, me makineri	m2	15,860.00								
12	3.365	Tombino me tuba betoni Ø 600, mbi shtrese betoni	m	23.00								
13	3.366	Tombino me tuba betoni Ø 800, mbi shtrese betoni	m	20.00								
15	2.564	Themel butobetoni C20/25	m3	92.00								
16	2.166	F.V. Hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	2.00								
17	3.942/2	Vijezim shirita gjatesor dhe anesor me gjeresi 12 cm, Akrelike	ml	7,500.00								
18	3.936	F.V. Tabela trekendore e vogel me A =60	copë	13.00								
19	3.955	F.V. Tabela te ndryshme rrugore D=60cm	copë	3.00								
20	An	F.V.Tub Kanalizimi betoni d= 300mm, nën rrugën e asfaltuar për lidhjen me KUN	ml	21								
2. “RRUGA SHABEVE”												

1	3.89/b	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m³, ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m³	720.00								
2	3.89/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk. Ne mjet	m³	160.00								
3	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m³	880.00								
4	3.197/2	Prishje shtresash ekzistuese, t=10cm.	m2	1,680.00								
5	2.426/3	Prishje shtresa betoni	m3	67.00								
6	3.211	Shtrese çakelli mbeturine kave t=20cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	1,680.00								
7	3.207/1	Shtrese çakelli t=10cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	1,680.00								
8	3.164/1b	Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri(mbi tubacione)	m3	70.00								
9	3.212/b	Shtrese, stabilizant, 10cm	m²	1,680.00								
10	3.222/2	Shtrese binderi me granil gur kave,6cm,me makineri	m2	1,680.00								
11	3.226/1	Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 4cm, me makineri	m2	1,680.00								
12	2.564	Themel butobetoni C20/25 (Portal)	m3	6.00								
13	3.287	F.V. Hekur betoni i zakonshem Ø 6 ~ 10mm	ton	0.270								
14	3.367	Tombino me tuba betoni Ø 800, mbi shtrese beton	m	8.00								
15	3.164/1t	F.V. Tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=315 mm	ml	267.00								
16	3.936	F.V. Tabela trekendore e vogel me A = 60	copë	6.00								
17	3.19	Guardrail H2 anesore me 2 valez. ne 1 ane , W5 + aksesoret	ml	15.00								
18	3.955	F.V. Tabela te ndryshme rrugore D=60cm	copë	1.00								
19	3.952	F.V. Tabela te ndryshme rrugore D=90cm	copë	1.00								
20	An - 23/M2	Pusete b/a shiu 40 x 60, h = 100 cm, (kapak kompozit)	cope	13.00								
3. "RRUGA SHEHEVE"												
1	3.89/b	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m³, ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m³	2,010.00								
2	3.89/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk. Ne mjet	m³	500.00								

3	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m ³	2,510.00								
4	3.197/2	Prishje shtresash ekzistuese, t=10cm.	m ²	3,700.00								
5	2.426/3	Prishje shtresa betoni	m ³	78.00								
6	3.211	Shtrese çakelli mbeturine kave t=20cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m ²	3,700.00								
7	3.207/1	Shtrese çakelli t=10cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m ²	3,700.00								
8	3.164/1b	Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri(mbi tubacione)	m ³	215.00								
9	3.212/b	Shtrese, stabilizant, 10cm	m ²	1,430.00								
10	3.222/2	Shtrese binderi me granil gur kave,6cm,me makineri	m ²	3,700.00								
11	3.226/1	Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 4cm, me makineri	m ²	3,700.00								
12	2.564	Themel butobetoni C20/25 (Portal)	m ³	0.70								
13	3.164/1t	F.V. Tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=315 mm	ml	886.00								
14	3.164/2t	F.V. Tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=400 mm	ml	10.00								
15	3.936	F.V. Tabela trekendore e vogel me A = 60	copë	8.00								
16	3.955	F.V. Tabela te ndryshme rrugore D=60cm	copë	6.00								
17	3.952	F.V. Tabela te ndryshme rrugore D=90cm	copë	7.00								
18	An - 23/M2	Pusete b/a shiu 40 x 60, h = 100 cm, (kapak kompozit)	cope	28.00								
4. "RRUGA REXHEP GRECA"												
1	3.89/b	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m ³	1,100.00								
2	3.89/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk. Ne mjet	m ³	142.00								
3	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m ³	1,242.00								
4	3.197/2	Prishje shtresash ekzistuese, t=10cm.	m ²	1,430.00								

5	3.211	Shtrese çakelli mbeturine kave t=20cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	1,430.00								
6	3.207/1	Shtrese çakelli t=10cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	1,430.00								
7	3.164/1b	Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri(mbi tubacione)	m3	68.00								
8	3.212/b	Shtrese, stabilizant, 10cm	m²	1,430.00								
9	3.222/2	Shtrese binderi me granil gur kave,6cm,me makineri	m2	1,430.00								
10	3.226/1	Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 4cm, me makineri	m2	1,430.00								
11	2.564	Themel butobetoni C20/25 (Portal)	m3	0.50								
12	3.164/1t	F.V. Tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=315 mm	ml	266.00								
13	3.936	F.V. Tabela trekendore e vogel me A = 60	copë	2.00								
14	3.955	F.V. Tabela te ndryshme rrugore D=60cm	copë	1.00								
15	3.952	F.V. Tabela te ndryshme rrugore D=90cm	copë	1.00								
16	An - 23/M2	Pusete b/a shiu 40 x 60, h = 100 cm, (kapak kompozit)	cope	12.00								
5. "RRUGA E PUPEVE"												
NR	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE	NJËSIA	SASIA								
1	3.89/b	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m³, ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m³	915.00								
2	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m³	915.00								
3	3.197/2	Prishje shtresash ekzistuese, t=10cm.	m2	1,160.00								
4	3.211	Shtrese çakelli mbeturine kave t=20cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	1,160.00								
5	3.207/1	Shtrese çakelli t=10cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	1,160.00								
6	3.164/1b	Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri(mbi tubacione)	m3	65.00								
7	3.212/b	Shtrese, stabilizant, 10cm	m²	1,160.00								
8	3.222/2	Shtrese binderi me granil gur kave,6cm,me makineri	m2	1,160.00								
9	3.226/1	Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 4cm, me makineri	m2	1,160.00								
10	2.564	Themel butobetoni C20/25 (Portal)	m3	0.50								

11	3.164/1t	F.V. Tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=315 mm	ml	285.00								
12	3.164/2t	F.V. Tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=400 mm	ml	6.00								
13	3.936	F.V. Tabela trekendore e vogel me A = 60	copë	6.00								
14	3.955	F.V. Tabela te ndryshme rrugore D=60cm	copë	2.00								
15	An - 23/M2	Pusete b/a shiu 40 x 60, h = 100 cm, (kapak kompozit)	cope	14.00								
6. "RRUGA E XHAMISË"												
1	3.89/b	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m³, ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m³	710.00								
2	3.89/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk. Ne mjet	m³	80.00								
3	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m³	790.00								
4	3.197/2	Prishje shtresash ekzistuese, t=10cm.	m2	1,170.00								
5	3.211	Shtrese çakelli mbeturine kave t=20cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	1,170.00								
6	3.207/1	Shtrese çakelli t=10cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	1,170.00								
7	3.164/1b	Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri(mbi tubacione)	m3	35.00								
8	3.212/b	Shtrese, stabilizant, 10cm	m²	1,170.00								
9	3.222/2	Shtrese binderi me granil gur kave,6cm,me makineri	m2	1,170.00								
10	3.226/1	Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 4cm, me makineri	m2	1,170.00								
11	2.564	Themel butobetoni C20/25 (Portal)	m3	0.50								
12	3.164/1t	F.V. Tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=315 mm	ml	145.00								
13	3.936	F.V. Tabela trekendore e vogel me A = 60	copë	4.00								
14	3.19	Guardrail H2 anesore me 2 valez. ne 1 ane , W5 + aksesoret	ml	87.00								
15	3.955	F.V. Tabela te ndryshme rrugore D=60cm	copë	2.00								

16	3.952	F.V. Tabela te ndryshme rrugore D=90cm	copë	2.00								
17	An - 23/M2	Pusete b/a shiu 40 x 60, h = 100 cm, (kapak kompozit)	cope	7.00								
7. “Rruga e Qoshve”												
1	3.89/b	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m³, ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m³	1,000.00								
2	3.89/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk. Ne mjet	m³	135.00								
3	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m³	1,135.00								
4	3.197/2	Prishje shtresash ekzistuese, t=10cm.	m2	1,120.00								
5	3.211	Shtrese çakelli mbeturine kave t=20cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	1,120.00								
6	3.207/1	Shtrese çakelli t=10cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	1,120.00								
7	3.164/1b	Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri(mbi tubacione+mbrapa mureve)	m3	163.97								
8	3.212/b	Shtrese, stabilizant, 10cm	m²	1,120.00								
9	3.222/2	Shtrese binderi me granil gur kave,6cm,me makineri	m2	1,120.00								
10	3.226/1	Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 4cm, me makineri	m2	1,120.00								
11	2.564	Themel butobetoni C20/25 (Portal)	m3	0.50								
12	3.244	Struktura monolite betoni C 20/25	m3	83.50								
13	3.240	Struktura monolite betoni C 12/15	m3	3.80								
14	3.164/1t	F.V. Tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=315 mm	ml	270.00								
15	3.164/2t	F.V. Tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=400 mm	ml	5.00								
16	3.936	F.V. Tabela trekendore e vogel me A = 60	copë	4.00								
17	3.955	F.V. Tabela te ndryshme rrugore D=60cm	copë	2.00								
18	3.952	F.V. Tabela te ndryshme rrugore D=90cm	copë	1.00								
19	An - 23/M2	Pusete b/a shiu 40 x 60, h = 100 cm, (kapak kompozit)	cope	14.00								