

Projektuesi:
Datë:

Objekti: Rikualifikim i rrugeve te brendshme "Turizem - Kanali i Cukes" Sarande lot I

GRAFIKU I PUNIMEVE

NR.	EMËRTIMI I PUNIMEVE	NJËSIA	15	30	45	60	75	90	105	120
	1. PRISHJE	dite								
1	Prishje mur guri egzistues									
	2. PUNIME SHTRESASH	dite								
2	Prishje shtresash ekzistuese, t=10cm.beton									
3	Shtrese çakelli mbeturine kave t=20cm, perhapur e ngjeshur me makineri									
4	Shtrese stabilizant t=15cm									
	3. PUNIME GERMIMI	dite								
5	Germim shkemb i forte me çekiç me ekskavator me zinxhir 3									
6	Germim shkembi mesatar me çekiç me ekskavator me zinxhir 3									
7	Transport dheu me auto deri 5.0 km									
	4. PUNIME BETONI E BETONARMEJE	dite								
8	Struktura monolite betoni C 25/30(muret)									
9	Struktura monolite betoni C 12/15(muret)									
	5. PUNIME HEKUR BETONI 3	dite								
10	F.V. Hekur betoni i zakonshem Ø 6 ~ 10mm									
11	F.V. Hekur betoni i zakonshem Ø > 12mm									
	6. ANALIZA TEKNIKE SHTRESAT ASFALTIKE	dite								
12	Shtrese binderi me granil gur kave,6cm,me makineri									
	6. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT+KANALIZIME	dite								
13	Mbushje me shkemb te germuar me pare									
14	Ndertim puseta betoni H=2.5-3m, D=1m + kapak gize									
15	Mbushje me cakell pas mureve beton/arme									
16	Pusete kontrolli 1.5x1.5x1.0 m KUZ									
17	Mur guri mbajtes e themele, llaç çim M25									
	7.TE NDRYSHME, ELEKTRIKE DHE SINJALISTIKA	dite								
18	F.V. Tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=400 mm KUZ									
19	F.V. Tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=315 mm KUB									
	8. UJESJELLES E KANALIZIM I JASHEM	dite								
20	Pusete shiu 40 x 60, h = 100 cm, me kapak gize KUB									
21	Pusete shkarkimi 80 x 80, h = 150 cm KUB									
22	F.V. Tuba PVC Ø =200 te brinjezuar KUB									
	9. LINJA T/L GERMIMI I GROPAVE TE SHTYLLAVE	dite								
23	Bazamente C 16/20, te parapergatitura , per shtylla metalike (trotuari)									
	Totali		120(njeqinde e njezet) dite							