

GRAFIKU KALENDARIK

OBJEKTI : REHABILITIM OBJEKTE SPORTIVE

Nr. Rend	Nr. analize	Përshkrimi i Punimeve	Njësia	Sasia	Afati në muaj
					1
I		PUNIME GËRMIMI			
1	2.26a	Gërmim dheu me eskavator me goma 0,25m ³ , tokë kategoria e III me shkarkim në makineri b<2	m ³	51	
2	2.37/1a	Transport materiale ndërtimi dheu me auto deri 1 km	m ³	190	
II		PUNIME GURI			
1	3.321	Mur guri mbajtës e themele, Ilaç çimento M15 (Muret mbajtës në perëndim)	m ³	55	
2	2.262/4	Shtresë betoni në mur ,rugë kalimi në shkallë C16/20	m ³	1.1	
III		RRETHIMI I KALÇETOS			
1	2.262	Shtrese betoni C 6/10 (Beton nivelues nen themel)	m ³	1.35	
2	2.262/4a	Themel e bazamente b/a C20/25	m ³	2.9	
3	3.287	F V hekur betoni i zakonshem Ø 6 ~ 10mm	ton	0.15	
4	2.182	Konstruksione metalike të thjeshta të lyera (Shtylla metalike Ø 48 mm δ=2,9	ton	0.36	
5	An	Rjetë polietileni në formë katrore 13x13 cm e trajtuar kunder rezeve UV tr.2.5	m ²	144	
IV		PUNIME SHITESASH			
1	2.26	Gërmim dheu I fushës 15 cm, me eskavator me goma 0,25m ³ , tokë kategoria e III me shkarkim në makineri b>2	m ³	141	
2	3.224/1a	Shtrese asfaltobetoni me ngjyre me granil guri kave, 3cm, me makineri	m ²	938	
3	3.221/1	Shtrese binderi me granil gur kave, 4cm, me makineri	m ²	938	
4	3.212/a	Stabilizant për nivelim dhe pjerësi 5 cm	m ²	938	
5	3.212	Shtrese çakelli t=10/15cm, makadam, perhapur e ngjeshur me makineri (rulim dhe cilindrim)	m ²	938	
6	2.341	Puseta shiu 40x40	copë	4	

7	3.652	F.V Tubo plasmasi 200	ml	100	
8	An	F.V Porta alumini + rrjeta futbollit(polietileni)	copë	2	
9	3.942/4	Vijëzim shirita gjatësor dhe anësor me gjerësi 12 cm termoplastike (paste)	ml	230	

Ing. Agim TREBICKA

**DREJTORIA E PLANIFIKIMIT
DHE KONTROLLIT TE
ZHVILLIMIT TE TERRITORIT
Ing. Enkelejda JONUSLLARI**

**MIRATOHET
KRYETARI I BASHKISE MALIQ
Gëzim TOPÇIU**