



REPUBLIKA E SHQIPERISE
BASHKIA KAMEZ
GRAFIK PUNIMESH - 125 DITE PUNE

Objekti: Ndertim Rruget Blloku Bathore

GRAFIK PUNIMESH

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA	KOHEZGJATJA
		1. PUNIME GERMIMI			Dite pune
1	3.139	Germim dheu me ekskavator goma 0.35~0.40m ³ , ne themele, toke zak, kat III, me shkarkim ne toke	m3	2813.25	125 dite pune
2	3.158/ 5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m3	2813.25	
3	3.139	Germim dheu me ekskavator goma 0.35~0.40m ³ , ne themele, toke zak, kat III, me shkarkim ne toke	m3	178.9	
4	3.158/ 5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m3	178.9	
5	3.139	Germim dheu me ekskavator goma 0.35~0.40m ³ , ne themele, toke zak, kat III, me shkarkim ne toke	m3	826.8	
6	3.158/ 5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m3	826.8	
7	3.139	Germim dheu me ekskavator goma 0.35~0.40m ³ , ne themele, toke zak, kat III, me shkarkim ne toke	m3	667.8	
8	3.158/ 5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m3	667.8	
9	3.139	Germim dheu me ekskavator goma 0.35~0.40m ³ , ne themele, toke zak, kat III, me shkarkim ne toke	m3	313.9	
10	3.158/ 5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m3	313.9	
		SHUMA 1:			
		2. PUNIME SHITESASH			
11	3.164/ 1b	Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri	m3	1125.3	
12	3.211	Shtrese çakelli mbeturine kave t=20cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	11253	
13	3.212/ b	Shtrese stabilizant t=10cm	m2	11253	
14	3.969	Skarifikim shtrese asfalti ekzistues me makineri	m2	14924	
15	3.211	Shtrese çakelli mbeturine kave t=20cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	1193.9	
16	3.212/ b	Shtrese stabilizant t=10cm	m2	1193.9	
17	3.164/ 1b	Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri	m3	607.7	
18	3.208	Shtrese çakelli t=10cm, makadam, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	4452.3	
19	3.212/ a	Shtrese stabilizanti t=5cm	m2	4452.3	
		SHUMA 2:			
		3. ANALIZA TEKNIKE			
20	3.222/ 2	Shtrese binderi me granil gur kave,6cm,me makineri	m2	11253	
21	3.226/ 1	Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 4cm, me makineri	m2	11253	
22	3.222/ 2	Shtrese binderi me granil gur kave,6cm,me makineri	m2	1193.9	
23	3.226/ 1	Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 4cm, me makineri	m2	15104	
		SHUMA 3:			
		4. LINJA T/L GERMIMI I GROPAVE TE SHTYLLAVE			
24	3.558	Spostim shtylle elektrike (Cmontim dhe montim shtylle elektrike prej betoni perfshire linjat dhe aksesoret)	copë	2	
		SHUMA 4:			
		5. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT+KANALIZIME			

25	3.581	Mbingritje h=0.5 m, Pusete ekzistuese,UZ Φ 1.0 m	copë	30
26	3.396	Mbushje me cakell pas mureve	m3	523.8
27	3.590	F.V. Pusete betoni me kapak gize dhe gjithë aksesoret + tokezesit 40x40x40	copë	88
28	3.396	Mbushje me cakell pas mureve	m3	104.6
		SHUMA 5:		
		6. D. SINJALET DHE PAJISJET SHITESH NGADALESESIT E SHPEJTESISE		
29	3.949/ 1	Vizime me boje bikomponente me gjeresi 15 cm	ml	5548
30	3.955	F.V. Tabela te ndryshme rrugore D=60cm	copë	32
31	3.949/ 1	Vizime me boje bikomponente me gjeresi 15 cm	ml	6006
32	3.955	F.V. Tabela te ndryshme rrugore D=60cm	copë	36
		SHUMA 6:		
		7. B. SINJALET HORIZONTALE		
33	3.946	Vijezimet e kalimit te kembesoreve. Bikomponente (sprajt)	m2	136
34	3.946	Vijezimet e kalimit te kembesoreve. Bikomponente (sprajt)	m2	180
		SHUMA 7:		
		B. TE NDRYSHME, ELEKTRIKE DHE SINJALISTIKA		
35	3.164/ 1t	F.V. Tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=315 mm	ml	2025.6
36	3.177	Puset kontrolli me kapak gize te rende(60x60x60cm)	copë	3
		SHUMA 8:		
		9. PUNIME SHITESH 2		
37	2.262/ 4	Shtrese betoni C 16/20	m3	101.3
38	2.262/ 4	Shtrese betoni C 16/20	m3	445.2
		SHUMA 9:		
		10. UJESJELES E KANALIZIM I JASHEM		
39	2.342	Pusete shiu 40 x 60, h = 100 cm, me kapak gize	copë	69
		SHUMA 10:		
		11. PUNIME TE NDRYSHME		
40	3.616/ a	F.V. Bordura betoni 15x25cm	m	5238
41	3.654/ 1	F.V. Tuba plastmasi \varnothing 80	m	2616
42	3.654/ 1	F.V. Tuba plastmasi \varnothing 80	m	2616
		SHUMA 11:		
		12. PUNIME BETONI E BETONARMEJE		
43	3.244/ 1	Struktura te holla monolite betoni C 20/25	m3	16
		SHUMA 12:		
		13. NENSHTRESA DHE SHITESH NE TERRITORIN E NDERTESAVE		
44	2.261/ a	Nenshtrese rere	m3	209.3
		SHUMA 13:		

Investitori: Bashkia Kamez

Preventivuesi: Ing. Artur ÇAJKA

Drejtor I P.I-se: Ing. Ramadan Hysa