

**MIRATOI  
KRYETARI I BASHKISE  
ERISELDA SEFA**

**Objekti: Ndërtimi i Qendrës Shëndetësore Fiershegan**

**GRAFIKU I PUNIMEVE**

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA	O/P	D/P	MUAJI 1	MUAJI 2	MUAJI 3	MUAJI 3+7 DITE
1	2.25a	Germim dheu themele e plinta me b-2m, ekskavator me goma 0.25m3,shkarkimi ne toke	m3	47.6	0.074	0.4403				
2	2.258	Nenshtrese zhavori	m3	25	2.9	9.0625				
3	2.275	Shtrese betoni C16/20 me zgare hekuri	m3	15.3	9.33	17.843625				
4	2.262/1	Shtrese betoni C 7/10	m3	3.2	9.33	3.732				
5	2.268a	Shkalle montazhi mermeri	m2	9	2.7	3.0375				
6	2.262/3	Shtrese betoni C 12/15	m3	3.1	9.33	3.615375				
7	2.262/4 a	Pllake themeli, trare e bazamente b/a C 20/25	m3	25.3	3.96	12.5235				
8	2.117/1 b	Kollona b/a monolite C 25/30 h ~ 4m	m3	6.4	33.62	26.896				
9	2.119/1 a	Trare e arkitrare b/a C20/25 h ~ 4m	m3	12.5	23.2	36.25				
10	2.125/1 a	Soleta b/a me polisterol dhe rrjete teli C 20/25 t=30cm, h~6m	m2	85	2.65	28.15625				
11	2.166	F.V. Hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	3.16	60.63	23.94885				
12	2.166/1 a	F.V. Hekur betoni periodik Ø > 12 mm	ton	4.6	42.63	24.51225				
13	2.84.	Mur me tulla me 8 vrima, t=10cm h~3m, ll perz M 15	m3	32	16.5	66				
14	2.86.	Mur me tulla me 6 vrima, t=12cm h~3m, ll perz M 15	m3	2.2	14.54	3.9985				
15	2.200	Shtrese lluster cemento 1:2 t = 20 mm	m2	92	0.68	7.82				
16	2.200	Shtrese lluster cemento 1:2 t = 20 mm	m2	82	0.68	6.97				
17	2.206	Kasete shkarkimi me llamarine xingat	copë	2	2.42	0.605				
18	2.209	Ulluk shkarkimi vertikal me llamarine xingat Ø 100	ml	8	1.09	1.09				
19	2.326	Veshje me pllake majolike	m2	25	3.7	11.5625				
20	2.300/1	Suva solete ~ 4 m, me drejtues, me pompe	m2	93	1.595	18.541875				
21	2.310/1	Suva brenda mur tulle ~ 4m, me pompe, ll perzier M 25	m2	194	0.995	24.12875				
22	2.350	Suva xokoli me granil e çimento te zak, me spruco	m2	17	1.47	3.12375				

23	2.358/b	Veshje fasade me polisterol t=5cm + rrjete + suva.	m2	99	6.33	78.33375				
24	2.267/a	Shtrese me pllaka grez porcelanato	m2	75	1.73	16.21875				
25	2.258/2	Shtrese zhavori	m3	6	1.2	0.9				
26	2.383/1	F.V. Dyer te brendeshme druri cilesi e I-re.	m2	8.5	0.66	0.70125				
27	2.375/a	Dritare d/alumini pa xham,me mbushje d/a.	m2	3.4	2.64	1.122				
28	2.375/1	F.V. Dritare d/alumini plastike me dopio xham	m2	27	2.65	8.94375				
29	2.404	Boje hidroplastike	m2	287	0.36	12.915				
30	2.404/1	Boje hidroplastike cilesi e larte	m2	116	0.36	5.22				
31	2.481/1	F.V. Percjelles PV-500 Ø 1.5 mm2	ml	200	0.04	1				
32	2.480/2	F.V. Tub plastmasi Ø 18-21mm	ml	225	0.32	9				
33	2.480/3	F.V. Tub plastmasi Ø 22-26mm	ml	235	0.43	12.63125				
34	2.487/a	F.V. Kuti suport pllaket 2 mod	copë	50	0.25	1.5625				
35	2.481/1	F.V. Percjelles PV-500 Ø 1.5 mm2	ml	200	0.04	1				
36	2.481/2	F.V. Percjelles PV-500 Ø 2.5 mm2	ml	225	0.04	1.125				
37	2.481/3	F.V. Percjelles PV-500 Ø 4 mm2	ml	85	0.04	0.425				
38	2.481/4	F.V. Percjelles PV-500 Ø 6 mm2	ml	50	0.07	0.4375				
39	2.490/d	F.V. Kasete plastike KE me 12 modular (vende)	copë	1	2.5	0.3125				
40	2.485/1	F.V. Çeles 1 polar 220V 10A	copë	15	1	1.875				
41	2.485/d	F.V. Priza shuko universal	copë	18	1	2.25				
42	2.457	F.V. Ndricues fluoreshent 1x18w.IP65	copë	11	0.8	1.1				
43	2.487	F.V. Kutiderivacioni plastm	copë	6	0.33	0.2475				
44	2.490/1 a	F.V. Automat termo/el.manj. diferencial 2P 220V, 10A	copë	4	1.3	0.65				
45	2.490/1 b	F.V. Automat termo/el.manj. diferencial 2P 220V, 16A	copë	4	1.3	0.65				
46	2.490/1c	F.V. Automat termo/el.manj. diferencial 2P 220V, 32A	copë	2	1.3	0.325				
47	2.490/1 d	F.V. Automat termo/el.manj. diferencial 2P 220V, 40A	copë	2	1.7	0.425				
48	3.182	F.V. Elektroda tokezimi te xinguar 50x3mm L=150cm	copë	6	0.4	0.3				
49	2.491/e	F.V. Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=50mm, Pn 16	ml	75	0.3	2.8125				
50	2.491/c	F.V. Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=20~32mm, Pn 16	ml	65	0.3	2.4375				
51	2.494/1	F.V. Saracineska bronzi Ø 3/4 " = 20 mm	copë	10	1.2	1.5				
52	2.515	F.V. Pilete dyshemeje Ø 50	copë	2	1.7	0.425				
53	2.495	F.V. Lavaman porcelani	copë	6	2.95	2.2125				
54	2.504	F.V. WC allaturka	copë	2	3.7	0.925				
55	2.508	F.V. Bolier 100 l	copë	2	2.1	0.525				
56	2.516/1	F.V. Tuba e rakorderi PVC	kg	165	0.8	16.5				
57	2.516	F.V. Tuba plastmasi dhe rakorderi	ton	0.25	834	26.0625				

58	An	Montim Sistem Monitorimi	copë	1	10	1.25				
59	An	Montim kondicioner 12000 BTU	copë	4	5.5	2.75				
60	An	F.V. Kabell coax	ml	70	0.04	0.35				
61	An	F.V. Fisha korenti dhe coax	copë	16	0.04	0.08				
62	An	Montim Fikese zjarri CO2	copë	2	0.5	0.125				
63	An	F.V. Tabela EXIT	copë	20	0.2	0.5				
64	An	Montim Sensor optik zjarri i adresueshem	copë	8	0.5	0.5				
65	An	Montim sirene alarmi e brendshme e adresueshme	copë	1	0.5	0.0625				
66	An	Shtresë betoni (C16/20 me zgarë hekuri ) me stampim	m2	18	1.25	2.8125				
				Shuma:		555.36				

NR PUNETOREVE 8 ( TETE)  
NR I DITEVE KALENDARIKE -97 DITE

Hartoi: Ark.Oksana Baxho  
 Ing.Artur Sinani  
 Ing.Arben Muca  
 Ing. Erind Bodo  
 Ing. Marsel Cela  
 Ing. Igli Cuko  
 Pergjegjes: Ark. Alban Manoku

**Drejtoria e Planifikimit, Zhvillimit te Territorit dhe Mjedisit**  
 Ing.Ariola Beqo