

GRAFIK PUNIMESH

Objekti: REHABILITIM SHKOLLA SOVJAN

Nr.	Nr.An	Emërtimi i Punimeve	Njësia	Sasia	Afati ne muaj	
					I	II
I		MUR RETHUES +SHESHI SHKOLLA SOVJAN				
1	2.28a	Gërmim dhe me eskavator,goma 0.25m3,,në kanale me gjerësi deri 2m,tok zak,kategoria III,me shk në mjet	m3	30		
2	2.26	Gërmim dhe me eskavator,goma 0.25m3,,në kanale me gjerësi > 2m,tok zak,kategoria III,me shk në mjet	m3	200		
3	3.158/1a	Transport dheu me auto deri 1 km	m3	230		
4	2.207	Mur Betoni C 16/20 (H =0.6 m B=0.3 m)	m3	22		
5	2.202	Themel buto/betoni C16/20 H=0.5 B=0.4 m	m3	24		
6	2.166/1a	F.V Hekurat e kangjellave profil kateror, b= 1.8 cm H=1.4m)	ton	2.760		
7	2.182	Konstruksione metalike të thjeshta të ljera (Profila metalike 40x60,20x60,60x80 δ=3 mm për kangjellat H=1.5 m)	ton	3.84		
8	2.415	F,V Porte metalike dekorative me rreshqitje	m2	10		
9	2.401	Boje vaji sipërfaqe metalike	m2	25		
10	2.88	Mur me blloqe betoni t=20 cm ne lartesi deri 3m, llaç të përzier M 15	m3	5.5		
11	3.616/a	F.V. Bordura rruge e parafabrikuar 15x25 cm	ml	140		
12	3.616	F.V. Bordura rruge e parafabrikuar 12x25 cm	ml	180		
13	2.262/4	Beton rreth shkolles t= 10 cm	m3	5		
14	2.266	Pllaka rreth shkolles 40x40 cm	m2	43		
15	3.205	Shtrese zhavori t=10cm	m2	850		
16	3.620	Trotuar , me 6 cm beton,me pllaka	m2	830		
17	3.643	Mbjellje bari	m2	400		
		SHUMA I				
II		RIKONSTRUKSION ÇATIE SHKOLLA SOVJAN				
1	An	Prishje çatie ekzistuese	m2	550		
2	2.37/1a	Transport materjale ndertimi me auto deri 1 km	m3	63		
3	2.219	Çati vendi e zakonshme mbuluar me tjegulla betoni importi	m2	550		
4	2.209	Ulluk shkarkimi vertikal me llamarine me ngjyre t= 5 mm Ø=100	ml	76		
5	2.212	Ulluk shkark horizontal me llamarine me ngjyre t=5 mm 33cm	ml	105		
6	2.203	Veshje kornize me llamarine xingato (ullukë dhe oxhakë)	m2	15		
		SHUMA II				
III		FUSHAT SPORTIVE SHKOLLA SOVJAN				
1	2.26	Gërmim dhe me eskavator,goma 0.25m3, me gjerësi > 2m,tok zak,kategoria III,me shk në mjet	m3	100		
2	3.158/1a	Transport dheu me auto deri 1 km	m3	100		
3	3.212/b	Shtrese stabilizanti t= 10cm (fusha e basketbollit)	m2	425		
		SHUMA III				

IV		PUNIME DYER DRITARE SHKOLLA BREGAS,F.MALIQ				
1	2.373/1	F.V Vetrate d/alumin plastik me dopjo xham	m2	6		
2	2.395/1	F.V Dere d/alumin plastik me dopjo xham	m2	8		
		SHUMA IV				
V		RIKONSTRUKSION SHKOLLA PIRG				
1	2.209	Ulluk shkarkimi vertikal me llamarine me ngjyre t= 5 mm Ø=100	ml	250		
2	2.212	Ulluk shkarkimi horizontal me llamarine me ngjyre t=5 mm Ø=100	ml	160		
		SHUMA V				
		SHUMA I -V				
		TVSH (20%)				
		TOTALI				

Shënim: Çmimet e preventivit janë marë sipas VKM Nr. 216 datë 13.4.2023 "Për miratimin e manualeve teknike të çmimeve të punimeve të ndërtimit dhe analizave teknike të tyre"

