

GRAFIK PUNIMESH

OBJEKTI: INVESTIME NË KUADËR TË PROJEKTIT BASHKI TË ZGJUARA ENERGJIE (RRUGA GJYLBEGAJ)

Nr	EMERTIMI	Njesia	Sasia	JAVA 1	JAVA 2	JAVA 3	JAVA 4	JAVA 5	JAVA 6
1	F.V. shtylla metalike per ndriçim, H=7m, d=160mm	cope	17						
2	F.V. Ndricues LED 40W, 3000K, 5500 lm	cope	17						
3	F.V. Krah shtylle 1 koke, harkor Ø70 me diameter 300 cm dhe lartesi h 150 cm prej celiku te zinkuar	cope	17						
4	F.V. Tub fleksibel D=90mm, dy shtresor	m	385						
5	F.V. Pusete betoni me kapak betoni me luster 33x33x30cm	cope	17						
6	Demontim shtylle ndricimi	cope	13						
7	F.V. Kabllo TU Cu, FROR 3x1.5 mm ²	m	187						
8	F.V. kabllo TU Cu, FG7OR 4x6 mm ²	m	424						
9	F.V. kuader komandimi komplet me fotoelement	cope	1						
10	FV elektroda tokezimi te xinguar 50x3mm L=150cm	cope	17						
11	F.V. Percjelles Tokezimi , Cu, S=35mm ² , i zhveshur	m	51.0						
12	Struktura monolite betoni C 16/20	m ³	2.72						
13	Germim e mbushje dheu me krah per kanale kategori III, h=1.5m	m ³	123.2						
14	Prishje shtresa betoni	m ³	9.24						
15	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km	m ³	132.44						
16	Skarifikim shtrese asfalti me makineri	m ²	8.0						
17	Prerje asfalti me disk, ne te dy anet.	m	40						
18	Shtrese Stabilizanti 8 cm	m ²	8.0						
19	Shtrese binderi me zall lavatrice, 4cm, me krah	m ²	8.0						
20	Shtrese asfaltobetoni me zall lavatrice, 4cm, me krah	m ²	8.0						
21	Shtrese betoni C 16/20	m ³	8.40						
22	F.V. Trotuar, me pllaka guri	m ²	154						

Pergatiti

Ing. Elsid Sadiku