



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
BASHKIA KOLONJË
DREJTORIA E PLANIFIKIMIT, ZHVILLIMIT TË TERRITORIT DHE MJEDISIT

Projektuesi: Ing. MUHAREM TARTARI, nr. liç. K.1601/2

Datë: 7.03.2026

Objekti: NDËRTIM SHPATULLA E KËMBZA URE (PËR URË BEJLI), MBI PËROIN E PRODANIT
(LIDHJA E FSHATRAVE PRODAN-GJONÇ), BASHKIA KOLONJË VITI 2026

GRAFIKU I PUNIMEVE

					M U A J T	
NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA	PARË	DYTË
		1. PUNIME GERMIMI				
1	3.96/b	Germim dheu me ekskavator zingjir 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi > 2 m, prani uji ~ 1m, kategoria III, me shk ne toke (themelet e shpatullave, muret mbatës e rakordues, trase rruge)	m3	207		
2	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m3	207		
3	3.159/a	Germim e trasport dheu kat II-te me skreper, L=100m dhe V=6~6.5m3 (në rrugë e shtratin të përroit)	m3	133.21		
4	3.287	F.V. Hekur betoni i zakonshem Ø 6 ~ 10mm	ton	1.8		
5	3.288	F.V. Hekur betoni i zakonshem Ø > 12mm	ton	3.15		
6	3.241	Struktura te holla monolite betoni C 12/15	m3	12		
7	3.244	Struktura monolite betoni C 20/25	m3	198		

8	3.624	H / Izolim me emulsion, 2 duar bitum (muret b/a para mbushjes)	m2	150		
9	3.164/1b	Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri	m3	250		
10	3.396/1	Mbushje me zhavorr pas mureve	m3	82		
11	3.198	Cilindrim kasonete me rul	m2	620		
12	3.331	Gabiona me rrjete teli te zinguar e gure kave 1x1x1 m	m3	44		
13	3.332	Gabiona me rrjete teli te zinguar, gure kave 1x1x1.5 m	m3	16.5		
14	3.333	Gabiona me rrjete teli te zinguar, gure kave 1x1x2 m	m3	11		