

GRAFIK PUNUMESH

OBJEKTI : SISTEMIM ASFALTIM RRUGE VITI 2026 (FAZA II)

Nr	Nr.An	EMERTIMI I PUNIMEVE	Njësia	Sasia	Afati ne muaj				
					I	II	III	IV	V
1	SISTEMIM ASFALTIM RRUGE+SHESHE QYTETI MALIQ								
I		PUNIME SHITESASH NE RRUGE							
1	2.26	Gërmim dhe me esk,goma 0.25m3, me gjerësi > 2m,tok zak,kat III,me shk në mjet	m3	150					
2	3.89/a	Gërmim dhe me esk, 0.25m3,në kanale me gjerësi deri 2m,tok zak,kat III,me shk në mjet(pastrim kanali)	m3	10					
3	3.158/1a	Transport dheu + mbet ndertimi ne distanc 1 km	m3	150					
4	3.207	Shtrese cakulli makadam t = 10cm	m2	620					
5	3.212/b	Shtrese stabilizanti t = 10cm + sperkatje	m2	570					
6	3.221/1	Shtrese binderi t = 4cm	m2	570					
7	3.226/1	Shtrese asfaltobetoni t = 4cm	m2	570					
8	3.616/a	F.V. Bordura rruge e parafabrikuar 15x25 cm	ml	100					
9	3.620	Trotuar,me t = 6cm beton,me pllaka	m2	10					
10	3.205	Shtrese zhavori t=10cm	m2	50					
11	2.262/4	Beton C 16/20(rreth pallateve) t= 10 cm	m3	4					
12	2.266	Veshje me pllaka granili te zakonshme 30x30 cm	m2	40					
II		PUNIME KUB DHE TE SHIUT NE RRUGE							
1	2.25	Gërmim dheu me esk goma 0.25m3,në knale me gjerësi deri në 2m,tokë zak III,me shk. në toke	m3	35					
2	An	F.V. Tuba te brinjezuara HDPE SN8 d=200mm	ml	85					
3	3.158/1a	Transport dheu + mbet ndertimi ne distanc 1 km	m3	10					
4	3.47/1a	Hedhje, rafshim ,mbushje dheu me krahe kat e III	m3	25					
5	2.338	Ndertim puseta me zgare gize per ujrak e shiut 40x40 cm h= 1 m	cop	4					
6	2.234	Puse shkarkimi b/a 50x50x100 cm	copë	2					
7	An	Ngritje puseta kontroll ime kapak gize 80x80x150cm	cop	1					
		SHUMA 1							
2	SISTEMIM ASFALTI RRUGE FSHATI VASHTEMI L= 140 ml								
I		PUNIME SHITESASH NE RRUGE							
1	2.26	Gërmim dhe me esk,goma 0.25m3, me gjerësi > 2m,tok zak,kat III,me shk në mjet	m3	215					
2	3.158/1a	Transport dheu + mbet ndertimi ne distanc 1 km	m3	215					
3	3.207/1	Shtrese cakulli makadam t = 10cm	m2	720					
4	3.212/b	Shtrese stabilizanti t = 10cm + sperkatje	m2	720					
5	3.222/1	Shtrese binderi t = 4cm	m2	720					

6	3.226/1	Shtrese asfaltobetoni t = 4cm	m2	720					
7	3.616/a	F.V. Bordura rruge e parafabrikuar 15x25 cm	ml	280					
II		PUNIME KUB DHE TE SHIUT NE RRUGE							
1	2.25	Gërmim dhe me esk goma 0.25m3,në knale me gjerësi deri në 2m,tokë zak III,me shk. në toke	m3	15					
2	An	F.V. Tuba te brinjezuar HDPE SN d=200mm	ml	32					
3	3.47/a	Hedhje, rafshim ,mbushje dheu me krahe kat e III	m3	13					
4	An	Ngritje puseta kontroll ime kapak gize 80x80x150cm	cop	4					
5	2.338	Ndertim puseta 40x40, h=100cm me zgare gize per ujrat e shiut	cop	8					
		SHUMA 2							
3		SISTEMIM ASFALTIM RRUGE FSHATI SYMIZ 2026 L= 460 ml							
I		PUNIME SHTRESASH NE RRUGE							
1	2.26	Gërmim dhe me esk,goma 0.25m3, me gjerësi > 2m,tok zak,kat III,me shk në mjet	m3	400					
2	3.89/a	Gërmim dhe me esk, 0.25m3,në kanale me gjerësi deri 2m,tok zak,kat III,me shk në mjet (pastrim kanali)	m3	60					
3	3.158/1a	Transport mat ndërt dheu me auto deri 1.0 km	m3	400					
4	3.207/1	Shtrese cakulli makadam t = 10cm	m2	2000					
5	3.212/b	Shtrsë stabilizanti t=10cm	m2	1650					
6	3.221/1	Shtrese binderi t = 4cm	m2	1650					
7	3.226/1	Shtrese asfaltobetoni t = 4cm	m2	1650					
8	2.554	F.V. Tubo betoni d=400mm	ml	10					
		SHUMA 3							
4		SISTEMIM ASFALTIM RRUGE FSHATI ORMAN L= 450 ml							
I		PUNIME SHTRESASH NE RRUGE							
1	2.26	Gërmim dhe me esk,goma 0.25m3, me gjerësi > 2m,tok zak,kat III,me shk në mjet	m3	450					
2	3.158/1a	Transport mat ndërt dheu me auto deri 1.0 km	m3	450					
3	3.207/1	Shtrese cakulli makadam t = 10cm	m2	2250					
4	3.212/b	Shtrsë stabilizanti t=10cm	m2	2250					
5	3.221/1	Shtrese binderi t = 4cm	m2	2000					
6	3.226/1	Shtrese asfaltobetoni t = 4cm	m2	2000					
7	3.616/a	F.V. Bordure rruge e parafabrikuar 15x25 cm	ml	400					
II		PUNIME KUB DHE TE SHIUT NE RRUGE							
1	2.25	Gërmim dhe me esk goma 0.25m3,në knale me gjerësi deri në 2m,tokë zak III,me shk. në toke	m3	80					
2	An	F.V. Tuba të brinjëzuar HDPE SN8 Dn=200mm	ml	200					
3	3.47/1a	Hedhje ,rafshim mbushje dheu me tokmak elektrik	m3	65					
4	3.158/1a	Trasport dheu me auto.der 1 km	m3	15					

5	2.338	Ndertim puseta 40x40, h=100cm me zgare gize per ujrak e shiut	cope	5					
6	2.554	F.V. Tubo betoni d=400mm	ml	10					
7	2.553	F.V. Tubo betoni d=300mm	ml	10					
		SHUMA 4							
5		SISTEMIM ASFALTI RRUGE FSHATI POJAN L= 330 ml							
I		PUNIME SHITESASH NE RRUGE							
1	2.26	Gërmim dhe me esk,goma 0.25m3, me gjerësi > 2m,tok zak,kat III,me shk në mjet	m3	250					
2	3.158/1a	Transport dheu + mbet ndertimi ne distanc 1 km	m3	250					
3	3.207/1	Shtrese cakulli makadam t = 10cm	m2	1300					
4	3.212/b	Shtrese stabilizanti t = 10cm + sperkatje	m2	1300					
5	3.221/1	Shtrese binderi t = 4cm	m2	1300					
6	3.226/1	Shtrese asfaltobetoni t = 4cm	m2	1300					
7	3.616/a	F.V. Bordura rruge e parafabrikuar 15x25 cm	ml	315					
II		PUNIME KUB DHE TE SHIUT NE RRUGE							
1	2.15	Gërmim dhe mbushje dheu me krahe H=1.5 m	m3	78					
2	2.25	Gërmim dheu me esk goma 0.25m3,në knale me gjerësi deri në 2m,tokë zak III,me shk. në toke	m3	125					
3	An	F.V. Tuba te brinjezuara HDPE SN d=200mm	ml	245					
4	An	F.V. Tuba te brinjezuara HDPE SN8 d=315mm	ml	115					
5	3.47/a	Hedhje, rafshim ,mbushje dheu me krahe kat e III	m3	100					
6	2.338	Ndertim puseta 40x40, h=100cm me zgare gize per ujrak e shiut	cop	9					
7	2.234	Puse shkarkimi b/a 50x50x100 cm	copë	6					
8	2.553	F.V. Tubo betoni d=300mm	ml	4					
		SHUMA 5							
6		SISTEMIM ASFALTIM RRUGA KRYESORE LAGJIA KISHNIK POTGORIE L=350ml							
I		PUNIME SHITESASH NE RRUGE							
1	2.26	Gërmim dhe me esk,goma 0.25m3, me gjerësi > 2m,tok zak,kat III,me shk në mjet	m3	175					
2	3.158/1a	Transport dheu + mbet ndertimi ne distanc 1 km	m3	175					
3	3.207/1	Shtrese cakulli makadam t = 10cm	m2	1750					
4	3.212/b	Shtrese stabilizanti t = 10cm + sperkatje	m2	1400					
5	3.221/1	Shtrese binderi t = 4cm	m2	1400					
6	3.226/1	Shtrese asfaltobetoni t = 4cm	m2	1400					
		SHUMA 6							
7		SISTEMIM ASFALTIM RRUGA KRYESORE FSHATI SHEQERAS L=400 ml							
I		PUNIME SHITESASH NE RRUGE							

1	2.26	Gërmim dhe me esk,goma 0.25m3, me gjerësi > 2m,tok zak,kat III,me shk në mjet	m3	480					
2	3.158/1a	Transport dheu + mbeturina ne distanc 1 km	m3	480					
3	3.207/1	Shtrese cakulli makadam t = 10cm	m2	2400					
4	3.212/b	Shtrese stabilizanti t = 10cm + sperkatje	m2	2000					
5	3.221/1	Shtrese binderi t = 4cm	m2	2000					
6	3.226/1	Shtrese asfaltobetoni t = 4cm	m2	2000					
		SHUMA 7							
8		SISTEMIM ASFALTIM RRUGE TE BRENDSHME FSHATI SHEQERAS L= 150 ml							
I		PUNIME SHTRESASH NE RRUGE							
1	2.26	Gërmim dhe me esk,goma 0.25m3, me gjerësi > 2m,tok zak,kat III,me shk në mjet	m3	225					
2	3.158/1a	Transport dheu + mbeturina ne distanc 1 km	m3	225					
3	3.207/1	Shtrese cakulli makadam t = 10cm	m2	750					
4	3.212/b	Shtrese stabilizanti t = 10cm + sperkatje	m2	600					
5	3.221/1	Shtrese binderi t = 4cm	m2	600					
6	3.226/1	Shtrese asfaltobetoni t = 4cm	m2	600					
		SHUMA 8							
9		SISTEMIM ASFALTIM PRAPA SHKOLLES FSHATI SHEQERAS l= 550 ml							
I		PUNIME SHTRESASH NE RRUGE							
1	2.26	Gërmim dhe me esk,goma 0.25m3, me gjerësi > 2m,tok zak,kat III,me shk në mjet	m3	550					
2	3.158/1a	Transport dheu + mbet ndertimi ne distanc 1 km	m3	550					
3	3.207	Shtrese cakulli makadam t = 10cm	m2	2750					
4	3.212/b	Shtrese stabilizanti t = 10cm + sperkatje	m2	2750					
5	3.221/1	Shtrese binderi t = 4cm	m2	2750					
6	3.226/1	Shtrese asfaltobetoni t = 4cm	m2	2750					
7	3.616/a	F.V. Bordura rruge e parafabrikuar 15x25 cm	ml	450					
II		PUNIME KUB DHE TE SHIUT NE RRUGE							
1	2.25	Gërmim dheu me esk goma 0.25m3,në knale me gjerësi deri në 2m,tokë zak III,me shk. në toke	m3	215					
2	An	F.V. Tuba te brinjezuara HDPE SN8 d=200mm	ml	430					
3	3.158/1a	Transport dheu + mbet ndertimi ne distanc 1 km	m3	45					
4	3.47/1a	Hedhje, rafshim ,mbushje dheu me krahe kat e III	m3	172					
5	2.338	Ndertim puseta me zgare gize per ujrât e shiut 40x40 cm h= 1 m	cop	15					
6	An	Ngritje puseta kontroll ime kapak gize 80x80x150cm	cop	6					
		SHUMA 9							
10		SISTEMIM ASFALTIM RRUGA LAGJIA KODRAT SOVJAN 2026 L=550 ml							
I		PUNIME SHTRESASH NE RRUGE							

1	2.26	Gërmim dhe me esk,goma 0.25m3, me gjerësi > 2m,tok zak,kat III,me shk në mjet	m3	275					
2	3.158/1a	Transport mat ndërt dheu me auto deri 1.0 km	m3	275					
3	3.207/1	Shtrese cakulli makadam t = 10cm	m2	2750					
4	3.212/b	Shtresë stabilizanti t=10cm	m2	2200					
5	3.221/1	Shtrese binderi t = 4cm	m2	2200					
6	3.226/1	Shtrese asfaltobetoni t = 4cm	m2	2200					
		SHUMA 10							
11		SISTEMIM ASFALTIM RRUGE FSHATI SHQITAS L=220 ml							
I		PUNIME SHITESASH NE RRUGE							
1	2.26	Gërmim dhe me esk,goma 0.25m3, me gjerësi > 2m,tok zak,kat III,me shk në mjet	m3	220					
2	3.158/1a	Transport mat ndërt dheu me auto deri 1.0 km	m3	220					
3	3.207/1	Shtrese cakulli makadam t = 10cm	m2	1100					
4	3.212/b	Shtresë stabilizanti t=10cm	m2	1100					
5	3.221/1	Shtrese binderi t = 4cm	m2	1100					
6	3.226/1	Shtrese asfaltobetoni t = 4cm	m2	1100					
7	3.616/a	F.V. Bordura rruge e parafabrikuar 15x25 cm	ml	440					
II		PUNIME KUB DHE TE SHIUT NE RRUGE							
1	2.25	Gërmim dheu me esk goma 0.25m3,në knale me gjerësi deri në 2m,tokë zak III,me shk. në toke	m3	100					
2	An	F.V. Tuba të brinjëzuar HDPE SN8 Dn=200mm	ml	200					
3	3.47/1a	Hedhje ,rrafshim mbushje dheu me tokmak elektrik	m3	85					
4	3.158/1a	Transport dheu me auto,deri 1 km	m3	15					
5	2.338	Ndërtim puseta 40x40, h=100cm me zgare gize per ujrut e shiut	cop	6					
6	An	Ngritje puseta kontroll ime kapak gize 80x80x150cm	cop	6					
		SHUMA 11							
12		SISTEMIM ASFALTIM RRUGE TE BRENDSHME FSHATI LEMINOT l=460 ml							
I		PUNIME SHITESASH NE RRUGE							
1	2.26	Gërmim dhe me esk,goma 0.25m3, me gjerësi > 2m,tok zak,kat III,me shk në mjet	m3	400					
2	3.158/1a	Transport dheu + mbet ndërtimi ne distanc 1 km	m3	400					
3	3.207/1	Shtrese cakulli makadam t = 10cm	m2	2300					
4	3.212/b	Shtrese stabilizanti t = 10cm + sperkatje	m2	2300					
5	3.221/1	Shtrese binderi t = 4cm	m2	2300					
6	3.226/1	Shtrese asfaltobetoni t = 4cm	m2	2300					
7	3.616/a	F.V. Bordura rruge e parafabrikuar 15x25 cm	ml	755					
9	2.430/1	Prishje mur guri	m3	35					
10	3.321	Mur guri llac cim M15	m3	70					
11	2.262/4	Beton C 16/20	m3	2					
12	3.396	Mushje me cakell pas mureve	m3	55					
II		PUNIME KUB DHE TE SHIUT NE RRUGE							
1	2.25	Gërmim dheu me esk goma 0.25m3,në knale me gjerësi deri në 2m,tokë zak III,me shk. në toke	m3	350					
2	3.158/1a	Transport dheu + mbet ndërtimi ne distanc 1 km	m3	100					
3	An	F.V. Tuba te brinjezuara HDPE SN d=200mm	ml	400					

4	An	F.V. Tuba te brinjezuara HDPE SN8 d=315mm	ml	400					
5	3.47/a	Hedhje, rafshim ,mbushje dheu me krahe kat e III	m3	250					
6	2.338	Ndertim puseta 40x40, h=100cm me zgare gize per ujrart e shiut	cop	11					
7	2.336	Pusete shkark b/a 80x80 x100 cm me kapak gize	cope	10					
		SHUMA 12							
13		SISTEMIM ASFALTIM RRUGA DYTESORE PIRG L=400 ml							
I		PUNIME SHITESASH NE RRUGE							
1	2.26	Gërmim dhe me esk,goma 0.25m3, me gjerësi > 2m,tok zak,kat III,me shk në mjet	m3	370					
2	3.89/a	Gërmim dhe me eskavator,goma 0.25m3,,në kanale me gjerësi deri 2m,tok zak,kategoria III,me shk në mjet	m3	120					
3	3.158/1a	Transport dheu + mbet ndertimi ne distanc 1 km	m3	370					
4	3.207	Shtrese cakulli makadam t = 10cm	m2	1600					
5	3.212/b	Shtrese stabilizanti t = 10cm + sperkatje	m2	1200					
6	3.221/1	Shtrese binderi t = 4cm	m2	1200					
7	3.226/1	Shtrese asfaltobetoni t = 4cm	m2	1200					
8	2.554	F.V. Tubo betoni d=400mm	ml	6					
		SHUMA 13							
14		SISTEMIM ASFALTIM RRUGE TE BRENDISHME FSHATI VELITERNE l=400 ml							
I		PUNIME SHITESASH NE RRUGE							
1	2.26	Gërmim dhe me esk,goma 0.25m3, me gjerësi > 2m,tok zak,kat III,me shk në mjet	m3	360					
2	3.158/1a	Transport dheu + mbet ndertimi ne distanc 1 km	m3	360					
3	3.207	Shtrese cakulli makadam t = 10cm	m2	1800					
4	3.212/b	Shtrese stabilizanti t = 10cm + sperkatje	m2	1800					
5	3.221/1	Shtrese binderi t = 4cm	m2	1800					
6	3.226/1	Shtrese asfaltobetoni t = 4cm	m2	1800					
7	3.616/a	F.V. Bordura rruge e parafabrikuar 15x25 cm	ml	370					
8	3.620	Trotuar,me t = 6cm beton,me pllaka	m2	40					
9	3.205	Shtrese zhavori t =10cm	m2	40					
II		PUNIME KUB DHE TE SHIUT NE RRUGE							
1	2.25	Gërmim dheu me esk goma 0.25m3,në knale me gjerësi deri në 2m,tokë zak III,me shk. në toke	m3	115					
2	An	F.V. Tuba te brinjezuara HDPE SN8 d=200mm	ml	270					
3	3.158/1a	Transport dheu + mbet ndertimi ne distanc 1 km	m3	35					
4	3.47/1a	Hedhje, rafshim ,mbushje dheu me krahe kat e III	m3	80					
5	2.338	Ndertim puseta me zgare gize per ujrart e shiut 40x40 cm h= 1 m	cop	10					
6	2.553	F.V. Tubo betoni d=300mm	ml	10					
		SHUMA 14							
15		SISTEMIM ASFALTIM RRUGE TE BRENDISHME DRITHAS l=80 ml							
I		PUNIME SHITESASH NE RRUGE							
1	2.26	Gërmim dhe me esk,goma 0.25m3, me gjerësi > 2m,tok zak,kat III,me shk në mjet	m3	85					
2	3.158/1a	Transport dheu + mbet ndertimi ne distanc 1 km	m3	85					

3	3.207/1	Shtrese cakulli makadam t = 10cm	m2	420					
4	3.212/b	Shtrese stabilizanti t = 10cm + sperkatje	m2	420					
5	3.221/1	Shtrese binderi t = 4cm	m2	420					
6	3.226/1	Shtrese asfaltobetoni t = 4cm	m2	420					
		SHUMA 15							

Preventivi eshte hartuar sipas VKM Nr 216 date 13.04.2023

PREVENTIVOI
Ing.Marjana ZHULI

**DREJTORIA E PLANIFIKIMIT
DHE KONTROLLIT TE ZHVILLIMIT
TE TERRITORIT**
Ing. Enkelejda JONUSLLARI

MIRATOHET
KRYETARI I BASHKISE MALIQ
Gëzim TOPÇIU

