

GRAFIK PUNIMESH

Objekti:Rehabilitimi i shesheve të Pallatieve 83/1;Rehabilitim i sheshit te pallatit 107/2;

Rehabilitimi i Shesheve të Pallateve 586 dhe Rrugës 'Ramazan Sina';Rehabilitim i shesheve te pallateve 587;588;688/1;

Rehabilitimi i sheshit përpara pallateve 645/1,645/3,645/4, në lagjen Vullnetari;Sistemim i rruges "Petraq Popa" dhe sheshit para rajonit nr.2;

AFATI PUNIMEVE 7 MUAJ

1) Objekti:Rehabilitimi i shesheve të Pallatieve 83/1

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA	MUAJI I	MUAJI II	MUAJI III	MUAJI IV	MUAJI V	MUAJI VI	MUAJI VII
		1. PUNIME GERMIMI									
1	3.89/b	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m3	281.1							
2	3.25/b	Germim me krahe ne seksion te detyruar me gjeresi b > 1 m, h=1.5 m, toke e zak.	m3	5							
3	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m3	286.1							
		2. PRISHJE									
4	2.426/3	Prishje shtresa betoni	m3	9.5							
		3. PUNIME SHITESASH 2									
5	2.258	Nenshtrese zhavori	m3	51.7							
6	2.262/4	Shtrese betoni C 16/20	m3	11.3							
		4. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT+KANALIZIME									
7	3.355	Tombino me tuba betoni, shtrese zhavori Ø 300mm	m	104							
8	3.583	Ndertim Pusete kontrolli b/a 1x1x1.5 m	copë	1							
		5. NENSHTRESA DHE SHITESA NE TERRITORIN E NDERTESAVE									
9	2.595	F.V. Pusete 40x60x150 cm, me kapak zgare gize	copë	7							
		6. PUNIME SHITESASH									
10	3.210	Shtrese çakelli mbeturine kave t=15cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	248							
11	3.212/b	Shtrese stabilizant t=10cm	m2	248							
12	3.183/b	Shtrese zhavor lumi t=15cm	m2	514.6							
		7. PUNIME HEKUR BETONI									
13	2.166	F.V. Hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	1.06							
		8. PUNIME BETONI E BETONARMEJE									
14	3.244	Struktura monolite betoni C 20/25	m3	95.5							
		9. PUNIME TE NDRYSHME									
15	3.616	F.V. Bordura betoni 12x25cm	m	200							
16	3.616/b	F.V. Bordura betoni 15x30cm	m	312.5							
17	3.618	F.V. Bordura betoni 20x35 cm	m	121							
18	3.620	Trotuar, me 6 cm beton, me pllaka	m2	113							
		10. D. SINJALET DHE PAJISJET SHITES. NGADALESUESIT E SHPEJTESISË									
19	3.955	F.V. Tabela te ndryshme rrugore D=60cm	copë	1							

		11. B. SINJALET HORIZONTALE									
20	3.942	Vijezim shirita gatesor dhe anesor me gjeresi 12 cm. Bikoponente (sprajt)	ml	60							
		12. TE NDRYSHME, ELEKTRIKE DHE SINJALISTIKA									
21	3.164/1t	F.V. Tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=315 mm	ml	10							
22	3.176	F.V. Pusete plastike 40x40x40, kapak te forte RIC 1084+1086	copë	15							
23	3.172	F.V. Kuader komandimi komplet me santeri+fotoelement	copë	1							
		13. INSTALIME PER NDRICIM									
24	2.496	F.V. Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m	copë	11							
25	2.481/5	F.V. Percjelles PV-500 Ø 10 mm2	ml	15							
26	2.482/1	F.V. Percjelles PPV Ø 2x1.5 mm2	ml	60							
		14. GAZ E NAFTESJELLES									
27	4.142/1.29	F.V. Kabllo kontrolli Cu pa armuar, ne mure e konstruksione, 4x4 mm2	m	220							
		15. ANALIZA JAShte LISTE									
28	An	Shtrese asfalti mikse (binder+asfaltobeton) me zall lavatrice, 6cm, me makineri	m2	248							
29	An1	F.V Tubo korogato per ambjetin Jashte d63	ml	300							
30	An2	F.V Kabllo multipolar bakri me izolim PVC, Un=0,6/1 kV, S = 5 x 16 mm ²	ml	100							
31	An3	F.V shtyllat rrugore sipas specifikimit e kompletur me ndricues	copë	10							

[illegible]

10	2.262/4	Shtrese betoni C 16/20	m3	77.25							
11	2.258	Nenshtrese zhavori	m3	0.4							
12	2.258	Nenshtrese zhavori	m3	21.1							
		5. PUNIME HEKUR BETONI									
13	2.166	F.V. Hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	2.77							
		6. PUNIME TE NDRYSHME									
14	3.620	Trotuar, me 6 cm beton, me pllaka	m2	467.5							
		7. PRODHIMI I MATERIALEVE TE NDERTIMIT									
15	1.128/p	Bordura betoni 25x35cm	m	133							
		8. PUNIME BETONI E BETONARMEJE									
16	3.244	Struktura monolite betoni C 20/25	m3	4.655							
		9. TE NDRYSHME, ELEKTRIKE DHE SINJALISTIKA									
17	3.164/1t	F.V. Tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=315 mm	ml	5							
18	3.176	F.V. Pusete plastike 40x40x40, kapak te forte RIC 1084+1086	copë	8							
19	3.172	F.V. Kuader komandimi komplet me santeri+fotoelement	copë	1							
		10. INSTALIME PER NDRICIM									
20	2.496	F.V. Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m	copë	6							
21	2.481/5	F.V. Percjelles PV-500 Ø 10 mm2	ml	10							
22	2.482/1	F.V. Percjelles PPV Ø 2x1.5 mm2	ml	50							
		11. GAZ E NAFTESJELLES									
23	4.142/1.29	F.V. Kabllo kontrolli Cu pa armuar, ne mure e konstruksione, 4x4 mm2	m	100							
		12. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT+KANALIZIME									
24	3.355	Tombino me tuba betoni, shtrese zhavori Ø 300mm	m	55							
		13. NENSHTRESA DHE SHTRESA NE TERRITORIN E NDERTESAVE									
25	2.595	F.V. Pusete 40x60x150 cm, me kapak zgare gize	copë	6							
		14. B. SINJALET HORIZONTALE									
26	3.942	Vijezim shirita gjatesor dhe anesor me gjeresi 12 cm. Bikoponente (sprajt)	ml	84							
		15. D. SINJALET DHE PAJISJET SHTESE. NGADALESUESIT E SHPEJTESISE									
27	3.955	F.V. Tabela te ndryshme rrugore D=60cm	copë	2							
		16. ANALIZA JASHTE LISTE									
28	An1	F.V Tubo korogato per ambjetin jashte d63	ml	100							
29	An2	F.V Tubo korogato per ambjetin jashte d40	ml	100							
30	An3	F.V shtyllat rrugore sipas specifikimit e kompletur me ndricues	copë	5							
3) Objekti:Rehabilitimi i Shesheve të Pallateve 586 dhe Rrugës 'Ramazan Sina'											
NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA							
		1. PUNIME GERMIMI									
1	3.89/b	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m3	189.2							
2	3.25/a	Germim me krahe ne seksion te detyruar me gjeresi b > 1 m, h=1.5 m, toke e bute.	m3	6							

2	3.969	Skarifikim shtrese asfalti ekzistues me makineri	m2	6							
3	3.210	Shtrese çakelli mbeturine kave t=15cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	1492							
4	3.212/b	Shtrese stabilizant t=10cm	m2	1324							
5	3.205	Shtrese zhavori lumi t=10cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	1012							
		3. PUNIME GERMIMI									
6	3.89/b	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m³, ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m3	779.1							
7	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m3	779.1							
8	3.25/a	Germim me krahe ne seksion te detyruar me gjeresi b > 1 m, h=1.5 m, toke e bute.	m3	9							
		4. PUNIME SHITRESASH 2									
9	2.262/4	Shtrese betoni C 16/20	m3	126.3							
10	2.258	Nenshtrese zhavori	m3	8.85							
11	2.258	Nenshtrese zhavori	m3	8							
		5. PUNIME HEKUR BETONI									
12	2.166	F.V. Hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	4.33							
13	2.166	F.V. Hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	0.82							
		6. PUNIME TE NDRYSHME									
14	3.620	Trotuar, me 6 cm beton, me pllaka	m2	845							
15	3.616/b	F.V. Bordura betoni 15x30cm	m	491							
16	3.619	F.V. Bordura betoni 25x35 cm	m	363							
17	3.643/c	F.V. Dhe humusore	m3	48.67							
18	3.643	Mbjellje bari ne skarpas	m2	486.7							
		7. PUNIME BETONI E BETONARMEJE									
19	3.244	Struktura monolite betoni C 20/25	m3	31.2							
		8. PUNIME BETONI DHE B/A									
20	2,111	Mure betoni C 12/15	m3	2.63							
		9. TE NDRYSHME, ELEKTRIKE DHE SINJALISTIKA									
21	3.164/1t	F.V. Tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=315 mm	ml	21							
22	3.176	F.V. Pusete plastike 40x40x40, kapak te forte RIC 1084+1086	copë	25							
23	3.172	F.V. Kuader komandimi komplet me santeri+fotoelement	copë	1							
24	3.932/1	F.V. Tabela katrore normal me diagonal vertikal 60x40	copë	2							
		10. INSTALIME PER NDRICIM									
25	2.496	F.V. Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m	copë	22							
26	2.481/5	F.V. Percjelles PV-500 Ø 10 mm2	ml	30							
27	2.482/1	F.V. Percjelles PPV Ø 2x1.5 mm2	ml	100							
		11. GAZ E NAFTESJELLES									
28	4.142/1.29	F.V. Kabllo kontrolli Cu pa armuar, ne mure e konstruksione, 4x4 mm2	m	500							

		12. UJESJELLES E KANALIZIM I JASHEM									
29	2.552	F.V. Tuba betoni Ø 200 mm	ml	63							
30	2.338	Pusete shiu 40 x 40, h = 100 cm, me kapak zgare hekuri	copë	9							
		13. PUNIME DHEU									
31	2.37/5a	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 5.0 km	m3	9							
		14. B. SINJALET HORIZONTALE									
32	3.942	Vijezim shirita gjatesor dhe anesor me gjeresi 12 cm. Bikoponente (sprajt)	ml	647							
		15. ANALIZA JASHE LISTE									
33	AnAn	Shtrese binder + asfaltobeton mix 6 cm	m2	1324							
34	An1	F.V Tubo korogato per ambjetin jashte d63	ml	600							
35	An2	F.V Kabllo multipolar bakri me izolim PVC, Un=0,6/1 kV, S = 5 x 16 mm ²	ml	100							
36	An3	F.V shtyllat rrugore sipas specifikimit e kompletur me ndricues	copë	21							
5) Objekti:Rehabilitimi i sheshit përpara pallateve 645/1,645/3,645/4, në lagjen Vullnetari											
NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA							
		1. PRISHJE									
1	2.426/3	Prishje shtresa betoni	m3	18.73							
		2. NENSHTRESA DHE SHTRESA NE TERRITORIN E NDERTESAVE									
2	2.294/1	Heqje pllaka betoni trotuari ekzistues	m2	54							
3	2.595	F.V. Pusete 40x60x150 cm, me kapak zgare gize	copë	24							
		3. PUNIME GERMIMI									
4	3.89/b	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m3	527.4							
5	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m3	639.4							
6	3.25/b	Germim me krahe ne seksion te detyruar me gjeresi b > 1 m, h=1.5 m, toke e zak.	m3	15							
7	3.89/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m3	97							
		4. PUNIME SHTRESASH 2									
8	2.262/4	Shtrese betoni C 16/20	m3	231.08							
9	2.258	Nenshtrese zhavori	m3	1.5							
10	2.258	Nenshtrese zhavori	m3	57.6							
		5. PUNIME HEKUR BETONI									
11	2.166	F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	7.79							
		6. PUNIME TE NDRYSHME									
12	3.620	Trotuar, me 6 cm beton, me pllaka	m2	1601.9							
13	3.619	F.V. Bordura betoni 25x35 cm	m	350.1							
14	3.616/b	F.V. Bordura betoni 15x30cm	m	104.4							
		7. D. SINJALET DHE PAJISJET SHITESH. NGADALESUESIT E SHPEJTESISE									
15	3.955	F.V. Tabela te ndryshme rrugore D=60cm	copë	3							

		8. B. SINJALET HORIZONTALE									
16	3.942	Vijezim shirita gjatesor dhe anesor me gjeresi 12 cm. Bikoponente (sprajt)	ml	132							
		9. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT+KANALIZIME									
17	3.355	Tombino me tuba betoni, shtrese zhavori Ø 300mm	m	202							
		10. TE NDRYSHME, ELEKTRIKE DHE SINJALISTIKA									
18	3.164/1t	F.V. Tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=315 mm	ml	14							
19	3.168	F.V. Krah shtylla metalike KRH - MSI 1500/1500/10	copë	14							
20	3.176	F.V. Pusete plastike 40x40x40, kapak te forte RIC 1084+1086	copë	16							
21	3.169	F.V. Shtylla metalike per ndriçim, H=7m, d=160mm	copë	14							
22	3.172	F.V. Kuader komandimi komplet me santeri+fotoelement	copë	1							
		11. INSTALIME PER NDRICIM									
23	2.496	F.V. Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m	copë	14							
24	2.481/2	F.V. Percjelles PV-500 Ø 2.5 mm2	ml	25							
25	2.482/1	F.V. Percjelles PPV Ø 2x1.5 mm2	ml	100							
		12. GAZ E NAFTESJELLES									
26	4.142/1.29	F.V. Kablo kontrolli Cu pa armuar, ne mure e konstruksione, 4x4 mm2	m	300							
		13. PUNIME SHITESASH									
27	3.205	Shtrese zhavori lumi t=10cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	1602							
28	3.205	Shtrese zhavori lumi t=10cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	138							
		14. ANALIZA JASHTE LISTE									
29	AnAn1	F.V Tubo korogato per ambjetin Jashte d63	ml	300							
30	AnAn2	F.V Kablo multipolar bakri me izolim PVC, Un=0,6/1 kV, S = 5 x 10 mm ²	ml	100							
31	AnAn3	F.V Ndricesit per shtyllat sipas specifikimit	copë	13							
32	AnAn	F.V Tubo korogato per ambjetin Jashte d40 per fiber optike	ml	300							

6) Objekti:Sistemim i rruges "Petraq Popa" dhe sheshit para rajonit nr.2

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA							
		1. PRISHJE									
1	2.426/3	Prishje shtresa betoni	m3	45.77							
2	2.426/2	Prishje mur blloqe betoni	m3	0.9							
3	2.426	Prishje mur tulle pa pastrim	m3	3.35							
		2. PUNIME SHITESASH									
4	3.969	Skarifikim shtrese asfalti ekzistues me makineri	m2	501.5							
5	3.205	Shtrese zhavori lumi t=10cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	1329							
6	3.205	Shtrese zhavori lumi t=10cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	61.5							
		3. NENSHTRESA DHE SHITESA NE TERRITORIN E NDERTESAVE									
7	2.294	Hegje bordura trotuari ekzistues	ml	153							

8	2.294/1	Hegje pllaka betoni trotuari ekzistues	m2	31.46							
		4. PUNIME GERMIMI									
9	3.89/b	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m3	328.7							
10	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m3	328.7							
11	3.25/a	Germim me krahe ne seksion te detyruar me gjeresi b > 1 m, h=1.5 m, toke e bute.	m3	2							
		5. PUNIME SHITESASH 2									
12	2.262/4	Shtrese betoni C 16/20	m3	182.72							
13	2.258	Nenshtrese zhavori	m3	11							
14	2.262	Shtrese betoni C 6/10	m3	1.6							
15	2.262/4	Shtrese betoni C 16/20	m3	2.77							
16	2.268a	Shkalle montazhi mermeri	m2	14.39							
		6. PUNIME TE NDRYSHME									
17	3.620	Trotuar, me 6 cm beton, me pllaka	m2	1218.7							
18	3.618	F.V. Bordura betoni 20x35 cm	m	202							
19	3.643/c	F.V. Dhe humusore	m3	10.7							
20	3.643	Mbjellje bari ne skarpas	m2	107.4							
21	3.616/b	F.V. Bordura betoni 15x30cm	m	44							
		7. PUNIME BETONI E BETONARMEJE									
22	3.244	Struktura monolite betoni C 20/25	m3	5.27							
		8. PUNIME HEKUR BETONI									
23	2.166	F.V. Hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	6.395							
24	2.563	Hegje mbulesa metalike ekzistuese	m2	9							
25	2.166	F.V. Hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	0.53							
26	2.182	F.V. Konstrukione metalike te thjeshta.	ton	0.052							
		9. UJESJELLES E KANALIZIM I JASHEM									
27	2.552	F.V. Tuba betoni Ø 200 mm	ml	6							
28	2.338	Pusete shiu 40 x 40, h = 100 cm, me kapak zgare hekuri	copë	3							
		10. NDETIMI I VEPRAVE TE ARTIT+KANALIZIME									
29	3.396/1	Mbushje me zhavorr pas mureve	m3	11.2							
		11. B. SINJALET HORIZONTALE									
30	3.942	Vijezim shirita gjatesor dhe anesor me gjeresi 12 cm. Bikoponente (sprajt)	ml	102.2							
		12. TE NDRYSHME, ELEKTRIKE DHE SINJALISTIKA									
31	3.164/1t	F.V. Tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=315 mm	ml	14							
32	3.168	F.V. Krah shtylla metalike KRH - MSI 1500/1500/10	copë	14							
33	3.176	F.V. Pusete plastike 40x40x40, kapak te forte RIC 1084+1086	copë	16							
34	3.169	F.V. Shtylla metalike per ndriçim, H=7m, d=160mm	copë	14							

35	3.172	F.V. Kuader komandimi komplet me santeri+fotoelement	copë	1							
		13. INSTALIME PER NDRICIM									
36	2.496	F.V. Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m	copë	14							
37	2.481/5	F.V. Percjelles PV-500 Ø 10 mm2	ml	25							
38	2.482/1	F.V. Percjelles PPV Ø 2x1.5 mm2	ml	100							
		14. GAZ E NAFTESJELLES									
39	4.142/1.29	F.V. Kabllo kontrolli Cu pa armuar, ne mure e konstruksione, 4x4 mm2	m	300							
		15. PUNIME BETONI DHE B/A									
40	2.201	Themel betoni C16/20	m3	6.85							
		16. PUNIME DHEU									
41	2.37/5a	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 5.0 km	m3	2							
		17. ANALIZA JAShte LISTE									
42	An1	F.V Tubo korogato per ambjetin Jashte d63	ml	300							
43	An2	F.V Kabllo multipolar bakri me izolim PVC, Un=0,6/1 kV, S = 5 x 10 mm ²	ml	100							
44	An3	F.V Ndricesit per shtyllat sipas specifikimit	copë	14							
45	An4	F.V Tubo korogato per ambjetin Jashte d40 per fiber optike	ml	300							
AFATI PUNIMEVE 7 MUAJ											

Hartuesi:

Ing.Arian Baku

Ing.Bruno Korumi

Ing.Bledian Hysa

Ing.Erion Stambollxhin

Ing.Xhevahir Pepa

Ing.Teuta Tepelena

Ing.Iris Musaj

Ing.Amarildo Ahmeti

Drejtori D.P.U

Ark.Marvis Avllazagaj

Miratohet
Kryetari Bashkise
Gledian LLATJA

