



GRAFIK PUNIMESH

Nr	EMERTIMI I PUNIMIT	Njesia	SASIA	MUAJI																							
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
PERMBLEDHJE				Fillojne Javen 1 - Mbaron Javen 58																							
I. PUNIME GERMI MI																											
1	Shkallim shtresa ekzistuese asfaltike + transport auto	m2	500.00																								
2	Ndertim Kasonete ne toke te bute	m2	85,080.00																								
3	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m3	185,934.0																								
4	Germim dheu me ekskavator zingjir, 0.5 m ³ , ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria IV, me shk ne mjet	m3	238,074.0																								
5	Germim shkemb i forte me çekiq me ekskavator me zinxhir	m3	1,415.0																								
6	Germim shkemb i forte, sek i lire, me mina te vogla, me ekskavator 1 m ³ + transport	m3	14,285.0																								
7	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet, per kryqezime	m3	7,200.0																								
8	Transport dheu dale nga germimi me auto deri 5.0 km	m3	432,623.0																								
II. PUNIME MBUSHJE E TRUPI TE RRUGES				Fillore Javen 13 - Mbaron Javen 26																							
1	Mbushje me shkemb te germuar me pare	m3	26,851.0																								
III. PUNIME SHITRESASHI				Fillore Javen 45 - Mbaron Javen 95																							
1	Shtrese stabilizant t=15 cm per trupin e rruges	m2	114,458																								
2	Shtrese stabilizant t=10 cm per bankinat	m2	6,954																								
3	Shtrese cakll t=15 cm, perhapur e ngjeshur me makineri (2 shtresa)	m2	228,916.6																								
4	Mbushje me cakull e gure nga guroria t=20cm	m3	22,891.7																								
5	Shtrese Gjeotekstili 280 gr/m ²	m2	8,080.0																								
6	Cilindrim Kasonete me Rrul	m2	85,080.0																								
7	Shtrese binderi me granul gur kave, 6cm, me makineri	m2	104,053																								
8	Shtrese asfaltbetoni me granul gur kave, 4cm, me makineri	m2	104,053																								
IV. PUNIME PER LARGIMIN E UJRAVE KANALET BETONI				Fillore Javen 27 - Mbaron Javen 55																							
1	Germim dheu me excavator me goma 0.25 m ³ toke e zakonshme ne kanale deri 2 m me shkarkim ne mjet	m3	11,049.00																								
2	Struktura te holla monolite betoni te armuara C 20/25 per kanalet e anesore te betonit te rruges	m3	3,353.50																								
3	Struktura te holla monolite betoni te armuara C 20/25 per kanalet e betonit ne skarpat	m3	1,613.00																								
4	F.V. Luge B/A te prerpergatiura per largimin e ujrave nga skarpat e mbushjeve	m3	80.92																								
5	F.V. hekur betoni i zakonshem Ø 6 ~ 10mm, (per kanalet anesore)	ton	177.20																								
6	F.V. hekur betoni i zakonshem Ø 6 ~ 10mm, (per kanalet ne skarpat)	ton	186.60																								
7	F.V. hekur betoni i zakonshem Ø 6 ~ 10mm (per tubat metalik ne kryqezime)	ton	1.80																								
8	Struktura te holla monolite betoni te armuara C 20/25 (per tubat metalik ne kryqezime-kemishim)	m3	4.80																								
9	Shtrese zhavorr lumi t=10cm, per kanalim e betonit	m2	3,683.00																								
10	F.V. Tuba metalik D=400mm (ne kryqezime)	ml	28.00																								
11	Puse kontrolli 1x1x1.5m	cope	82.00																								
12	Transport dheu dale nga germimi me auto deri 5.0 km	m3	11,049.00																								
V. VEPRAT E ARKUTIT TOMBINO				Fillore Javen 9 - Mbaron Javen 45																							
1	Tombino me tuba betoni Ø 800, mbi shtrese betoni	ml	116.00																								
2	Struktura monolite betoni me cakll C 20/25 per pusetat e kontrollit.	m3	79.60																								
3	Struktura monolite betoni C 16/20 per kemishen e betonit.	m3	107.00																								
4	Struktura monolite betoni C 12/15 per nivelimin e themelit te tombrinos dhe portaleve.	m3	16.00																								
5	Shtrese zhavorr t=10 cm nen bazamentin e tombrinos	m2	204.50																								
6	F.v hekur per kemishen e betonit dhe hyrje - daljet Ø 6 ~ 10 mm	ton	0.67																								
7	F.v hekur per kemishen e betonit dhe hyrje - daljet Ø > 12 mm	ton	8.27																								
F.V. tombinot rrethore f=1000 h/a				Fillore Javen 14 - Mbaron Javen 49																							
1	Tombino me tuba betoni Ø 1000, mbi shtrese betoni	ml	69.00																								
2	Struktura monolite betoni me cakll C 20/25 per portalet e tombrinovave dhe pusetat e kontrollit.	m3	57.80																								
3	Struktura monolite betoni C 16/20 per kemishen e betonit.	m3	87.20																								
4	Struktura monolite betoni C 12/15 per nivelimin e themelit te tombrinos dhe portaleve.	m3	9.00																								
5	Shtrese zhavorr lumi t=10cm, per tombrinot dhe portalet	m2	124.50																								
6	F.v hekur per kemishen e betonit dhe hyrje - daljet Ø 6 ~ 10 mm	ton	0.35																								
7	F.v hekur per kemishen e betonit dhe hyrje - daljet Ø > 12 mm	ton	5.46																								
PUNIME PER TOMBINO BOX 1.5X1.5				Fillore Javen 14 - Mbaron Javen 49																							
1	Struktura monolite betoni me cakll C 20/25 per portalet e tombrinovave katrore,	m3	132.40																								
2	Struktura monolite betoni me cakll C 20/25 per muret, soleten, dhe dyshemene e tombrinovave katrore.	m3	447.30																								
3	Struktura monolite betoni C 12/15 per nivelimin e themelit te tombrinos dhe portaleve.	m3	96.60																								
4	F.v. shtrese niveloese me zhavorr t= 10cm per dyshemene e tombrinovave katrore, portalet e hyrje daljeve dhe soletave te perafimit.	m2	662.00																								
5	H / Izolim me emulsion, 2 K. Katr. .importi cilesia I, i siperfaqeve qe kane kontakt me token	m2	1,589.00																								
6	F.v. hekur betoni per tombrinot katrore Ø >12 mm,	ton	67.40																								
PUNIME PER TOMBINO BOX 2X2				Fillore Javen 14 - Mbaron Javen 49																							
1	Struktura monolite betoni me cakll C 20/25 per portalet e tombrinovave katrore,	m3	63.00																								
2	Struktura monolite betoni me cakll C 20/25 per muret, soleten, dhe dyshemene e tombrinovave katrore.	m3	255.80																								
3	Struktura monolite betoni C 12/15 per nivelimin e themelit te tombrinos dhe portaleve.	m3	51.50																								
4	F.v. shtrese niveloese me zhavorr t= 10cm per dyshemene e tombrinovave katrore, portalet e hyrje daljeve dhe soletave te perafimit.	m2	500.20																								
5	H / Izolim me emulsion, 2 K. Katr. .importi cilesia I, i siperfaqeve qe kane kontakt me token	m2	743.50																								
6	F.v. hekur betoni per tombrinot katrore Ø > 12 mm, sipas vizatimeve	ton	40.70																								
PUNIME PER TOMBINO BOX 3X3				Fillore Javen 26 - Mbaron Javen 48																							
1	Struktura monolite betoni me cakll C 20/25 per portalet e tombrinovave katrore,	m3	27.00																								
2	Struktura monolite betoni me cakll C 20/25 per muret, soleten, dhe dyshemene e tombrinovave katrore.	m3	160.30																								
3	Struktura monolite betoni C 12/15 per nivelimin e themelit te tombrinos dhe portaleve.	m3	28.50																								
4	F.v. shtrese niveloese me zhavorr t= 10cm per dyshemene e tombrinovave katrore, portalet e hyrje daljeve dhe soletave te perafimit.	m2	351.00																								
5	H / Izolim me emulsion, 2 K. Katr. .importi cilesia I, i siperfaqeve qe kane kontakt me token	m2	425.00																								
6	F.v. hekur betoni per tombrinot katrore Ø > 12 mm,	ton	34.00																								
PUNIME DHEU PER TOMBINO				Fillore Javen 9 - Mbaron Javen 49																							
1	Germim dheu me ekskavator zingjir 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m3	7,676																								
2	Germim shkemb i forte me çekiq me ekskavator me zinxhir	m3	280																								
3	Mbushje me zhavorr pas mureve te tombrinovave	m3	2,115																								
4	Transport dheu dale nga germimi me auto deri 5.0 km	m3	7,956																								
PUNIME PER SOLETAT RAKORDUESE				Fillore Javen 29 - Mbaron Javen 40																							
1	Struktura monolite betoni me cakll C 20/25 per soletat rakorduese	m ³	288.70																								
2	F.v. hekur betoni per tombrinot katrore Ø >12 mm,	ton	23.38																								

Nr	EMERTIMI I PUNIMIT	Njesia	SASIA	MUAJI																																																																																																		
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99
PERMILLEDHJE																																																																																																						
GABIONA PER SISTEMME UJORE																																																																																																						
1	Gabiona me rrjete teli te zingir e gure kave 1x1x0.5 m	m ³	112																																																																																																			
2	Shtrese stabilizant t=15 cm nen muret gabion	m ²	123																																																																																																			
3	Struktura monolite betoni me cakell C 20/25 per koken e murit prites gabion	m ³	18.0																																																																																																			
VI. PUNIME PER MURET																																																																																																						
Panime per muret mbajtese																																																																																																						
Filion Javen 9 - Mbaron Javen 49																																																																																																						
1	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m ³	10,880																																																																																																			
2	Germim shkemb i forte me çekqij me ekskavator me zinxhir	m ³	3,500																																																																																																			
3	Transport dheu dale nga germimi me auto deri 5.0 km	m ³	14,380																																																																																																			
4	Mbushje me çakull nga gurorja t=20cm (nen themelin e murit)	m ³	8,988																																																																																																			
5	Struktura monolite betoni C 12/15 , beton niveleus nen bazamentin e themelit te mureve mbajtese	m ³	848																																																																																																			
6	Struktura monolite betoni me cakell C 20/25 per Themelin dhe Mure Mbajtese	m ³	8,239.00																																																																																																			
7	F V hekur betoni i zakonshem Ø 6 - 10mm	ton	47.00																																																																																																			
8	F V hekur betoni i zakonshem Ø > 12mm	ton	603.0																																																																																																			
Panime per muret prites																																																																																																						
Filion Javen 12 - Mbaron Javen 49																																																																																																						
1	Struktura monolite betoni C 12/15 , beton niveleus nen bazamentin e themelit te mureve prites	m ³	1,306.0																																																																																																			
2	Struktura monolite betoni me cakell C 20/25 per muret prites	m ³	14,098.0																																																																																																			
3	F V hekur betoni i zakonshem Ø 6 - 10mm	ton	106.0																																																																																																			
4	F V hekur betoni i zakonshem Ø > 12mm	ton	476.0																																																																																																			
5	Mbushje me shkemb te germaar me pare, (te dale nga germimi i trupit te rruges) pas mureve	m ³	15,129.4																																																																																																			
6	Struktura monolite betoni me cakell C 20/25, per kuneta	m ³	2,687.6																																																																																																			
VII. PUNIME PER MURE TERRAMESH																																																																																																						
Filion Javen 18 - Mbaron Javen 29																																																																																																						
1	Struktura Mbajtese me Toke te Armuar, fasade e gjelberuar H = 4 + 6 m	m ²	998																																																																																																			
2	Struktura Mbajtese me Toke te Armuar, fasade e gjelberuar H = 6 + 8 m	m ²	633																																																																																																			
3	Struktura Mbajtese me Toke te Armuar, fasade e gjelberuar H = 8 + 10 m	m ²	167																																																																																																			
4	Struktura Mbajtese me Toke te Armuar, fasade e gjelberuar H = 10 + 12 m	m ²	357.0																																																																																																			
5	Struktura Mbajtese me Toke te Armuar, fasade e gjelberuar H = 12 + 14 m	m ²	199																																																																																																			
2	Struktura monolite betoni me cakell C 20/25 per koken e murit Terramesh	m ³	47.0																																																																																																			
VIII. PUNIME PER MBROJTJE SKARPATASHI																																																																																																						
Mbrotja e shpatave nga rreth e gureve me gjomat I perbere nga nje polimer tredimensional dhe rrjete teli heksagonale 6x8cm I mbuluar me galvan Zn 5% Al ne formacione Flishore																																																																																																						
1		m ²	42,790																																																																																																			
2	F.V Rrjete teli per mbrotjen e shpatave e veshur me galvan 8x8 cm heksagonal me diameter 2.4 mm me bordature anesore me fi 3.4 ose 3 mm, ne formacione gelgerore	m ²	42,790																																																																																																			
3	F.V ankerat vetshpues , me diametra te ndryshem sipas Vizatimeve perkatese per mbrotjen e skarpatave ne formacione flishore etj.	ton	26.36																																																																																																			
4	Vrima drenazhi, d=75mm, L=6m	cope	9,712																																																																																																			
IX. PUNIME PER SINJALISTIKEN																																																																																																						
Filion Javen 97 - Mbaron Javen 96																																																																																																						
1	Pervijues modulare te kthesave - cifr 60x60	cope	297.00																																																																																																			
2	Tabele tetekendore e vogel me A-B,60-20 (STOP)	cope	4.00																																																																																																			
3	Tabele trekendore A=90	cope	77.00																																																																																																			
4	Tabele rrethi detyrimi normal D=60	cope	46.00																																																																																																			
5	Sinjale drejtimi interurbane 150x40	cope	2.00																																																																																																			
6	F V tabela rrugore treguese 60x20cm	cope	4.00																																																																																																			
7	Tabela katror e vogel me diagonal vertikale 40x25	cope	27.00																																																																																																			
8	Pervijues normal anesor	cope	12.00																																																																																																			
9	Tabele e madhe informative + Bazamenti + Konstruksioni Flamur	cope	4.00																																																																																																			
10	Guardrail H1W3 1 anesore me 2 valzime ne 1 ane + aksesore (ne rruge)	ml	12,663.00																																																																																																			
11	Guardrail H2W5 per ure, anesore 3 vale ne nje ane (elementi + lart) + aksesoret (ne struktura betoni)	ml	3,610																																																																																																			
12	Vijezim shiriti gjatesor dhe anesor gjeresi 15cm boje B/C (spraj (1 plate)	ml	47,505																																																																																																			
13	Boje Bikomponente Spraj	m ²	8.8																																																																																																			
X. PUNIME PRISHJE DHE PASTRIM, SPOSTIM LINJASH																																																																																																						
Filion Javen 4 - Mbaron Javen 12																																																																																																						
1	Prishje struktura prej betoni	m ³	1,120																																																																																																			
2	Prishje mur blloqe betoni	m ³	220																																																																																																			
3	Preje bimë të vogla ø-10cm	m ²	15,835																																																																																																			
XI. PUNIME PER FIBREN OPTIKE																																																																																																						
Filion Javen 59 - Mbaron Javen 67																																																																																																						
1	Germim dheu me ekskavator me goma 0.25 m ³ toke e zakonshme ne kanale deri 2 m me shkarkim ne mjet	m ³	1,583.50																																																																																																			
2	F.V. tubo plastmasi (2 x fi = 40mm)	ml	15,835.00																																																																																																			
3	Shtrese rere per fibrat optike	m ³	1,108.45																																																																																																			
4	F.V. puseta me kapak gize per kanal in e fibrave optike 1 x 1 x 1.5	cope	32.00																																																																																																			
5	F.V. shirit tregues	ml	15,835.00																																																																																																			
SHESHPU SHIMET																																																																																																						
Filion Javen 73 - Mbaron Javen 81																																																																																																						
1	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet, per sheshpushimet	m ³	3,900.0																																																																																																			
2	Transport dheu dale nga germimi me auto deri 5.0 km	m ³	3,900.0																																																																																																			
3	Shtrese stabilizant t=15 cm per sheshpushimet	m ²	5,792																																																																																																			
4	Shtrese stabilizant t=15 cm per bankinat	m ²	780.0																																																																																																			
5	Shtrese cakell t=15 cm, perhapur e ngjeshur me makineri (2 shtresa)	m ²	11,584.0																																																																																																			
6	Mbushje me çakull e gure nga gurorja t=20cm	m ³	1,436.0																																																																																																			
7	Cilindrim Kasonete me Rrul (sheshpushime dhe hyrje-dalje)	m ²	4,440.0																																																																																																			
8	Shtrese binderi me granit gur kave, 6cm, me makineri (sheshpushime dhe hyrje-dalje)	m ²	4,440																																																																																																			
9	Shtrese asfaltbetoni me granit guri kave, 4cm, me makineri (sheshpushime dhe hyrje-dalje)	m ²	4,440																																																																																																			