

PROJEKTI I ZBATIMIT FAZA V-VI

GRAFIKU I PUNIMEVE

Objekti : **NDERTIMI I SHITESES E GODINES
"POLI I DREJTESIS", NE FUNKSION TE
SHKOLLES SE MAGJISTRATURES PER
MBESHTETJE E INFRASTRUKTURES PER
POLIN E DREJTESIS**

Porosites : **FONDI SHQIPTAR I ZHVILLIMIT**

		"ARKONSTUDIO SH.P.K."	
		PROJEKTUES: Licensë N.6996/8	
		Administrator: Ark. NASJEL ÇIÇO	
		Nr. Lic.	Firma
Arkitekt	Nasjel Çiço	A.1249/3	
Inxhiniere	Lindita Gjeka	E.1174/2	
Inxhiniere	Lediana Dila	M.1130/2	
PROJEKTUES:			
		Nr. Lic.	Firma
Arkitekt	Petrit Hazbiu	A.0155/4	
Inxhiniere	Anila Hasanaj	K.0241/7	
Arkitekt	Orion Hasanaj	A.1244/4	
Inxhinier	Gezim Bakiu	M.0140/4	
Inxhinier	Arjan Shyti	E. 1126/3	

GRAFIKU I PUNIMEVE

OBJEKTI: "NDERTIMI I SHITESES E GODINES "POLI I DREJTESIS", NE FUNKSION TE SHKOLLES SE MAGJISTRATURES PER MBESHTETJE E INFRASTRUKTURES AKOMODUESE PER POLIN E DREJTESIS"

Id	Emri i Punimit	Siç	Kantiteti	Grafiku i Punimeve														
8- PUNIME HIDROIZOLIMI DHE CATITE																		
30	Shtrese lluster cemento 1:2 t = 20 mm	m2	130															
31	Ulluk shkarkimi horizontal me llamarine xingat 33cm	ml	100															
32	Hidroizolim me nje shtres astar me baze cemento. Pergatitur nga dy komponente A+B	m2	70															
33	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 3 k katrama	m2	130															
9- NENSHTRESA DHE SHTRESA NE TERITORIN E NDERTESAVE																		
34	Shtrese parketi laminat	m2	85															
10- PUNIME BOJATISJE																		
35	Lyerje me hidromat, 2 duar	m2	3000															
36	Parapet shkalle e ballkone hekur Ø e korimano druri	ton	0.4															
11- PUNIME DYER DRITARE																		
37	V F dyer te brendeshme tamburate te rimesuara	m2	50															
13-GAZ E NAFTESJELLES																		
38	Bojatisje mbi metal 1m2, me nje dore minio e dy duar boje vaji, konstruksione me profile	m2	2170															
14- PUNIME MURATURE TULLE																		
39	Ndetim muri me gips t=10cm me dy shtresa	m2	1500															
15- ANALIZA JASHTE LISTE																		
40	Heqje dhe rivendosje dyer tamburato ekzistuese	m2	100															
41	Heqje dhe rivendosje vetrare duralumini ekzistuese	m2	48															
42	Heqje dhe rivendosje parapet xhami	m2	10															
43	Prerje e paneleve sandwic ekzistues ne tarace	ml	50															
44	Kollona b/a monolite c 30/37, h=4m	m3	100															
45	Mbulim me panele sandwic 12cm te padjegshem	m2	850															
46	F.V Parete ndarese Hpl ne tualete	m2	30															
47	Ndertim mur i jashtem me knauf t=22cm me dy shtresa kunder lageshtise	m2	600															
48	Ulluk shkarkimi horizontal me llamarine xingato 90cm pluvia	ml	85															

