

GRAFIKU I PUNIMEVE

Objekti " RIKONSTRUKSIONI I ARKIVËS SË RE "

| Nr | Nr. An. | EMERTIMI I PUNIMEVE | Njesi | Sasia | 10 diteshi i pare | 10 diteshi i dyte | 10 diteshi i trete |
|----|---------|---|----------------|-------|-------------------|-------------------|--------------------|
| I | | PUNIME | | | | | |
| A | | Punime te brendshme | | | | | |
| 1 | Analize | Heqje dyer ekzistuese | m ² | 2.3 | | | |
| 2 | 2.404/1 | Boje hidroplastike cilësi e I-re | m ² | 123.0 | | | |
| 3 | Analize | F V Dyer te blinduara importi | m ² | 2.3 | | | |
| 4 | Analize | Rrjete per dritare | m ² | 2.9 | | | |
| B | | Punime te tjera | | | | | |
| 1 | 2.a-123 | Ndricues fluoreshent 1x18 W, IP 65 | copë | 9.0 | | | |
| 2 | Analize | F.V percjelles N07V-K; PV-500 Ø 1.5 mm2 | ml | 80.0 | | | |
| 3 | Analize | F.V percjelles N07V-K; PV-500 Ø 2.5 mm2 | ml | 25.0 | | | |
| 4 | Analize | F.V percjelles N07V-K; PV-500 Ø 4.0 mm2 | ml | 60.0 | | | |
| 5 | Analize | F.V. Tub rigjt i rëndë, HALOGEN FREE, RKHF, Ø - 20 mm | ml | 34.0 | | | |
| 6 | Analize | F.V. Tub rigjt i rëndë, HALOGEN FREE, RKHF, Ø - 25 mm | ml | 14.0 | | | |
| 7 | Analize | F.V. Tub rigjt i rëndë, HALOGEN FREE, RKHF, Ø - 32 mm | ml | 12.0 | | | |
| 8 | 2.487/c | F.V. Kuti, suport, pllaket 2 modular GEWISS | copë | 3.0 | | | |
| 9 | 2.487/d | F.V. Kuti, suport, pllaket 4 modular GEWISS | copë | 2.0 | | | |
| 10 | 2.485/2 | F.V. Çelës 1 polar, 220 V, 10 A, GEWISS | copë | 1.0 | | | |
| 11 | 2.485/d | F.V priza shuko "GEWISS" universal | copë | 4.0 | | | |
| 12 | Analize | F.V priza interneti RJ 45 | copë | 2.0 | | | |
| 13 | 2.490/2 | F.V. Automat termo/el. manj., diferencial, 2 P, 22 V, 16 A, Id = 0.03 A | copë | 1.0 | | | |
| 14 | 4.155/5 | F.V. Kuti shpërndarëse me kapak metalik, 91x91x54 mm, IP 66 | copë | 3.0 | | | |
| 15 | Analize | F.V. Kuti shpërndarëse me kapak metalik, 155x130x58 mm, IP 66 | copë | 3.0 | | | |
| 16 | Analize | F.V. Tuba ventilimi me kthim buzesh, kenddrejte, llamarine e xinguar (permasa 20 x 20 cm) (14.5 m2 vent + ngr/ftohje) | ton | 0.10 | | | |
| 17 | 2.535/1 | Termoizolim tubo me lesh xhami, material termoizolues, etj | m2 | 7.3 | | | |
| 18 | Analize | F.V. Grila me drejtim mekanik, me 3-4 flete | cope | 8.0 | | | |
| 19 | Analize | F.V. Sensore temperature | copë | 2.0 | | | |
| 20 | Analize | F.V. Sensore lageshtire | copë | 2.0 | | | |
| 21 | Analize | Vendosje njesi ngrohje / ftohje, me komadim nga sensoret e temperatures, per 120 m ³ | copë | 1.0 | | | |
| 22 | Analize | Vendosje njesi aspirim / ventilim, me komadim nga sensoret e lageshtise, per 120 m ³ . | copë | 1.0 | | | |
| 23 | Analize | Vendosje brave elektromanjetike, me sistem akseskontrolli, me te pakten 6 karaktere, me sistem te pavarur energjie elektrike, minimumi 2 ore. | copë | 1.0 | | | |

| li | PAISJE | | | | | |
|----|---------|---|------|----|--|--|
| 1 | Analize | Raŋte metalike arshivimi: - Me permasa axbxh (cm) (45x95x330), me 11 ndarje | copë | 28 | | |
| 2 | Analize | Furnizim njesi ngrohje / ftohje, me komadim nga sensoret e temperatures, per 120 m ³ | copë | 1 | | |
| 3 | Analize | Furnizim njesi aspirim / ventilim, me komadim nga sensoret e lageshtise, per 120 m ³ . | copë | 1 | | |
| 4 | Analize | Furnizim brave elektromanjetike, me sistem akseskontrollit, me te pakten 6 karaktere, me sistem te pavarur energjie elektrike minimumi 2 ore. | copë | 1 | | |
| | | | | | | |

Afati I realizimit te punimeve do te jete 30(tridhjete) dite kalendarike

Hartoi :

"Palma Construction"sh.p.k

Ing.Vahide Gruda

